23- veintitres

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

S.0123/25.01

Asunción, enero 23 de 2025.

Señor
Ing. Guido Benítez Villate, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay

Referencia: Contrato S.G. Ministro N° 425/2021.
Llamado MOPC N° 69/2021. Licitación Pública Internacional. Construcción de Puentes de Hormigón en varios Departamentos de la Región Oriental, 2da TANDA. ID: 400.854 – ***LOTE 2***, Dpto. de Caazapá.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por Su digno intermedio al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el objeto de solicitar una prórroga al plazo de ejecución de las obras del Contrato de Ref., debido a las lluvias y sus consecuencias registradas entre el 1 de junio de 2024 y el 30 de noviembre de 2024.

Según lo estipulado en las ***Condiciones Contractuales – 16. Plazo de ejecución*** i) y ii), corresponde una prórroga del plazo de ejecución del Obra de 63 (sesenta y tres) días a consecuencia de las inclemencias climáticas. Adjunto a esta nota presentamos los documentos que respaldan nuestra solicitud, el Cronograma de Obras y la Curva de Avance Físico Financiero reprogramada a la nueva fecha de terminación de las obras que es el 5 de abril de 2025.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Ing. Jorge Regueiro
Director de Obras
SOTEC S.A.

MOPC
DCV Fecha: 23/01/2025
☐ VMOP ☐ VMAE ☐ DAJ ☐ DEPGA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ UPP ☐ UEPCAF
☐ DOP ☐ DSyS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID
A su atención
Ing. Guido Benítez
Director
Dirección de Caminos Vecinales

RECIBIDO
Fecha: 23 ENE 2025 Hora: 13:21
Firma: