Cronograma Interno de nuevas Fechas
Construcción de la Habitacional de funcionarios en Infante Rivarola
Contratista: Megga Imp. Exp. S.A.

Descripción	Fecha	Plazo Entrega
Inicio de Obras con presencia del Fiscal de Obras y Contratista con Acta labrada	03/11/2022	**02/05/2023**
Suspensión de Obras por Replanteo de marcacion de obra	**09/11/2022**	
Reinicio de Obra con los planos aprobados del nuevo replanteo	21/11/2022	**14/05/2023**
1er Certificado planificado para entrega en	16/12/2022	
2do Certificado planificado para entrega en	15/01/2023	
3er Certificado planificado para entrega en	14/02/2023	
Prorroga de lluvia otorgada y analizada por el fiscal de obras (20 dias)	08/03/2023	**03/06/2023**
4to Certificado planificado para entrega en	16/03/2023	
Prorroga de lluvia otorgada y analizada por el fiscal de obras (10 dias)	23/03/2023	**13/06/2023**
5to Certificado planificado para entrega en	15/04/2023	
6to Certificado planificado para entrega en	14/05/2023	

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras
Dirección de Administración

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Direccion Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez, Jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*