DICTAMEN JURIDICO

Ciudad del Este, 04 de abril del 2024

REF.: PRORROGA DE PLAZO DEL **CONTRATO N.º 59/2023**, de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N. º 01/2023 "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024** ID N.º 435.201. ----------

Visto, el Informe presentado por el Secretario de Obras de la Institución; y en cumplimiento de las atribuciones contenidas por la Ley N.º 2.051/03 en relación a la necesidad de realizar una prórroga del plazo de ejecución de la obra establecido en el **Contrato Nº 59/2023 de fecha 05 de diciembre del 2.023**, conforme a dicho informe del área afectada, así como el Contratista la firma ***PRISMAPAR S.A., con RUC N° 80075157-4 , representada para este acto por el Sr. Neri Reinaldo Chávez Barreto, con cédula de identidad N° 820.407***, donde refieren que el Contratista ha solicitado la Prórroga del plazo de ejecución de la obra debido a las inclemencias climáticas presentadas en los últimos meses, Sin embargo, cabe resaltar que en los días de lluvias o inclemencias climáticas se tuvo en consideración los días posteriores a la lluvia para otorgar los días de suspensión, debido a que no se pueden realizar los trabajos por el estado en que se encontraba el suelo saturado, aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra. Esto puede poner en peligro la seguridad de los trabajadores y comprometer la estabilidad de la construcción, así como afectar la calidad y la durabilidad del pavimento tipo empedrado.

Así también, es importante mencionar que podría afectar los trabajos de compactación de suelo, puesto que para esto se necesita que el suelo este con la humedad óptima para garantizar una base sólida para el pavimento tipo empedrado. Trabajar en condiciones de suelo demasiado húmedo puede comprometer la calidad y la durabilidad de la construcción donde las precipitaciones pluviales fueron recurrentes desde el otorgamiento del Acta de Inicio de la Obra; según publicaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología, en el mes de marzo, han dificultado el normal desarrollo de los trabajos, totalizan la cantidad de 8 (ocho) días en marzo, el cual provoco la dificultad de los trabajos a realizarse provocando un atraso de 2 días, por día de lluvia que cayó, que asciende a 16 (dieciséis) días solicitados por la empresa contratista, según se detalla a continuación:

Nº	MES	DIAS DE LLUVIA
1	Marzo	8
Total		**16**

Con un total de 16 (dieciséis) días de precipitaciones. En tales condiciones el contratista no ha podido trabajar en forma continua.
A razón de tal evento el incumplimiento no puede ser atribuible al contratista, ya que se halla debidamente documentado, dicho incumplimiento se ha producido debido a la imposibilidad temporal de ejecutar la obra adjudicada, donde los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados como prórrogas, ley de Contrataciones Públicas Ley 2051/03 según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones/ Aspectos Generales para la Contratación de Obras/ C. PLAZOS/2-Prórroga de los Plazos de Ejecución; La prórroga del plazo de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse.

Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas". Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos así mismo se observa lo establecido en el inciso N.º 04 "En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ * Asesoría Jurídica * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo sic." ...///, Que, con referencia a la solicitud de ajuste de plazo de la obra, en 16 (dieciséis) días corridos a más, solicitada por el Secretario de Obras, y que la misma obedece a la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la obra objeto de la presente Licitación, debido a las abundantes lluvias caídas en los últimos meses, según legajo que forma parte de la presente.**; Igualmente, el Decreto N.° 2992/2019 establece su** *Art. 97.- "Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas.*

Que, atendiendo a los argumentos expuestos precedentemente, la Gobernación de Alto Paraná, está facultada a hacer uso de la mencionada atribución, otorgando un desplazamiento del Plazo para Ejecución de la Obra, por 16 (dieciséis) días para su conclusión, contados desde el día siguiente del vencimiento de la Adenda N° 2, suscribir una Adenda N° 3 al **Contrato N° 59/2023 de fecha 05 de diciembre del 2.023**; y por ende la Vigencia del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción provisoria y definitiva de las obras sin variaciones,

SALVO MEJOR PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD:
Es mi Dictamen

Atentamente,

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Asesoría Jurídica

Abg. Natalia Rojas
Asesora Jurídica
Gobernación de Alto Paraná