M E M O R A N D U M F.O.P. Nº 13/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Miércoles 10 de abril de 2024

A:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Ing. Fernando Oreggioni	*Secretario Departamental*	*Secretaría de Obras Públicas*
DE:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Ing. Claudio Gaona	*Fiscal de Obras*	*Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *Remisión de expedientes sobre solicitud de prórroga de plazo. Contrato N°85/2023*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el informe técnico solicitado por medio del Memorándum S.O.P.T N°366/2024. Luego de analizar la solicitud de la empresa contratista con relación a la obra denominada "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL" - -CORONEL BOGADO – I.D. N° 435.867 – A&F INGENIERIA - CONTRATO N° 85/2023.

Sin otro particular a la espera de su consideración me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas
Fecha 10/04/24
Hora 14:10
Firma

Ing. Claudio Gaona
Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822
Fiscal de obras

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 03-INFORME DE OBRA EMPEDRADO BOGADO

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL" - -CORONEL BOGADO – I.D. N° 435.867 – A&F INGENIERIA - CONTRATO N° 85/2023.

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Avda Iturbe e/ Ruta 1 y Trinidad

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 05/abril/2024

AVANCE DE OBRA: 40,45%

FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Avda Iturbe e/ Ruta 1 y Trinidad	Coronel Bogado	354.608.355 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
A&F Ingeniera, Consultoría	252-715	85/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
150 días	20/12/2023	18/05/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

Posterior al estudio de la solicitud de prorroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista A&F Ingeniera, y analizando los registros de precipitaciones de la DINAC se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus consecuencias.

MES	DIAS DE LLUVIA	CONSECUENCIAS
Diciembre 2023	5	3
Enero 2024	4	5
Febrero 2024	12	7
Marzo 2024	8	7
TOTAL PARCIAL	**29**	**22**
TOTAL FINAL	**51 días**	

Por las razones expuestas se considera que se debe otorgar al contratista 51 días por evento de lluvia y sus consecuencias.

Se adjuntan a la nota del contratista los registros de precipitaciones de la DINAC.

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras