HEISECKE constructora
AVIATEC SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA
CONSORCIO VÍAS DE OCCIDENTE
Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba
TEL.: (021) 645697 (RA) (595-21) 645937

Asunción, 04 de marzo de 2024.-
CVO–MOPC-CCC N° 119/24

Señor
Ing. Alfredo Estanislao Sánchez Méndez, Director.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
PRESENTE

Ref.: *OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) Lote N° 1: Cruce Pioneros-Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluido los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76 km). ID 386.505" Contrato S.G. MINISTRO N° 202/2021*
ASUNTO: Prorroga por lluvias y sus consecuencias.
ADJUNTO: Planilla de lluvias.

De nuestra alta consideración,

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, para presentarle en adjunto la planilla de lluvias de la obra de la Referencia, donde se puede ver que, desde la fecha del inicio al mes de Febrero/2024 incluso, se han tenido la cantidad de 80 (ochenta) días con lluvias y sus consecuencias, ocasionando trastornos en el desarrollo de la ejecución de la obra. Se aclara que el documento que se entrega está firmado por los técnicos laboratoristas de la Fiscalización y del Consorcio.

Por tanto, basándonos en el **punto 7. Prórroga por Inclemencias Climáticas del PBC de la obra**, que en el **7.1** menciona: **"... en que se concederá prórrogas cuando la situación así lo amerite, y, en el caso de Obras de Habilitación, cuando las lluvias y sus consecuencias no permitan la ejecución de las obras por un plazo mayor a 8 días al mes."**

Visto lo arriba mencionado, estaremos presentando en la brevedad, el nuevo cronograma con el ajuste del plazo mencionado en el primer párrafo.

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. atentamente.

Recibido: Tania Chavez
05/03/2024 14.30
Exp. 400/24

CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

Cc: Empresa Fiscalizadora **Consorcio Control de Corredores.**