R.I.M.S.L N° 106 /2024 (Página 1 de 2)

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCESO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 23/22, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A. CON RUC 80094073-3 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM ID 420284. ———

San Lorenzo, 16 de enero de 2024.-

VISTO: Los antecedentes remitidos por la Dirección General de Administración y Finanzas que guardan relación con la solicitud de PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM ID 420284. ———

CONSIDERANDO: Que, el **Artículo 97, del Decreto Reglamentario N° 2992/19, de la Ley N° 2015/03 "De Contrataciones Públicas"**, dispone: "*...Prórroga. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas...*".———

Que, por su parte, el **Artículo 2° de la Resolución DNCP N° 1807/2022**, establece: "*...Modificación. El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables...*".———

Que, las **Condiciones Generales del Contrato (CGC) – Contratación de Obras** – establece: "*...C. PLAZOS. 23. Prórroga de los plazos de ejecución 23.1. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas. 23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazo de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas...*".———

Que, el Fiscal de Obras, en su informe, incluye la planilla de precipitaciones, lluvias y consecuencias, elaborado con base al **REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA** emitido por **DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA de la DINAC** correspondiente la solicitud presentada por la firma CONSTRUTEX S.A. conforme al cuadro siguiente:

Abg. Santiago Ruiz
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Felipe Salomón
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

R.I.M.S.L N° 106 /2024 (Página 2 de 2)

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCESO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 23/22, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A. CON RUC 80094073-3 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM" ID 420284. ----------

	LOTE 2 Plaza Villaverde Barrio Ñu Porá	LOTE 2 Plaza La Fortuna 2 Barrio Santísima Trinidad	LOTE 4 Plaza Porvenir Barrio Capilla del Monte
Período comprendido	16/11/2024 al 31/12/2023	27/11/2023 al 31/12/2023	27/11/2023 al 31/12/2023
Lluvias	18	14	14
Consecuencias	13	12	12
Trazas/Precipitaciones no medibles	3	1	1
TOTAL DIAS	**34**	**27**	**27**

Que, la **LEY N° 3.966 ORGÁNICA MUNICIPAL**, en su **Artículo 51.- Deberes y Atribuciones del Intendente. Inc, b)** establece: *"...promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, vetarlas;... ".* ----------

POR TANTO, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones:----------

RESUELVE

Art. 1°. AUTORIZAR la PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 23/22, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A. CON RUC 80094073-3 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM" ID 420284 conforme al siguiente detalle:

	LOTE 2 Plaza Villaverde Barrio Ñu Porá	LOTE 2 Plaza La Fortuna 2 Barrio Santísima Trinidad	LOTE 4 Plaza Porvenir Barrio Capilla del Monte
Período comprendido	16/11/2024 al 31/12/2023	27/11/2023 al 31/12/2023	27/11/2023 al 31/12/2023
Lluvias	18	14	14
Consecuencias	13	12	12
Trazas/Precipitaciones no medibles	3	1	1
TOTAL DIAS DE PRORROGA	**34**	**27**	**27**

Art. 2°. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO – Secretaría – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. SANTIAGO ROJAS
Secretario General

Lic. FELIPE SALOMON CASOLA
Intendente Municipal

16/09/24
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

VOC

DICTAMEN TECNICO

UOC Convocante	Municipalidad de San Lorenzo
Funcionario o Técnico Responsable	Ing. Martin David Cáceres
Dependencia y Cargo que Desempeña	Fiscalización externa - Fiscal de obras

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

Antecedentes Datos Generales
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO AD REFERENDUM. ID N°420284

Lote 2: Contratista Construtex SA

- Plaza Villa Verde

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo Noviembre y Diciembre del corriente.

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser Contrapiso de hormigón de cascotes, alisada de cemento requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.
Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras

ING. MARTIN CACERES

Dirección y Fiscalización de Obras

Licitación 400064 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE GRADAS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

ADREFERENDUM

AÑO	MES	DIAS																															TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS	REFERENCIAS
2023	NOVIEMBRE																								C									C
2023	DICIEMBRE							C				C		C		C											C		C		C			
																																	30	6
																																	31	12
																																	18	13

TOTALES

	LLUVIAS	18
C	CONSECUENCIAS	13
	TRABAJO / REPOSICION NOVEDAD	3
	TOTAL DIAS	34

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DE

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											30,8	
2											46,8	
3											0,0	
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											1,2	
9											0,0	
10											0,0	
11											0,0	
12											1,0	
13											3,9	
14											9,1	
15											0,1	
16											T	
17											0,0	
18											0,0	
19											0,0	
20											0,0	
21											1,4	
22											1,3	
23											4,5	
24											0,0	
25											1,0	
26											1,5	
27											68,3	
28											0,0	
29											0,0	
30											0,0	
31												
Total											171	
Máx. 24h											68,3	
Día Máx.											27	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil | GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DE

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												
2												0,0
3												1,2
4												20,0
5												2,8
6												12,8
7												6,4
8												18,8
9												0,0
10												39,4
												3,2
11												
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,0
20												T
												0,0
21												
22												0,0
23												T
24												8,3
25												17,4
26												85,1
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												6,3
31												0,0
												0,0
Total												
Máx. 24h												222
Dia Máx.												85,1
												25

Referencias: 0,0 sin precipitación: T precipitación no medible (Trazas): - sin datos de precipitación

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

Ing. Martin David Cáceres

DICTAMEN TECNICO

UOC Convocante	Municipalidad de San Lorenzo
Funcionario o Técnico Responsable	Ing. Martin David Cáceres
Dependencia y Cargo que Desempeña	Fiscalización externa - Fiscal de obras

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

Antecedentes Datos Generales
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO AD REFERENDUM. ID N°420284

Lote 2 y Lote 4: Contratista Construtex SA

- Plaza La Fortuna 2
- Plaza Porvenir

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo Noviembre y Diciembre del corriente.

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser Contrapiso de hormigón de cascotes, alisada de cemento requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.
Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

ING. MARTIN CACERES

Dirección y Fiscalización de Obras

Licitación 4202284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CERA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

AD REFERENDUM

AÑO	MES	DIAS																															TOTAL DIAS	REFERENCIAS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2023	NOVIEMBRE																												C	C	C		30	1
2023	DICIEMBRE							C				C	C	C	C												C	C	C		C		30	12
TOTALES																																	13	12

	LLUVIAS	13
C	CONSECUENCIAS	12
	TRAZAS / REPOSITACION MEDIA	2
	TOTAL DIAS	27

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DE

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09.99"	57° 30' 53.08"	83 m s.n.m.m

Mes / Dia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											30,8	
2											46,8	
3											0,0	
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											1,2	
9											0,0	
10											0,0	
11											0,0	
12											1,0	
13											3,9	
14											9,1	
15											0,1	
16											T	
17											0,0	
18											0,0	
19											0,0	
20											0,0	
21											1,4	
22											1,3	
23											4,5	
24											0,0	
25											1,0	
26											1,5	
27											68,3	
28											0,0	
29											0,0	
30											0,0	
31												
Total											171	
Máx. 24h											68,3	
Dia Máx.											27	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DE

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												1,2
3												20,0
4												2,8
5												12,8
6												6,4
7												18,8
8												0,0
9												39,4
10												3,2
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												T
20												0,0
21												0,0
22												T
23												8,3
24												17,4
25												85,1
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												6,3
30												0,0
31												0,0
Total												222
Máx. 24h												85,1
Día Máx.												25

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

Ing. Martín David Cáceres

CONSTRUTEX

Asunción, 15 de enero del 2024.

Señor
Felipe Salomón Casola.
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
Presente

Ref.: **CONTRATO DE OBRA N° 05/2023. OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM. LPN N° 11/2023 – ID N° 420.284**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por vuestro intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia para expresarle cuanto sigue:

Teniendo en cuenta lo registrado en libro de obras y según informe de la DINAC, adjuntado en esta nota, solicitamos la ampliación de los plazos para poder continuar con los trabajos e ítems pendientes que fueron afectados por los días de lluvia de las siguientes plazas:

- Plaza Fortuna 2: Mes de diciembre y enero.
- Plaza Porvenir: Mes de diciembre y enero.
- Plaza Villa Verde: Mes de noviembre, diciembre y enero.

A la espera de una respuesta favorable aprovecho para saludarle atentamente.

Ing. Joaquín Otazu Seifart.
Representante Legal.
CONSTRUTEX S.A.

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80034073 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
RECIBIDO
FECHA: 15 ENE 2024
HORA: 10:30
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Leticia Fernández
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

A Direc Administrativa

Karina Valdovinos Ramírez
Directora General - DGAF
Municipalidad de San Lorenzo