(3)

CONSORCIO TAPE RORY

John F. Kennedy N° 1083 c/ José A. Flores – Tel Fax. 207699

16

Asunción, 23 de junio de 2021

Señores:
Ing. Ronny González
Dirección de Infraestructura
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - IPS

Presente

Referencia: *LPN 58-18* CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS - AD REFERENDUM ID: 344.308.-
Nota CTR-IPS 078/21

Motivo: Ampliación de Plazos por lluvias y pedido de Suspensión de plazo.

La presente es a los efectos de solicitar prorroga por lluvias a partir del 27 de Junio fecha de culminación del plazo de entrega de Obra. Según clausula CGC 22.1 Prorroga de los plazos de Ejecución, se solicita ocho (8)días de ampliación por las lluvias caídas en los meses de Abril, Mayo y Junio en la localidad de san Juan bautista Misiones. En Abril cuatro (4) días, en Mayo tres (3) días y Junio un (1) día, Totalizando 8 días de lluvia. Adjuntamos registros de precipitaciones.

Además solicitamos la suspensión de plazo del contrato hasta tanto se apruebe la adenda correspondiente a "Cambios de artefactos lumínicos". Estos son productos importados por lo que urge la aprobación y firma de contrato complementario de la adenda, siendo que la eventual falta en el mercado la reposición llevará cuanto menos 30 días de gestión.

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal
CONSORCIO TAPE RORY

Departamento Técnico de Contrataciones
rmolinas

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
23 JUN 2021
Hora: 11:00
Recibido por:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Oficina de Coordinación
Dpto. de Proyectos
Asistencia Técnica
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dpto. de Gestión Ambiental
Arq. Hector Abreu
Coordinador de Infraestructura
Dirección de Infraestructura
Firma:
Observación: 25/06/2021

938

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DPTO. DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
23 JUN 2021
12:35

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Belinda Rosado
Dpto. Fiscalización de Obras
MESA DE ENTRADA

2021-09-04 13:41:40.219269-04