M E M O R A N D U M S.O.P.T. Nº 414/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Miércoles, 17 de Abril de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.C.D. N° 40/2023: "Reparación de Techo en Tres Bloques de Aulas en la Escuela Básica N° 5242 – San Pedro" – Plurianual – I.D. N° 436.863 - Contrato N° 88/2023 – ING. JORGE FRANCO – F.S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el Expediente N° 2413/2024, presentado por el Contratista ***Ing. Jorge Franco,*** *representante de la Empresa contratista* ***F.S. Ingeniería y Servicios S.A.,*** *en relación a su obra adjudicada denominada L.C.D. N° 40/2023: "Reparación de Techo en Tres Bloques de Aulas en la Escuela Básica N° 5242 – San Pedro" – Plurianual – I.D. N° 436.863 - Contrato N° 88/2023, respecto a su solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la misma se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Arq. Edgar Fernández que, durante el mes de marzo del 2024, se han registrado precipitaciones, verificables en Planillas de la DINAC, así también es importante mencionar que las lluvias ocasionan atrasos en la construcción del Empedrado por encontrarse en camino rural con tierra colorada y no es posible transitar para el traslado de materiales y del personal a la zona de obras, registrados en su respectivo Libro de Obra.

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 18 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa