Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. Nº 122/2021

A: **Abog. Milciades Rivas.** *Coordinador*
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Informe técnico _ Lluvias octubre 2021**
Remisión de APROBACIÓN de solicitud de prórroga de plazo por inclemencias climáticas. Empresa: GCA S.A.–Lote N°10– LPN/SBE N°02/2020 ID N°360.254_Proyecto 272.

Fecha: 17/11/2021

Por la presente, en referencia al llamado **LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual,** se remite la el informe y la Aprobación de fiscalización a cargo de UNCA para la prórroga de plazo por inclemencias climáticas del **LOTE N°10 (272) – Ñeembucú,** a cargo de la Empresa **GCA S.A.**

Se adjunta informe.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 10192
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
18	NOV	2021	1030

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMO INTERNO N°082/2021

A: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

De: **Arq. Catherine Larrieur,** Administradora del contrato N°35
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Informe técnico _ Lluvias octubre 2021**
Remisión de APROBACIÓN de solicitud de prórroga de plazo por inclemencias climáticas. Empresa: GCA S.A.–Lote N°10– LPN/SBE N°02/2020 ID N°360.254_Proyecto 272

Fecha: 17 / 11 / 2021

Por la presente, en referencia al llamado **LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual,** se expone el resumen de Aprobación de fiscalización a cargo de UNCA para la prórroga de plazo por inclemencias climáticas del **LOTE N°10 (272) – Ñeembucú,** a cargo de la empresa **GCA S.A.** Se detalla a continuación: **CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA** y **CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS EN BASE A LO APROBADO POR LA FISCALIZACIÓN A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ (UNCA).**

CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS.

LOTE DE OBRA ADJUDICADA	LOTE 10 – 272	CORRIMIENTO DE PLAZO DE EJECICIÓN DE LA OBRA
EMPRESA ADJUDICADA	GCA SA	
PLAZO ORIGINAL	150 DÍAS	04 DE SETIEMBRE 2021
ADENDA LLUVIAS ABRIL	10 DIAS	14 DE SETIEMBRE 2021
ADENDA LLUVIAS MAYO	04 DÍAS	18 DE SETIEMBRE 2021

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA LLUVIAS JUNIO	12 DÍAS	30 DE SETIEMBRE 2021
ADENDA LLUVIAS JULIO	10 DÍAS	10 DE OCTUBRE 2021
ADENDA LLUVIAS AGOSTO	04 DÍAS	14 DE OCTUBRE 2021
ADENDA LLUVIAS SETIEMBRE	10 DÍAS	24 DE OCTUBRE 2021
ADENDA LLUVIAS OCTUBRE	09 DÍAS	02 DE NOVIEMBRE 2021

Se aclara que, si bien la fiscalización aprueba 10 días de lluvias, la administración del contrato verifica que corresponde aprobar 9 días, ya que se ejecutaron rubros según consta en el libro de obras. A continuación, la tabla de verificación de días sin ejecución de trabajos por lluvias y sus incidencias que registran en el libro de obras.

DÍAS CALENDARIO	EB N°130 HÉROES DE LA GUERRA DEL CHACO	COLEGIO NACIONAL JUAN BAUTISTA ALBERDI	EB N°578 DEFENSORES DEL CHACO	EB N°1912 DON ISAAC ORTIZ	EB N°92 SAN MIGUEL	EB N°428 GRAL. BERNARDINO CABALLERO	EB N°93 ELOY FARIÑA NUÑEZ	EB N°6478 NIÑO JESÚS	EB N°85 CARLOS ANTONIO LÓPEZ	EB N°581 DON JOSÉ LUIS VILLALBA	COLEGIO NACIONAL SAN CARLOS	DÍAS OTORGADOS
1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0
2	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1
3	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1
4	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1
9	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	1
10	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1
13	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1
14	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1
											TOTAL	**9**

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

"Aspectos generales para la contratación de Obras" Inciso C. Plazos, expresa:

4. Inclemencias climáticas.

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento de este.

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

El contrato del lote 10 se encuentra suspendido y los plazos otorgados serán utilizados una vez que se otorgue el levantamiento de la suspensión.

Se adjuntan:

a- Informe de fiscalización UNCA n°496/2021/LOTE 10, con mesa de entrada UEPP MEC, Infraestructura Exp.9391- 03/11/2021

b- Informe de fiscalización UNCA, PRO-004

c- Nota CGA con mesa de entrada en UNCA del 18 de octubre del 2021

d- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021, de la **Dirección de Meteorología e Hidrología** (Aeródromo de Pilar-Ñeembucú) del mes de OCTUBRE 2021.

e- Registro fotográfico.

f- Registros de lluvias en los libros de obras del mes de OCTUBRE 2021.

Atentamente.

Arq. Catherine Larrieur
Administradora del contrato N°35_Lote 10
CPI – UEPP – MEC