MEMORÁNDUM ANEXO al Exp N° 166 C.P.I. Nº 314 /2020

A : Abog. Yenny Carolina Ovelar de Torres. COORDINADORA
COORDINACIÓN DE ADQUISIONES Y CONTRATACIONES. UEPP – MEC.

De : Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.
Coordinadora. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP
Arq. Rubén Darío Duarte Villalba. Jefatura de Supervisión de Obras - CPI-UEPP.
Arq. Catalina Rojas Pukall. Supervisor del Lote 06/19. CPI-UEPP.

Asunto: Anexo de Documentos p/ Solicitud de Concesión y ampliación de 10 (diez) días de Prorroga, por días de lluvias y afectación en las obras en los plazos de ejecución. – **Contrato N° 14, Lote N° 06 Alto Paraná -** Sociedad Constructora CHACO. Exp. N° 0779 de fecha 07/02/2020. Se Anexa el sgt:
Exp. N° 1418/20- de fecha: 05. marzo.2020 – CPI UEPP MEC de la Fiscalizacion UNCA.

Fecha: 09/ marzo /2020.

Por la presente la Empresa adjudicada, Sociedad Constructora CHACO S.A. c/ Nota SCCH. MEC. 001/2020 U.E.P.P. MEC Exp. N° 0783 de f: 07/02/20, con Fiscalizacion a cargo de la **UNCA**, solicita la concesión y ampliacion por **10 Días de Prorroga** seg/ Nota a la Fiscalizacion, a cargo del Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Univ. Nacional de Caaguazú **UNCA.** Contrato N° 14/2019, Lote N° 06 Dpto. Alto Paraná, en el marco del llamado de **"Contratación Vía de la Excepción N° 02/2019, "Construcciones, de Espacios Educativos, 185 espacios educativos para la Primera Infancia –Plurianual N° 356.942.**

Cuadro de lluvias según Registro de Precipitación Diaria de la DINAC- Alto Paraná´. y afectaciones a consecuencia indicadas en los libros de obras.

Mes de ENERO de 2020 – El Inicio de Obras: 02 de enero /2020

	Inicio de Obras				lluvia				lluvia		lluvia	lluvia	lluvia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2,4				11.6 Afect		1.0	10.0	22.2	0.6
					DINAC-afect Libro obra				DINAC Libro obra		DINAC Afect	DINAC Libro obra	DINAC Libro obra	

lluvia					lluvia	lluvia	lluvia						lluvia		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5.4					43.0	9.4	2.0						81.4		

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel.: (595 21) 45[illegible]0/2
www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

RECIBIDO
N° Exp.
Entregado por:

DINAC-afect Libro obra					DINAC Libro obra	DINAC-afect Libro obra	DINAC-afect Libro obra						DINAC-afect Libro obra		

La fecha del Inicio de las Obras, se establece por Resol- MEC. el día; 02 de enero de 2020.

Donde se indicàn los días de lluvias del mes de enero de 2020 y su afectación en la ejecución de las obras.

Dadas y conocidas las condiciones de los accesos a varios de los sitios de obras se **APRUEBA** la solicitud de Concesión y ampliación de **10 (Diez)** días de prórroga a consecuencia de lluvia y sus afectaciones, conforme al Contrato N° 14/19, a cargo de la Fiscalizacion **UNCA**- Convenio de Cooperación con la Univ. Nacional de Caaguazú´ y el MEC. UEPP – CPI, según Lote N° 14- Dpto. Alto Paraná, con registro en el libro de obras en cada institución, cuyas copias acompañan esta solicitud.
Vencimiento de plazo de ejecución: conforme al Contrato N° 14/19 + los días de prorrogas.

Vencimiento de plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2020 + los Días de Prorrogas concedidos, a esta fecha.

Corrimiento de plazo del 02 de enero de 2020 al 10 de enero de 2021 (solicitado).

Se adjunta la Documentación en anexo:

- **Expediente N° 0779.UEPP- MEC** *Foliado del 01 al 03, entregado.*
- **Expediente N° 1418/20** fecha: 05.03.20. UEPP- MEC

Atentamente.

Con Visto Bueno de la Supervisión del Lote N° 06	Se autoriza la remisión a las empresas de Referencia, para los trámites de rigor.	Con Visto Bueno de la Jefatura de Supervisión.
Supervisor Lote N° 06.	**Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila** Coordinación de Supervisión y Certificación Coordinación de Proyectos de Infraestructura	**Arq. Rubén Darío Duarte Villalba** Jefatura de Supervisión y Certificación

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

NOTA UNCA / MEC Nº 34/2020 / LOTE 6

Coronel Oviedo, 05 de marzo de 2020

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Presente:

Ref: **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID N° 356.942" Convocado por el MEC en el marco del programa de expansión de la atención educativa para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance ampliado.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **Sociedad Constructora Chaco S.A.**, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS DE 10 DÍAS** debido a lluvias y sus consecuencias del **mes de enero** del corriente.-

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta el registro de precipitación diaria correspondiente al mes de enero emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología, y las constancias dejadas en los Libros de Obras de los días en los cuales se suspendió el trabajo.

Se adjuntan a la nota;

- Nota de pedido por parte de la contratista
- Registro de lluvias de la DINAC
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de Enero 2020 (01/01/2020 al 31/01/2020)
- Libros de obra

Sin otro particular, le saluda muy atentamente-.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 1418
Recibido por: Fernando

DIA	MES	AÑO	HORA
05	03	2020	11:32

Ing. Fredy Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. 2.566

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Asunción, 7 de Febrero de 2020

Señora:
Arq. Patricia Josefina Sánchez de Ávila
Coordinadora
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias

CC.: Fiscalización de Obras UNCA
Presente

Ref.: Contratación Vía Excepción Nº 02/2019: Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia. Plurianual. ID Nº 356942. Contrato Nº 14/2019. Lote 6: Alto Paraná.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia, del mes de enero de 2020 de nuestro Lote. Conforme a las nuevas disposiciones, hemos realizado los ajustes y conteo de las incidencias climáticas, conforme al Libro de Obras e Informe de Registros de lluvia de la DINAC – para el siguiente periodo.

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
ENERO 2020	**Certificado N°01**	**10 días**	**10 días**	**10 días**

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente.

Ing. Marcial M. López Cano
Representante Legal

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 0983
Recibido por: Fernando
DIA | MES | AÑO | HORA
07 | 02 | 2020 | 14:44

Recibido por: _____

Aclaración: _____

Fecha: ___/___/___ Hora: ___:___ Hs.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	2,4											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	11,6											
11	0,0											
12	1,0											
13	10,0											
14	22,2											
15	0,6											
16	5,4											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	43,0											
22	9,4											
23	2,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	81,4											
30	0,0											
31	0,0											
Total	189											
Máx.24h	81,4											
Día Máx.	29											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lourdes Aveiro G.
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

MES: Enero 2020

LOTE 6 - ALTO PARANA - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A

	Enero 2020		
Día	CANTIDAD LLUVIA DINAC	CANTIDAD DE LLUVIAS Y CONSEC LIBRO DE OBRA	TOTAL DÍAS CONSIDERADAS
1	0,0	0	0
2	0,0	0	0
3	0,0	0	0
4	0,0	0	0
5	0,0	0	0
6	2,4	1	1
7	0,0	0	0
8	0,0	0	0
9	0,0	0	0
10	11,6	1	1
11	0,0	0	0
12	1,0	0	0
13	10,0	1	1
14	22,2	1	1
15	0,6	1	1
16	5,4	1	1
17	0,0	0	0
18	0,0	0	0
19	0,0	0	0
20	0,0	0	0
21	43,0	1	1
22	9,4	1	1
23	2,0	1	1
24	0,0	0	0
25	0,0	0	0
26	0,0	0	0
27	0,0	0	0
28	0,0	0	0
29	81,4	1	1
30	0,0	0	0
31	0,0	0	0
TOTAL	**10 días**	**10 días**	**10 días**

Ruddy Gabriel Ramírez Villanueva
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. 2.565

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO-REGISTRO DE LLUVIA ENERO-LOTE 6

Nº	Lote	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	Caida de Lluvia ENERO	Sub contratistas
83	6	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Centro de Recursos de Educacion Permanente N° 4	15	Dardo
84	6	ALTO PARANA	Pte. Franco	Esc. Bas. 3586 Saltos del Monday	13	Dardo
85	6	ALTO PARANA	Pte. Franco	Esc. Bas. 3587 Mcal. Felix Estigarribia	14	Dardo
86	6	ALTO PARANA	O´leary	Esc. Bas. Nº 5477 Pedro Rafael Domingo Galeano	10	Ing. Pettengill
87	6	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Esc. Bas. Nº 5449 Virgen Medalla Milagrosa	14	Dardo
88	6	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Esc. Bas. Nº 823 Soldado Paraguayo	13	Dardo
89	6	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Esc. Bas. Nº 5415 Colegio Nacional Forjadores de la Patria	14	Dardo
90	6	ALTO PARANA	Minga Guazu	Esc. Bas. Nº 2968 San Juan Bautista de la Salle	10	Ing. ELISEO
91	6	ALTO PARANA	Minga Guazú	Esc. Bás. N° 3861 San Carlos	10	Ing. ELISEO
92	6	ALTO PARANA	Minga Guazú	Esc. Bás. N° 1529 Santo Domingo Savio	10	Ing. ELISEO
93	6	ALTO PARANA	Minga Guazu	Esc. Bas. Nº 4080 Espiritu Santo	10	Ing. ELISEO
94	6	ALTO PARANA	Hernandarias	Esc. Bás. N° 273 Alvar Núñez Cabeza de Vaca	10	Ing. ELISEO
95	6	ALTO PARANA	Hernandarias	Esc. Bás. N° 729 San Francisco de Asís	10	Ing. ELISEO
96	6	ALTO PARANA	Hernandarias	Esc. Bás. N° 855 San Antonio de Padua	12	Ing. ELISEO
97	6	ALTO PARANA	Hernandarias	Esc. Bás. N° 1295 Virgen del Rosario	10	Ing. Pettengill
98	6	ALTO PARANA	Hernandarias	Esc. Bas. Nº 4020 Primer Gobernador	10	Ing. ELISEO
99	6	ALTO PARANA	Hernandarias	Esc. Bas. Nº 1908 San Miguel	9	Ing. ELISEO
100	6	ALTO PARANA	Minga Pora	Esc. Bás. Nº 2680 Virgen de Fátima	10	Ing. ELISEO
101	6	ALTO PARANA	ITAKYRY	Esc. Bás. N° 1904 Emiliano R. Fernández	10	Ing. ELISEO
102	6	ALTO PARANA	ITAKYRY	Esc. Bás. N° 3176 Santo Domingo de Guzmán	10	Ing. ELISEO
103	6	ALTO PARANA	ÑACUNDAY	Esc. Bás. N° 633 San José	10	Ing. ELISEO
104	6	ALTO PARANA	TAVAPY	Esc. Bas. Nº 1772 Monseñor Agustín Van Aeken	11	Ing. ELISEO
105	6	ALTO PARANA	Juan León Mallorquín	Esc. Bas. Nº 437 Ramón Indalecio Cardozo	10	Ing. Pettengill
				TOTAL=	**255**	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, **185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA"**

PLURIANUAL - ID Nº 356.942

LIBRO DE OBRA

Nº 000013

Institución Educativa: *Centro de Recursos de Educación Permanente Nº4– Prototipo PAINF km 7 – C.D.E*

Empresa Contratista: **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**

Fiscalización : ING. JUAN BAUTISTA ROLON

Residente Contratista: ARQ. NOELIA ALONSO DELVALLE

Fecha: LUNES, 06-01-2020 Estado del tiempo: LLUVIOSO

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD EN EL SITIO DE OBRA POR MOTIVO DE LLUVIA INTENSA.	

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, **185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA"**

PLURIANUAL - ID Nº 356.942

LIBRO DE OBRA

Nº 000017

Institución Educativa: *Centro de Recursos de Educación Permanente Nº4– Prototipo PAINF km 7 – C.D.E*

Empresa Contratista: **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**

Fiscalización : ING. JUAN BAUTISTA ROLON

Residente Contratista: ARQ. NOELIA ALONSO DELVALLE

Fecha: VIERNES / 10 - 01 - 2020 Estado del tiempo: LLUVIOSO

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD EN LOS SITIOS DE OBRA POR MOTIVOS DE LLUVIA.	

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, **185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA"**

PLURIANUAL - ID Nº 356.942

LIBRO DE OBRA

Nº 000019

Institución Educativa: *Centro de Recursos de Educación Permanente Nº4– Prototipo PAINF km 7 – C.D.E*

Empresa Contratista: **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**

Fiscalización : ING. JUAN BAUTISTA ROLON

Residente Contratista: ARQ. NOELIA ALONSO DELVALLE

Fecha: LUNES 13-01-2020 Estado del tiempo: LLUVIOSO.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD EN LA	
OBRA POR MOTIVO	
DE INTENSA LLUVIA.	

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, **185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA"**

PLURIANUAL - ID Nº 356.942

LIBRO DE OBRA

Nº 000020

Institución Educativa: *Centro de Recursos de Educación Permanente Nº4– Prototipo PAINF km 7 – C.D.E*

Empresa Contratista: **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**

Fiscalización : ING. JUAN BAUTISTA ROLON

Residente Contratista: ARQ. NOELIA ALONSO DELVALLE

Fecha: MARTES, 14-01-2020 Estado del tiempo: LLUVIOSO

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD EN EL	
SITIO DE OBRA POR	
INTENSA LLUVIA	
SEGUNDO DIA CONSECUTIVO	
DE LLUVIA	

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, **185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA"**

PLURIANUAL - ID N° 356.942

LIBRO DE OBRA

Nº 000033

Institución Educativa: *Centro de Recursos de Educación Permanente Nº4– Prototipo PAINF km 7 – C.D.E*

Empresa Contratista: **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**

Fiscalización : ING. JUAN BAUTISTA ROLON

Residente Contratista: ARQ. NOELIA ALONSO DELVALLE

Fecha: MIERCOLES, 29-01-2020 Estado del tiempo: LLUVIOSO.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD EN LA	
ZONA DE OBRA POR	
INTENSA LLUVIA.	

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, **185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA"**

PLURIANUAL - ID Nº 356.942

LIBRO DE OBRA

Nº 000026

Institución Educativa: *Centro de Recursos de Educación Permanente Nº4– Prototipo PAINF km 7 – C.D.E*

Empresa Contratista: **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**

Fiscalización: ING. JUAN BAUTISTA ROLON

Residente Contratista: ARQ. NOELIA ALONSO DELVALLE

Fecha: MARTES, 21-01-2020 Estado del tiempo: LLUVIOSO

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
SIN ACTIVIDAD EN EL	
SITIOS DE OBRA POR	
MOTIVO DE INTENSA	
LLUVIA.	

OBSERVACIONES: