A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 N° 0000001

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

Se habilita el presente libro de obra desde el número 0000001 al 0000050.

26-12-2023

Firma del Acta de Inicio.

- Sin actividad por humedad en los tramos.

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M.
Representante Legal

REPRESENTANTE TÉCNICO

FECHA:

Ing. Rene Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

DIRECTOR DE OBRA

FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 N° 0000002

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

26-12-2023 a/ 27-12-2023
- Sin actividad por humedad en los tramos.

28/29-12-2023
- Sin actividad por lluvia.

30-12-2023 al 05-01-2024
- Sin actividad por humedad en los tramos.

06-01-2024 a/ 09-01-2024
- Replanteo en los primeros tramos a intervenir. Colocación de estacas

10-01-2024
- Sin actividad por lluvia

11/12-01-2024
- Sin actividad por humedad en los tramos.

REPRESENTANTE TÉCNICO
A&C Warehouse S.A
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Legal

Ing. Irene Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal
DIRECTOR DE OBRA

FECHA: FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 N° 0000003

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

13-01-2024 a/ 15-01-2024

- Continúan los trabajos de replanteo de los siguientes lotes:

Lote 2: Calle Sin Nombre, Acceso sobre Ruta PY 01 a Viviendas MUVH-EBY frente a COMUSOE, B° Santo Domingo.

Lote 12: Calle Primero de Mayo e/ Defensores del Chaco y S. Leguizamón, B° La Esperanza.

16-01-2024

- Sin actividad por lluvia en los tramos.

17-01-2024

- Sin actividad por lluvia en los tramos.

18/20-01-2024

- Días con humedad en sector de obra.

21/22-01-2024

- Continúa la humedad en los tramos.

REPRESENTANTE TECNICO

FECHA:

A&C Warehouse S.A
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Leg

FECHA:

Ing. Rene Ayala
Dir. de Infraestructuras Públicas y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

DIRECTOR DE OBRA

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 Nº 0000004

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

23-01-2024 al 27-01-2024

- Lote 2: Calle Sin Nombre - ingreso frente a Comisoe

Apertura de caja - preparación del tramo.

Colocación de carteles señalizadores

28-01-2024 al 03-02-2024

- Lote 2: Calle Sin Nombre - ingreso frente a Comisoe

Continúan los trabajos de excavación del tramo. Preparación del sector de cordón simple.

04-02-2024

- Sin actividad por lluvia

05-02-2024 al 07-02-2024

- Lote 2: Calle Sin Nombre - ingreso frente a Comisoe.

Prosigue la ejecución de apertura de caja y excavación para preparación de ~~(emped)~~ encofrado para cordón simple a la profundidad y ancho solicitada por la Fiscalización.

REPRESENTANTE TECNICO

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M.
Representante Legal

DIRECTOR DE OBRA

Ing. Pedro Miglio
Encarnación
Gobierno Municipal

FECHA:

FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 Nº 0000005

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

08-02-2024
- Sin actividad por lluvia

09-02-2024
- Lote 2: Colocación de carteles señalizadores.

10-02-2024
- Sin actividad por lluvia

11-02-2024
- Sin actividad por humedad en el tramo

12-13-14-02-2024
- Sin actividad en estos días por lluvias.

REPRESENTANTE TECNICO
FECHA:

A&C Warehouse S.A
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M.
Representante Legal
FECHA:

Ing. Rene Miglio
Dpto de Infraestructura Publica y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal
DIRECTOR DE OBRA

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 N° 0000006

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

15/16-02-2024

- Imposibilitados de ejecución de trabajos por humedad en tramo.

17/18-02-2024

- Lote 2: Calle Sin Nombre - ingreso frente a COMISOE.
  Preparación de encofrado y carga con hormigón elaborado del cor=
=dón simple.
- Lote 12: Calle Sin Nombre e/ Primero de Mayo y Nanawa
  Excavación para caja de empedrado
- Lote 12: Primero de Mayo e/ Defensores del Chaco y S. Leguizamón
  Excavación para caja de empedrado
- Lote 12: Calle Pitiantuta e/ Defensores del Chaco y S. Leguizamón
  Excavación para caja de empedrado

A&C Warehouse S.A
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Leg

REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Rene Argüello
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

DIRECTOR DE OBRA

FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 Nº 0000007

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

19-02-2024
- Sin actividad por lluvia.

20/21-02-2024
- Sin actividad por humedad en los tramos.

22/23-02-2024.
Lote 2: Calle Sin Nombre- ingreso frente a COMISOE.
Prosiguen los trabajos de encofrado y cargamento del cordón simple.
Lote 12: Calle Sin Nombre e/ 1ro de Mayo y Nanawa – Calle 1ro de Mayo - Calle Pitiantuta
Continúa la excavación para apertura de caja
Ejecución de cordón cuneta - cargamento con hormigón elaborado en planta.
Colocación de carteles de señalización.

A&C Warehouse S.A
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Leg

REPRESENTANTE TÉCNICO

FECHA:

Ing. Raúl Miglia
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

DIRECTOR DE OBRA

FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 Nº 0000008

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

24/25-02-2024
- Sin actividad por lluvia.

26-02-2024
- Sin actividad por humedad en los tramos.

27/28/29-02-2024
- Sin movimiento en los tramos por lluvias.

01/02-03-2024
- Sin actividad por humedad en los tramos

03/04-03-2024
- Sin actividad por lluvias.

REPRESENTANTE TÉCNICO

A&C Warehouse S.A
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Lec

FECHA:

Ing. Rene Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

DIRECTOR DE OBRA

FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 Nº 0000009

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

05/06 - 03 - 2024
- Sin movimiento por humedad en los tramos.

07/08 - 03 - 2024
- Sin actividad por lluvia

09/10/11/12 - 03 - 2024.
- Sin movimiento por humedad en los tramos en ejecución.

13/14/15 - 03 - 2024
Lote 2: Calle Sin Nombre - ingreso frente a COMISOE.
Continúan los trabajos de cargamento del cordón simple
Lote 12: Calle Sin Nombre e/ 1ro de Mayo y Nanawa - Calle 1ro de Mayo - Calle Pitiantuta
Ejecución de cordón cuneta
Preparación de encofrado, colocación de armaduras y cargamento de badén.
Colocación de piedras para pavimentación tipo empedrado
Señalización del sector de obras.

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M.
Representante Ltda.

REPRESENTANTE TÉCNICO

FECHA:

Ing. [illegible]
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

DIRECTOR DE OBRA

FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 N° 0000010

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

16/17/18 - 03 - 2024
- Sin actividad por lluvia en los tramos.

19/20 - 03 - 2024
- Sin actividad por humedad.

21-03-2024
- Sin actividad por lluvia

22/23/24 - 03 - 2024
- Sin actividad por humedad en los tramos.

A&C Warehouse S.A
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Leg.

REPRESENTANTE TÉCNICO

FECHA:

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Públicas y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

DIRECTOR DE OBRA

FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 Nº 0000011

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

25/26/27/28/29- 03 - 2024

Lote 2: Calle Sin Nombre - ingreso frente a COMISOE - B° Sto. Domingo

Ejecución de cordón simple

Lote 12: Calle Sin Nombre - Primero de Mayo - Pitiantuta del Barrio La Esperanza.

- Continuan los trabajos de pavimentación tipo empedrado.
- Ejecuaión de cordón cuneta.

Lote 19: calle SN e/ Los Granados y Los Limoneros, B° San Pedro.

- Excavación para caja de empedrado

30-03-2024 al 02-04-2024

Lote 2: Calle Sin Nombre - ingreso frente a COMISOE

Continúan los trabaja de cargamento del cordón simple.

Lote 12: Calle Sin Nombre - Primero de Mayo - Pitiantuta - B° La Esperanza.

- Colocación de piedras para empedrado.
- Cargamento de cordón cuneta.

Lote 19: Calle SN e/ Los Granados y Los Limoneros del Barrio San Pedro.

Prosiguen los trabajos de excavación del tramo hasta la rasante solicitada en los planos.

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M.
Representante Leg.

REPRESENTANTE TÉCNICO

FECHA:

Ing. René Mieres
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

DIRECTOR DE OBRA

FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 Nº 0000012

BRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
ONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
IRECCIÓN DE OBRA:	
ONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
SUNTO:	
E ADJUNTA:	

03-04-2024.
- Sin actividad por lluvia.

04-04-2024 al 05-04-2024
Lote 2: Calle Sin Nombre - ingreso frente a Comisoe
- Prosigue la ejecución del cordon simple.
Lote 12: Calle Sin Nombre - 1º de Mayo - Pitiantuta - Bº La Esperanza.
- Ejecución de empedrado
- Continúa cargamento de cordón cuneta
Lote 19: Calle SN - Bº San Pedro
- Excavación para caja de empedrado.

06-04-2024
- Sin actividad por lluvia.

07/08 - 04-2024
- Sin actividad por humedad en la tramos.

09-04-2024
Lote 12: Calle SN - 1º de Mayo - Pitiantuta - Bº La Esperanza.
- Prosigue la ejecución de empedrado
- Ejecución de cordón cuneta.

A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Legal

REPRESENTANTE TECNICO
FECHA:

Ing. Pedro Mieres
Dpto. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal
DIRECTOR DE OBRA
FECHA:

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 Nº 0000013

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

10-04-2024
- Sin actividad por lluvia.

11/12-04-2024
- Sin actividad por humedad.

13/04/2024
- Sin actividad por lluvia.

14-04-2024
- Sin actividad por humedad.

15-04-2024 al 16-04-2024
- Sin actividad por lluvia.

17-04-2024 al 21-04-2024
- Sin actividad por humedad en los tramos.

22/23-04-2024
- Sin actividad por lluvia

REPRESENTANTE TÉCNICO
A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M.
Representante Legal
FECHA:

Ing. Rocio Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal
DIRECTOR DE OBRA
FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 Nº 0000014

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

24-04-2024 al 29-04-2024
- Sin actividades por lluvia y humedad en los tramos.

30-04-2024 al 04 del 05-2024.
- Sin actividad por lluvia.

05-05-2024 al 07-05-2024
- Sin actividad por humedad

08-05-2024 al 11-05-2024.
- Sin trabajos en los tramos por lluvia y humedad.

12-05-2024 al 13-05-2024
- Sin actividad por lluvia y humedad.

14-05-2024
Lote 2: Calle SN.- Bº Santo Domingo.
- Prosigue la ejecución de cordón simple.
Lote 12: Calle SN - 1º de Mayo - Pitiantuta - Bº La Esperanza
- Continúan los trabajos de ejecución de empedrados.
- Prosiguen los trabajos de cordón cuneta.
Lote 19: Calle SN - Bº San Pedro
- Excavación del tramo y marcación del siguiente sector a excavar.
Lote 11: Calle Choferes del Chaco: - Excavación y ejecución de cordón cuneta.

REPRESENTANTE TÉCNICO
A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Leg

FECHA:

DIRECTOR DE OBRA
Ing. Rene Miatto
Dir. de Infraestructuras Básicas y Serv.
Encargado
Gobierno Municipal

FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 N° 0000015

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

15-05-2024 al 17-05-2024
- Sin actividad por lluvias.

18-05-2024
- Sin actividad por humedad.

19-05-2024 al 21-05-2024
Lote 2: Calle Sin Nombre - ingreso frente a COMUDE.
- Ejecución de cordón simple.
Lote 12: Calle SN - Calle 1ro de Mayo - Pitiantuta - B° La Esperanza.
- Ejecución de empedrado y cordón cuneta.
Lote 11: Calle Emiliano Fernández - B° Villa del Maestro. - Calle Choferes del Chaco.
- Apertura de caja para empedrado, luego ejecución de cordón cuneta.
22-05-2024 al 23-05-2024
- Sin actividad por lluvia.

24-05-2024
- Sin actividad por humedad en los tramos.

REPRESENTANTE TÉCNICO
A&C Warehouse S.A.
RUC:80082756-2
Ing. Adrian Ferreira M.
Representante Legal
FECHA:

Ing. José Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal
DIRECTOR DE OBRA
FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

A&C WAREHOUSE S.A.

LIBRO DE OBRA

CONTRATO 89/2023 - ID 434.831 N° 0000016

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE
	PLURIANUAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRA:	
CONTRATISTA:	A & C WAREHOUSE S.A.
ASUNTO:	
SE ADJUNTA:	

25-05-2024 a/ 27-05-2024

- Lote 11: Emiliano Fernández - Bº Villa del Maestro.
- Ejecución de cordón cuneta.
- Preparación de encofrado, armadura y cargamento de badén.
- Ejecución de empedrado
- Señalización del sector de obras.

Lote 11: Choferes del Chaco - Bº La Esperanza

- Ejecución de cordón cuneta
- Ejecución de empedrado.
- Preparación de encofrado, armadura y cargamento de badén.
- Señalización de obra

Lote 12: Primero de Mayo - Pitiantuta - Bº La Esperanza

- Ejecución de cordón cuneta
- Ejecución de empedrado
- Preparación de encofrado, armadura y cargamento de badén.

A&C Warehouse S.A
RUC:800827[illegible]6-2
Ing. Adrian Ferreira M
Representante Leg

REPRESENTANTE TÉCNICO

FECHA:

Ing. [illegible]
Dirección de Infraestructura, Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

DIRECTOR DE OBRA

FECHA:

IMPRENTA FUTURO - 01 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0050 - 07 - 2024

ORIGINAL: CONTRATISTA - DUPLICADO: CONTRATANTE
TRIPLICADO: DIRECTOR DE OBRA

Scanned with CamScanner