Comité Olímpico Paraguayo, Medallistas Olímpicos 1, Bloque J
www.asu2022.org.py

Memo Infraestructura 440-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 26-09-2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN 08/2020 - Contrato Nro. 02/2021- Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Asunción 2022 ID: 380.964 – Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO.*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Asunción 2022 ID: 380.964** cuya contratista es: **CONSORCIO DEPORTIVO,** en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 29 de agosto de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos.

A la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma de ejecución de los trabajos, por lluvias en el periodo comprendido entre el 10/07/2022 hasta el 31/08/2022 en respuesta a la nota presentada por la contratista en fecha 29/08/2022, así también se tiene en cuenta en la reprogramación del cronograma la indefinición de ejecución de trabajos.

A fin de contextualizar, el contrato tiene como fecha de inicio el 10/09/2021 que contempla la ejecución de Complejo Deportivo de Hockey, con 2 canchas y obras civiles, en fecha 24/03/2022 la contratista inicia los trámites solicitando convenio modificatorio del contrato vigente, el cual contempla la ejecución en mayores cantidades de rubros establecidos contractualmente y nuevos rubros no contemplados contractualmente esenciales para el escenario deportivo, los cuales no podrían ser ejecutados hasta tanto sean aprobados, convenio que se suscribe en fecha 12/07/2022.

Por lo expuesto, basado en la documentación mencionada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 9 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 10/07/2022 y 31/08/2022.
- 70 días por tiempo de indefinición de aprobación de convenio modificatorio.

Totalizado 79 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 18/11/2022.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Asunción 2022	CONSORCIO DEPORTIVO	10 meses a partir del 10/09/2021	10/07/2022	31/08/2022

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Asunción 2022	CONSORCIO DEPORTIVO	10 meses a partir del 10/09/2021	31/08/2022	18/11/2022

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: Secretaría Gral ASU, para remitir a SND Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 26 SEP 2022	Cuenta con VoBo
		Magalí Núñez Administración y Finanzas XII Juegos Suramericanos Asunción

copia
ASU

CONSORCIO
DEPORTIVO

RUC 80118117-8
18 de Julio Nro. 2350 c/ La Esperanza
Asunción - Paraguay

Asunción, 29 de Agosto del 2022.

Sr. Ricardo Deggeller
Coordinador General
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Comité Olímpico Paraguayo
Medallistas Olímpicos 1, Bloque J

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
MESA DE ENTRADA
Fecha: 29/08/22 Hora: 11:25 No 737/22
Entregado por: Jorge Lopez
Recibido por: Gabriela Fernandez
Observación:

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a la obra ***"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HOCKEY, GRADERIAS CON SERVICIOS E ILUMINACION con ID: 380.964",*** con el objeto de solicitar la prórroga de 116 días de plazo contractual por motivo de días de lluvia y humedad que imposibilitan el acceso a la zona de trabajo y así también la ejecución de los rubros contractuales, por ende, tienen implicancia negativa directa en los plazos de ejecución de la obra. Así también se solicita la ampliación del plazo contractual por las indefiniciones de proyecto, que se contemplan en el Convenio Modificatorio 2 presentado el 24/03/2022 (se adjunta mesa de entrada), por este hecho se solicita una prórroga de 30 días de plazo contractual.

Resumiendo, los plazos de ejecución quedarían de la siguiente forma:

- Fecha de inicio contractual: **1/09/2021**
- Plazo: 10 Meses
- Prorroga por lluvias y humedad: 116 días (días registrados hasta el mes de Julio 2022).

  Se adjunta planilla de precipitación del registro de pluviómetro de DINAC.

- Prorroga por falta de aprobación de Convenio Modificatorio 2: 30 días

  En referencia a esta solicitud, se adjuntan las mesas de entrada (SND 1798 y ASU 2022_144/2022) de los documentos presentados para el Convenio Modificatorio 2 que datan de la fecha 24/03/2022, el mismo contiene trabajos que se encuentran directamente en la ruta critica del proyecto, los cuales no podían ser ejecutados sin la aprobación de la Contratante. En fecha 07/07/2022 resulto ser aprobada parcialmente la Adenda mencionada, 105 días luego de la presentación de esta y luego el día 10/08/2022 se aprobaron los rubros restantes que se encontraban pendientes de aprobación. Esta demora en la definición del proyecto afecto directamente a la correcta ejecución de la obra, por lo cual se solicita una consideración de 30 días de prorroga del plazo contractual como compensación por las indefiniciones.

- Nueva fecha de fin modificado: **25/01/2023**

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludar.

Consorcio Deportivo

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO - OBRAS EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HOCKEY, GRADERIAS CON SERVICIOS E ILUMINACION - ID 380.964 - N° DE CONTRATO: 02/2021

CONSORCIO DEPORTIVO
Sport Business SRL - ICSA - CICSA

ESTADISTICA DE LLUVIAS

Meses \ Dias	Año 2021 / 2022																															Precipitaciones Registradas (mm)	Dias de lluvia	Dias de Exceso de Humedad
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
sept-21										B	B	B	B	20,0	EH	B	B	B	B	B	6,0	EH	B	3,6	B	B	B	6,0	EH	EH		35,60	4	4
oct-21	28,0	EH	EH	8,0	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH	28,0	41,0	EH	EH	B	B	5,0	6,0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	116,00	6	13
nov-21	B	B	B	B	B	5,0	EH	B	B	B	B	B	B	21,0	EH	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	75,0	EH	EH	B	B	B		101,00	3	5
dic-21	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25,0	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9,0	EH		34,00	2	2
ene-22	B	24,4	EH	B	B	B	7,0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3,6	B	7,7	4,7	EH	B	B	B	47,40	5	2
feb-22	B	B	72,7	45,4	0,1	EH	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2,6	27,2	EH	B	B	B	B	B	22,9				170,90	6	3
mar-22	3,4	6,4	EH	B	B	B	B	B	B	57,5	1,5	EH	B	B	B	B	B	7,5	EH	B	B	60,9	46,4	50,4	EH	EH	B	B	24,4	11,4	EH	269,80	10	6
abr-22	B	0,5	21,3	9,7	25,4	EH	B	0,4	B	0,7	43,9	EH	B	B	B	B	B	B	B	5,0	15,2	10,7	EH	B	B	B	B	17,6	EH	B		150,40	11	4
may-22	0,5	6,0	B	B	B	B	B	B	4,4	B	B	B	30,2	9,7	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,9	3,6	4,6	EH	0,1	B	0,5	61,50	10	2
jun-22	B	B	B	B	B	24,2	EH	B	0,1	B	B	B	B	B	B	21,1	EH	B	B	B	B	0,6	EH	0,2	0,4	EH	B	0,1	B	B		46,70	7	4
jul-22	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0,2	B	0,2	B	5,5	2,4	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3,7	EH	B	B	12,00	5	2
ago-22																																0,00	0	0
																																	69	47

EH Exceso de humedad

B Bueno - Trabajable

LOS ITEMS MARCADOS EN AZUL REFLEJAN DIAS DE PRECIPITACION Y REGISTRO DE PRECIPITACIÓN (MM)

Fecha de acta de inicio	10/9/2021
Plazo Ejecución de obra	10 meses
Fecha de terminación contractual	10/7/2022
Días de lluvia y sus consecuencias	116 dias
Nueva fecha de terminacion de obra	3/11/2022

Ing. [illegible]
Representante Legal

[redacted]

CONSORCIO DEPORTIVO
18 de julio 2350 c/ La Esperanza
Tel/fax: +595 21 331-383
e-mail: licitaciones@icsa.com.py

Asunción, 24 de Marzo de 2.022.
Nota Nro.: 08/2022

Señora
Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaria Ejecutiva
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presente

Ref.: *Contrato Nº 02/2021 – Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olimpico – ID Nº 380964.-*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio donde corresponda, con el fin de remitir el **CONVENIO MODIFCATORIO Nº 1**; de la obra de la referencia. -

Atentamente.-

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80[illegible]017-8

ING. EDGAR O. AHRENS B.
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADAS
HORA: 15:00 Nº 1798
Fecha: 24 MAR. 2022
Firma:
Aclaración: Renato R. Román
Téc. Administrativo
Secretaría General - SND