Construcciones

Herrera 1424 e/ Avda. Perú y Paí Pérez
Teléf. 214368 (R.A) – Fax: 201451

13 (Trece) 23 (veinti tres)

Asunción, 06 de junio de 2024
Nota N° GT-VOL-65/2024

Señor
Ing. Héctor Calcagno
Director de Fiscalización
CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL
Mencia de Sanabria Nº 458 casi Bruno Guggiari
Ciudad de Asunción
Presente

Referencia: Contrato S.G. Ministro N° 393/2021, *Llamado MOPC N° 91/2021 "Solicitud de ofertas mediante Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras para la ejecución de obras viales de habilitación y mantenimiento de Corredores Agroindustriales, Región Oriental, con ID Nº 401.919.* ***LOTE 1***

Objeto: *Presentar reprogramación de obra debido a inclemencias climáticas y Prorroga por falta de liberación de franja.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a efectos de actualizar el Cronograma Físico-Financiero de la obra de referencia, basados en los siguientes eventos que a continuación pasamos a relatar.

Antecedentes.

Prórroga por lluvias desde junio 2023 a octubre 2023

- En fecha 19 de enero de 2024 se solicitó por medio de la nota DC-VOL-07/2024 la consideración de las precipitaciones ocurridas en las fechas mencionadas. El 23 de abril de 2024, a través de la nota DV N° 1764/2024 la Dirección de Vialidad MOPC concedió 45 (cuarenta y cinco) días de prórroga del plazo contractual.
- En fecha 3 de junio de 2024 el Consorcio Fiscalizador solicita la presentación del cronograma reprogramado debido a condiciones climáticas, adjuntando además la nota DV N° 2230/2024 emitida por la Dirección de Vialidad MOPC.

Prórroga por falta de liberación.

- En fecha 26 de abril de 2024 mediante la nota DC-VOL-56/2024 solicitamos una extensión del plazo de obras de habilitación por la liberación parcial de la franja de dominio, solicitando 6 meses de prórroga. Hasta el día en que se redacta esta nota, y encontrándonos en el mes número 25 de Certificados, no se encuentra la totalidad de la Franja Liberada.

Construcciones
Teléfonos +595 21 214368 (r.a.), 0981 444290, Fax: +595 21 2145

RECIBIDO
Electropar Ingenieros Consultores SRL
Fecha: 06/06/24
Hora: 15:20
Firma:

Ing. Héctor Calcagno
Director de Fiscalización

Construcciones

Herrera 1424 e/ Avda. Perú y Paí Pérez
Teléf. 214368 (R.A) – Fax: 201451

- Mediante el Memo UO-PR-L1164-UEP BID – DV N°98/2024 en Fecha 03 de junio de 2024, la unidad manifiesta su parecer favorable para conceder 43 (cuarenta y tres) días de prórroga a causa de la falta Liberación de la totalidad de la Franja de dominio, dado que este evento imposibilita disponer de acceso efectivo a la totalidad del trazado de la obra y por lo tanto de no poder dar inicio efectivo de los trabajos programados.

Convenio Modificatorio N°1 Aprobado

- En virtud del Convenio Modificatorio N°1 Aprobado, las fechas de finalización correspondientes a las Obras de Habilitación quedan resumidas en el siguiente cuadro:

AUMENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL	
	Equivalencia en días
- Plazo proporcional al aumento de Obra (16,835%*720 dias):	122
- Plazo proporcional por lluvias (45 dias. Desde Junio 2022 hasta Octubre 2023):	45
- Prorroga por falta de liberacion 43 dias	43
- Fecha de terminación contractual de las Obras de Habilitación.	15/06/2024
- Plazo proporcional al aumento de Obra CMNº1 (16,835%*720días):	15/10/2024
- Plazo proporcional por lluvias (45 dias. Desde Junio 2022 hasta Octubre 2023):	29/11/2024
- Prorroga por falta de liberacion 43 dias	11/01/2025

De este modo, sumando la prórroga establecida en el Convenio Modificatorio N°1, más los días adicionales por las razones antes mencionadas, totalizando 88 días, la fecha de terminación de las obras de habilitación se fija para el día 11 de Enero de 2025.

Por lo expuesto, a través de la presente remitimos mediante el Anexo 1:

1. Nuevo Cronograma Físico – Financiero para su estudio y aprobación
2. Curva Físico Financiera actualizada, considerando los eventos meteorológicos ocurridos desde junio de 2022 hasta octubre 2023, y la prorroga por falta de liberación.

Aprovechando la ocasión, recordamos que se solicito en fecha 16 de mayo de 2024 mediante Nota DC-VOL-61/2024, se tengan en cuenta los eventos meteorológicos ocurridos desde noviembre de 2023 a abril 2024 ya que superaron los límites establecidos en la Sección VI Requisitos de las obras.

Construcciones

Teléfonos +595 21 214368 (r.a.), 0981 444290, Fax: +595 21 2145

Ing. Hector Calcagno
Director de Fiscalización

11 (once) 21 (veinti uno)

Construcciones

Herrera 1424 e/ Avda. Perú y Paí Pérez
Teléf. 214368 (R.A) – Fax: 201451

Adjuntamos un cuadro resumen.

	Registro del Campamento				Registro DINAC San Pedro	
	Cantidad de Dias de Lluvia	Cantidad de Dias no Laborables	Dias no Laborables -8 dias	mm Caidos	Cantidad de Dias de Lluvia	mm Caidos
nov-23	15	26	18	310	12	295,7
dic-23	11	25	17	239	7	298,2
ene-24	3	8	0	200	6	113,8
feb-24	2	3	0	33	7	134,3
mar-24	3	6	0	55	6	40,5
abr-24	5	12	4	170	6	184,9
	Total de dias solicitados		39			

Una vez aprobada la prórroga por eventos climáticos ocurridos desde noviembre 2023 a abril 2024, la fecha de finalización de Obras de Habilitación estaría prevista para el 19 de febrero de 2025.

AUMENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL	
	Equivalencia en días
- Plazo proporcional al aumento de Obra (16,835%*720 dias):	122
- Plazo proporcional por lluvias (45 dias. Desde Junio 2022 hasta Octubre 2023):	45
- Prorroga por falta de liberacion 43 dias	43
- Plazo proporcional por lluvias (39 dias. Desde Noviembre 2023 hasta Abril 2024):	39
- Fecha de terminación contractual de las Obras de Habilitación.	15/06/2024
- Plazo proporcional al aumento de Obra CMNº1 (16,835%*720días):	15/10/2024
- Plazo proporcional por lluvias (45 dias. Desde Junio 2022 hasta Octubre 2023):	29/11/2024
- Prorroga por falta de liberacion 43 dias	11/01/2025
- Plazo proporcional por lluvias (39 dias. Desde Noviembre 2023 hasta Abril 2024):	19/02/2025

En el Anexo 2 Adjuntamos:

- Libro de Obra con Cuadro de registros de lluvias correspondientes al periodo especificado en el cuadro.
- Registro de precipitaciones de la DINAC del Departamento de San Pedro.
- Nuevo Cronograma Físico – Financiero para su estudio y aprobación
- Curva Físico Financiero actualizada, considerando inclemencias climáticas en el periodo de noviembre 2023 a abril 2024.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles atentamente.

Arq. JOSÉ DÍAZ BENZA
Representante Legal

Construcciones

Teléfonos +595 21 214368 (r.a.), 0981 444290, Fax: +595 21 2145

Ing. Nestor Calcagno
Director de Fiscalización