Memo Infraestructura 558-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 16-12-2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN 08/2020 - Contrato Nro. 02/2021- Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Asunción 2022 ID: 380.964 – Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO.*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Asunción 2022 ID: 380.964** cuya contratista es: **CONSORCIO DEPORTIVO,** en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 07 de diciembre de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos.

A la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma de ejecución de los trabajos, por lluvias en el periodo comprendido entre el 01/09/2022 hasta el 30/11/2022 en respuesta a la nota presentada por la contratista en fecha 07/12/2022.

Por lo expuesto, basado en la documentación mencionada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 20 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 01/09/2022 y 30/11/2022.

Totalizado 20 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 31/12/2022.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Asunción 2022	**CONSORCIO DEPORTIVO**	**10 meses a partir del 10/09/2021**	**10/07/2022**	**11/12/2022**

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	DIAS DE PRORROGA	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Asunción 2022	CONSORCIO DEPORTIVO	10 meses a partir del 10/09/2021	11/12/2022	20 DÍAS	**31/12/2022**

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: Vocal SNIO, para el proceso correspondiente Verónica Martínez Gerente Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	cuenta con V°B°

Comité Olímpico Paraguayo, Medallistas Olímpicos 1, Bloque J
www.asu2022.org.py

Memo 173/2022

De: Andrea Sanz – Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Para: Nimia Aquino – Dirección General de Administración y Finanzas de la SND.
Fecha: 16-12-2022
Asunto: Remisión de Informe de Plazo de Finalización Contractual "Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Suramericanos Asunción 2022" – ID: 380.964 – Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO

En mi carácter de Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 me dirijo a Usted, con relación a la obra **"Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico - Juegos Suramericanos Asunción 2022" – ID: 380.964.**

Al respecto corro traslado del memo 558/2022 recibido desde la Dirección de Escenarios Deportivos de ASU2022, donde se informa que se ha recalendarizado la fecha prevista de finalización del contrato Nro. 02/2022 resultando como fecha final el 31-12-2022, quedando a consideración de la máxima autoridad.

Sin otro particular, me despido saludando con mi mayor consideración y estima.

Muy Atentamente,

Andrea Sanz
Secretaria General
XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas
19 DIC. 2022
Mesa de Entrada Nº: 7220
Hora: 10:47
Firma:
Luis Alvarez
D.G.A.F. - Secretaría
Secretaria Nacional de Deportes

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
D. Civil. Gab. | D. Fina. | D.S. Operac.
D. Civil. Dep. | D. Tes. | D. Planificación
D. Civil. Comun. | D. Adm. | D. Recd. Ciud.
Adm. Informa | D.S. Dep. Pers. | Infraestruc. y Transp.
Sub. Gral. | SOC | ASU 2022
Asesoría Jurídica | UNAD | Infaestructura
19 DIC. 2022 | Acesoría Técnica
Firma:
Obs.:
Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes
Presidencia de la República

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 786
Fecha: 19/12/2022 Hora: 11:40hs
Firma:
Aclaración: Oscar Ocampo