INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 8 de octubre de 2022.

NOTA GAL/DOP Nº 750 /2022.

Señor
Abogado Pablo Seitz
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción-Paraguay
Presente

Me dirijo a usted en relación a la **LPN Nº 20/19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO"**, conforme al siguiente detalle:

ID:	352.742
CONTRATO Nº:	55/20
ADENDA:	ANEXO 3
EMPRESA:	CONSORCIO PAZ DEL CHACO
EXPEDIENTE Nº	**315.779**
NOTA DE RETENCIÒN DNC Nº	11302/2022

Punto Nº 1: teniendo en cuenta las documentaciones respaldatorias remitidas por las causa invocadas, los correspondientes a las publicaciones periódicas se encuentran ilegibles, las mismas deben estar legibles, claras y deben corresponder a los meses que se indiquen en las justificaciones realizadas, así también observamos que los eventos climáticos y prorroga por lluvias abarcarían los mismos meses desde octubre 2020 a mayo 2021, solicitamos a aclarar el punto de referencia.

Respuesta: lamentablemente no contamos con impresiones más legibles, las remitidas son las únicas copias obrantes en la Dependencia del Administrador del Contrato.

En cuanto a los eventos climáticos ocurridos y prorroga por lluvias que abarcarían los mismos meses desde octubre 2020 a mayo 2021, se aclara cuanto sigue:

De acuerdo a lo planteado por la Contratista, hubieron varios eventos que ocurrieron durante los meses de octubre/2020 a mayo del 2021, de los cueles fueron analizados y tenidos en cuenta a fin de que los eventos no se superpongan. De ellos los eventos ocurridos tenemos:

Periodo de Escases de cemento: el periodo afectado corresponden a los meses de noviembre y diciembre/20, correspondiendo **60 días** de lo solicitado.

Eventos climáticos y efectos colaterales: periodo sobre los eventos ocurridos los cuales causaron daños colaterales a las propiedades vecinas, los efectos causados por estos hechos desviaron el 50% de todos los recursos humanos y logística a efectos de resolver estos imprevistos, modificando la ruta crítica del cronograma de obras, afectando desde el **14/12/2020 hasta el 27/02/2021**. Considerando que hubo avances en la obra, se consideran que insumió un 50% del plazo durante dicho periodo afectando sólo **38 días de la totalidad de los 60 días solicitados**.

Situaciones debido al avance de contagios del COVID 19.: periodo afectado según documentaciones proporcionadas, se registran casos desde el 22 de marzo/21 al 22 de mayo/21, afectando hasta la primera quincena del mes de mayo/21 por protocolo establecido por el MSP y BS. Considerando que hubo avances en la obra durante dichos periodos, se consideran que afecto un 50% del plazo durante dicho periodo correspondiendo **31 días afectados**

Lluvias: considerando los días de lluvia en el periodo de 01/octubre/ 2020 al 31/mayo/2021, se comprueba con la planilla presentada de acuerdo al pluviómetro instalado en obra y el soporte de planillas de la DINAC, que los dias de lluvias suman un total de 57 días, pero en la verificación con respecto a los periodos afectados por cada uno de los casos mencionados anteriormente, se verifica que existe superposición de 28 días (57 – 28) de lluvias con los otros eventos dando como resultado **29 días de precipitaciones a ser contabilizadas**.-

- ✓ *Se adjunta Registro de Precipitaciones de la DINAC: octubre/2020 a mayo/2021 (único documento en impresión mas legible con lo que contamos).*

En resumen la cantidad de días que la Contratista tiene por derecho a solicitar prórroga y/ suspensión de plazos, es de **158 días** en total.

Se detallan en el siguiente cuadro los días a ser otorgados para Prórroga en base a los motivos expuestos.

Eventos	Periodos		Días afectados	se superponen
Escases de cemento	11/1/2020	12/31/2020	60	13 días de lluvias
Eventos colaterales 50%	12/14/2020	2/27/2021	38	10 días de lluvias
Situaciones Covid/19 50%	3/22/2020	5/22/2020	31	5 días de lluvias
lluvias oct/20 a may/21	10/1/2020	5/31/2021	29	28 días
			158	

CELESTE SILVA
Apto. Técnico de Contrataciones
DOP - IPS

Karen R. Molinas Candia
Jefe del Departamento de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

<u>Punto Nº 2:</u> con relación a la notificación realizada, solicitamos el acuse del mismo, por parte del contratista y la conformidad de los mismos.

<u>Respuesta</u>: se remite en formato PDF la nota de conformidad por parte del contratista.-

Sin otro particular, aprovecho la presente para saludarlo muy atentamente.

CELESTE SILVA
Opto. Técnico de Contrataciones
DOP - IPS

Karen S. Morínigo Candia
Jefe del Dpto. Téc. de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Juan Manuel Villar
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.