136(ciento treinta y seis

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

COPIA

Asunción, 18 de mayo de 2022

D.C.V. Nº 1461/2022

Señores:

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO

Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 188/2019. "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU".

Contrato SG Ministro Nº 114/2020 – Lote 2.

Asunto: Aprobación Prórroga por lluvia y sus consecuencias

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su nota de MEU EXPEDIENTE N° 22210/2022, a través de la cual solicitaron prórroga de la fecha de terminación de las obras por días de lluvias y sus consecuencias, en el periodo comprendido entre los meses de enero a abril del 2022.

Considerando las verificaciones realizadas por el fiscal de Obras, en Memorándum de fecha 17 de mayo de 2022, y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC Clausula Nº 22.1 (Inclemencias Climáticas) Sección I – Datos de la Licitación, corresponde una prórroga de 18 (dieciocho) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mencionado.

En atención a dichos informes, esta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 18 (dieciocho) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo comprendido entre los meses de enero a abril del 2022, a contar a partir de la última fecha de finalización de plazo de ejecución aprobado mediante Nota DCV N°768/2022, donde la nueva fecha de terminación queda establecida **el 07 de Junio de 2022**.

Se adjunta el cronograma y curva de avance aprobados.

Atentamente.

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Fiscalización
DCV - MOPC

MOPyC
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. Rubén Andino
Director
Dirección de Caminos Vecinales

RECIBIDO
Fecha: 18/5/22 Hora: _____
Firma: [illegible]

135(ciento treinta y cinco)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 22210/2022

TITULAR:
CONSORCIO VIAL SAN PEDRO

NOMBRE Y APELLIDO:
EDGAR AHRENS

TELEFONO:
021 331 383

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 F.J. ID N° 373116. REF: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 17/05/2022 07:31:02

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 7186
Fecha: 18 MAY 2022 Hora: 8:09
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 18 MAY 2022
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRF
☐ COAF ☐ RUMPTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DVJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ UCM

Ing. Rodolfo Salgueiro Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha 19 MAY 2022 Hora 10:15
Firma

CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ

Firmado digitalmente por CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Fecha: 2022.05.17 08:16:14 -04'00'

MOPC
DCV Fecha: 20 MAY 2022
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPO
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/C
☐ DOP ☐ DBYS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☑ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/E D
A lo sus Pedro C

Ing. Rubén Arsino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

1346ciento treinta y cuatro

06 (006)

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO
18 de julio 2350 c/ La Esperanza
Tel/fax: +595 21 331-383
e-mail: licitaciones@icsa.com.py

Asunción, 16 de Mayo de 2.022.-

Señor

ING RUBEN ANDINO
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.:_LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU – LOTE 2. ID: 373.116"

Asunto: Consideración de eventos compensables.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar la prórroga de 0,60 meses de plazo del contrato, en virtud de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato, por motivos de inclemencias climáticas.

Esta solicitud es en consideración de los días afectados por inclemencias climáticas, según se detalla en los documentos respaldatorios presentados.

Mes	Días de lluvia y sus consecuencias	Días Adoptados
ene-22	12	4
feb-22	9	1
mar-22	19	11
abr-22	10	2
TOTAL	50	18

Según CGC 22.1:

El director de **obra** evaluará los días de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecución, y costo físico financiero, y si corresponde, lo ajustará utilizando la siguiente fórmula: El director de obra evaluará los días de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecución, y costo físico financiero, y si corresponde, lo ajustará utilizando la siguiente fórmula: ATAm = [APm / 22] Oh + Aem + ATAa; siendo *Oh: Días de lluvia y sus consecuencias del* ***mes correspondiente*** *menos 6 días*

Días No compensables	32
Días Compensables	18

Total de día Compensables:

Por Lluvia y sus consecuencias	18	
Total de días compensables:	18	0,60 Meses

Sin otro particular me despido atte.

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO
RUC: 80111216-0
Ing. Edgar Ahrens
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBIDO
Fecha 16 MAY 2022 15:00
Firma

133(ciento treinta y 8(ocho) fs

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

A: **ING. OSVALDO LÓPEZ, Jefe**
Departamento de Ejecución

DE: **ING. PAOLA CANIZA, Supervisor de Obra.**

REF.: **Ampliación de plazo por Lluvias y sus Consecuencias**
Llamado MOPC N° 188/2019. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ. ID: 373.116
Contrato SG Ministro N° 114/2020

Empresa Contratista: Consorcio Vial San Pedro

FECHA: 17 de mayo de 2022

Me dirijo a usted en relación a la Nota de MEU EXPEDIENTE N° 22210/2022, remitida por el Consorcio Vial San Pedro, referente a la solicitud de prórroga por lluvia y sus consecuencias del contrato de la referencia.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, se presenta el Registro de lluvias y humedad excesiva, ocurridos en el periodo comprendido entre los meses de Enero 2022 a Abril 2022 y en base a éstos solicita una prórroga adicional de 18 (Dieciocho) días a partir del último plazo aprobado.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC clausula N° 22.1 Sección I – Datos de la Licitación, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 18 (Dieciocho) por lluvias y humedad excesiva.

Lluvias Ocurridas

Mes	Cantidad de días de lluvia y sus consecuencias	Prórroga por mes
Enero/2022	12	4
Febrero/2022	9	1
Marzo/2022	19	11
Abril/2022	10	2
Total, días de prórroga		**18 días**

132(ciento treinta y dos)
7(siete)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

En atención a lo señalado más arriba, esta fiscalización sugiere otorgar prórroga por 18 (Dieciocho) días a partir del 20/05/2022, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es **el 07 de Junio de 2022**.

Atentamente.

ING. PAOLA CANIZA
Fiscal de Obra - MOPC