30 - treinta

NOTA DCV N° 2600/2024

Asunción, 16 de diciembre de 2024

Señor
ING. OSCAR FRANCO V., Representante Legal
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Dirección: Avenida Aviadores de Chaco Nº 3.802
(+595 21) 673-175
Correo: contrataciones@roggio.com.py.
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 69/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2da TANDA. ID N° 400.854. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 422/2021. LOTE 1.**
Obj.: Aprobación de prórroga por inclemencias climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta al Expediente MEU N° 52.089/2024, de fecha 09 de diciembre de 2024, por medio del cual remiten la propuesta de prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a las inclemencias climáticas.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales- **Clausula 16 - Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde ciento doce días calendarios (112), por eventos de inclemencias climáticas ocurridas en el periodo del 01/11/2023 al 31/08/2024, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **12 de abril de 2025.**

Plazo actual	Días de lluvias y sus consec.	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 01/11/2023 al 30/11/2023	23	23	**23**
Desde el 01/12/2023 al 31/12/2023	14	14	**14**
Desde el 01/01/2024 al 31/01/2024	5	5	**5**
Desde el 01/02/2024 al 28/02/2024	9	9	**9**
Desde el 01/03/2024 al 31/03/2024	6	6	**6**
Desde el 01/04/2024 al 30/04/2024	22	22	**22**
Desde el 01/05/2024 al 31/05/2024	14	14	**14**
Desde el 01/06/2024 al 30/06/2024	9	9	**9**
Desde el 01/07/2024 al 31/07/2024	7	7	**7**
Desde el 01/08/2024 al 31/08/2024	3	3	**3**
TOTAL			**112**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remite un ejemplar debidamente firmado por las partes.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MOP y C

RECIBIDO
Fecha: 17/12/24 Hora: 08:24
Firma: [illegible]
Jorge López
Gerencia de Operaciones
Benito Roggio e Hijos S.A.