DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL Nº 01 /2022

"OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO; CNEL OVIEDO-CAAZAPA; ACCESO A YATAYTY; CIRCUNVALACION DE ÑUMI; CIRCUNVALACION DE MBOCAYATY; MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL Nº 7. PROGRAMA DE REHABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA Nº PAR-22/2016, APROBADO POR LEY Nº 6024/2018". CONTRATISTA CONSORCIO CONCIV. Contrato S.G. MINISTRO Nº454/2019.

Asunción, 16 de junio de 2022

El Supervisor de la Obra sugiere, mediante informe de fecha 13 de junio de 2022, otorgar la prórroga solicitada por la contratista CONSORCIO CONCIV, Contrato S.G. MNISTRO Nº 454/2019, en el marco del **LLAMADO MOPC Nº 53/2019. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-22/2016, APROBADOS POR LEY Nº 6024/2018. Tramos Viales: Cnel. Oviedo-Carayao (32 km) ; Cnel. Oviedo-Caazapá (93,1 km) ; Acceso a Yatayty (3,6 km) ; Circunvalación de Ñumi (3,9 km) ; Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km) ; Mbocayaty-Troche-Ruta Nacional Nº7 (38,1 km).**

El Consorcio CIALPA-CONCREMAT CREMA, encargado de la fiscalización, mediante Expediente MEU Nº 25.704/2022, presenta todas las documentaciones correspondientes a las inclemencias climática (lluvias), ocurridas en el mes de mayo de 2022, en base a las cuales el Contratista, el Consorcio CONCIV, solicita un total de 12 días de prórroga del plazo de ejecución de las Obras de Puesta a Punto a partir del último plazo aprobado (03 de junio de 2022).

La supervisión declara encontrar respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 12 días por inclemencias climáticas (lluvias) ocurridas en el periodo mencionado.

Se detalla en la planilla siguiente el resumen de los días de lluvias ocurridas durante el periodo implicado.

Lluvias Ocurridas

Año	Mes	Lluvia	Humedad	Total	Total – 8	Días de prórrogas
2022	Mayo	11	9	20	12	12

En base a la sugerencia del Supervisor de la obra, y el visto bueno de la Fiscalización, es parecer de esta Unidad Administradora de Contrato, que corresponde otorgar 12 días de prórroga por lluvias y sus consecuencias, de conformidad a la cláusula Nº 22.1 de la sección VI, establecidas en las Condiciones Especiales del Contrato, por lo que se recomienda a la Dirección de Vialidad proseguir con los trámites de aprobación de la prórroga por 12 días, siendo el nuevo Plazo de Finalización de las Obras de Puesta a Punto el 15 de junio de 2022.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. Unidad Ejecutora de Proyecto CAF-OPEP

Ing. Gustavo Robadin
Coordinador – UEP CAF-DV