CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota MOPC 44/2021 N° 120

Asunción, 15 de enero de 2024

Señor
Ing. Antonio Pangrazio, Representante legal
Compañía de Ingenieros Asociados CIA S.A.
Presente:

Tana Chaver
15 01 2024 14:55
Exp. 05/24

REF.: Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706-Lote 1

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo por inclemencias climáticas

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. en relación al llamado de la referencia, y a lo establecido en las Condiciones Contractuales, cláusula N° 16 a fin de solicitar una prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas ocurridos en el periodo del 01/08/2023 al 31/12/2023 de acuerdo al siguiente detalle:

Cálculo del nuevo plazo contractual

1) Plazos contractuales

1.1	Orden de Inicio	**1-abr-22**
1.2	Plazo Inicial 18 meses	18 meses
1.3	Fecha de fin de plazo contractual	**1-oct-23**
1.4	Plazo prorroga lluvias del 01/04/2022 al 31/07/2023	172
1.5	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado	21-mar-24

2) Eventos compensables que generan prórroga		Dias
2.1	Lluvias desde el 1/08/2023 hasta el 31/12/2023	96

3) Fecha de culminacion Reprogramado		**25/6/2024**

Cuadro de lluvias

Mes	Dias de Lluvias	Lluvia [mm]	Dias prorrogables
ago-23	16	297	8
sep-23	19	411	11

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina Nº 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

oct-23	23	371	23
nov-23	28	440	28
dic-23	26	402	26
		Total días	96

Obs: a partir del fin del plazo contractual original (Octubre de 2023) ya no se descuentan los 8 días estimados de inclemencias contractuales.

Solicitamos una prórroga de 96 (Noventa y seis) días a partir del 21 de marzo de 2024 (Fin del plazo contractual prorrogado), con lo cual la nueva fecha de terminación de la obra es el **25 de Junio de 2024**.

Remitimos adjunto el registro de inclemencias, registro de precipitaciones DINAC y copia de los libros de obra, en la cual están asentados los días no laborables.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente.

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.