PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	8364/2021
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1596/2020
Descripción	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN MARÍA AUXILIADORA
Identificador (ID)	376413
Ítem/Lote	1
Proveedor o Contratista	CONSORCIO MARÍA AUXILIADORA (14 DE JULIO S.A. – TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.)
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Supervisión de Estaciones
Fecha de suscripción del Contrato	21/10/2021
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXP. SG/DSME/1000053159/2023 (07/11/2023)
Plazo de la prórroga solicitada (días)	460 (cuatrocientos sesenta días).-
Documentos que respaldan las variaciones	Relatorio de eventos con dirección documental por expedientes ANDE. Registro de precipitación diaria año 2022 de la Dirección de Meteorología e Hidrología.
Fechas a ser modificadas	Fecha Fin de Plazo de Ejecución (Contrato Original): 20/07/2023 Fecha Fin de Plazo de Ejecución (Convenio Modificatorio 3): 28/09/2023
Ampliación del Plazo de ejecución	Modificaría fin de ejecución de la obra hasta: **31/12/2024**

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Según lo expuesto por el Contratista en su nota N° 204/2023 y el análisis realizado por esta UAC, los motivos de atraso que requieren que el plazo sea prorrogado, no son atribuibles al mismo.

Entre ellos se citan:

- Las modificaciones en el terraplén, fuera del PBC original.
- La demora en la emisión de los CC de los CM2 y CM3.
- Inclemencias climáticas.
- Demora en liberación de proyecto ejecutivo para construcción y/o fabricaciones.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente prorroga de plazo de ejecución.

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 06/02/2024.