CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	REPORTE MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO RIO YPANE Tel: Email:	00352 (trescientos cincuenta y dos) 00090 (noventa) Tel:	Certificado N°: 26 Mes/Año: Julio/2022

		AVANCE DE LA OBRA	
FECHA DE CONTRATO:	10/02/2020	A. Prog. Contract.:	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	19/05/2020	A. Prog. Modif. Vig.:	4,04 %
PLAZO ORIGINAL:	42 Meses	Avance ejecutado:	3,16 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 114.694.591.877	Avance corregido ejecutado:	3,89 %
PLAZO O.E. 3:	54 Meses		
MONTO O.E. 3 (Con IVA):	Gs 114.694.591.877		

VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

			Boletín Nº 137 Base Agosto/2019	Boletín Nº 170 Correspondiente Mayo/2022	Índice de variación a la fecha
Insumo	**Unidad**	**Moneda**	P_i	P_j	a_{ru}
ARENA LAVADA	m3	Gs.	54.572,00	65.958,00	1,209
CEMENTO ASFÁLTICO	tn	Gs.	4.692.687,00	7.885.550,00	1,680
DÓLAR	und	Gs.	6.143,00	6.857,00	1,116
DÓLAR EQUIPO	und	Gs.	882.134,80	1.123.862,30	1,274
GASOIL	l	Gs.	5.180,00	8.050,00	1,554
PIEDRA TRITURADA	tn	Gs.	103.125,00	108.233,00	1,050
Rubro	**Unidad**	**Moneda**	P_i	P_j	a_{ru}
JORNALERO	gs/h	Gs.	16.117,00	16.816,00	1,043

ING. JESÚS MARÍA DUETTE ORTIZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ALFREDO BENÍTEZ ESTIGARRIBIA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO RIO YPANE