Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DCV N° 528/2023

Asunción, 03 de marzo de 2023

Señores
Compañía de Ingenieros Asociados – CIA S.A.
Teléfono: (021) 602.926
Correo: info@cia.com.py;
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 41/2019. Licitación Pública Internacional para la Contratación de Fiscalización de Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones. ID 363.573. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. Contrato de Préstamo CFA 10606. **Contrato S.G. MINISTRO Nº 686/2019.**
Obj. Aprob. Prorroga por lluvias e inundaciones.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del Contrato mencionado en la referencia, y en particular a la Nota N° 08/23 de fecha recibida el 27/02/2023, recibido en fecha 02/03/2023, por la cual consideran favorable la aprobación de prorrogas en el plazo de ejecución de las obras correspondiente al Lote 5- CONSORCIO ARRECIFE.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA y considerando el visto bueno favorable de la fiscalización, la DCV considera favorable la prórroga del plazo de ejecución de obras por los siguientes eventos:

- Por lluvias y sus consecuencias ocurridas entre los meses 11/2022 a 01/2023: 43 días

Por tanto, la nueva fecha de terminación de obras es el 22/02/2023 y el plazo de terminación del mantenimiento se extiende al 22 de febrero 2025.

Se remiten dos ejemplares debidamente suscritos de los cuales uno debe ser remitido a la empresa contratista.

Sin otro particular, me despido atentamente.

MOPyC DIRECCION DE CAMINOS VECINALES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. CESAR NUÑEZ YEGER.
Director
Dirección de Caminos Vecinales