FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 07-INFORME DE OBRA EMPEDRADO BARRIO SAN PEDRO

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS: "CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA - PLURIANUAL" - -LOTE 2 BARRIO SAN PEDRO – I.D. N° 435.865 – DIEGO JARA ESTIGARRIBIA - CONTRATO N° 94/2023.

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Barrio San Pedro – Encarnación.

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 05/junio/2024

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Barrio San Pedro	Encarnación	263.445.271 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA.	021-505-291	94/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
105 días	18/12/2023	1/04/2024
PRORROGA	**FECHA DE INICIO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
79 días	18/12/2023	19/06/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 05/06/24, se pudo constatar que es necesario realizar una compensación de rubros contractuales, atendiendo que existen ítems de la planilla en demasía y otros en falta. Considerando eso se realizó la siguiente planilla de compensación, donde se resaltan de color verde los ítems que aumentaran en cantidad, y en rojo los ítems que disminuyen en relación a la planilla contractual, estos cambios surgen con el fin de realizar los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de la obra.

Además se aclara que estas variaciones en cantidades no afectan el monto original total del contrato, que no existen rubros nuevos, y que todas las cantidades fueron verificadas en la obra.

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3821

Ítem	Código Catálogo	Rubros	Unidad	Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Diferencia	Precio unitario	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1,00	-	1.041.174,00	1.041.174,00
2	72131601-002	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	1,00	-	3.735.365,00	3.735.365,00
3	72131601-9974	Replanteo y marcación -Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	340	340	-	8.242,00	2.802.280,00
4	72131601-002	Preparacion de obra - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	994	994	-	17.894,00	17.786.636,00
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno -Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	283	283	-	32.496,00	9.196.368,00
6	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta	Metros cúbicos	60	60	-	24.092,00	1.445.520,00
7	72131601-002	Preparacion de obra -Extracción de tubos de hormigon existentes	Unidad	32	32	-	93.200,00	2.982.400,00
8	72131701-002	Construcción de empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	2.366	2.415,53	49,53	30.014,00	72.499.717,42
9	72131701-002	Construcción de empedrado -Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cuadrados	2.366	2.415,53	49,53	5.877,00	14.196.069,81
10	72131701-002	Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado.	Metros cuadrados	2.366	2.415,53	49,53	3.148,00	7.604.088,44
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,63	0,63	-	986.774,00	621.667,62
12	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	630	622,70	-7,30	92.648,00	57.691.909,60
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	19,15	8,21	-10,94	1.813.333,00	14.887.463,93
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), 18cm de espesor, doble armadura malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de tubos.	Metros cúbicos	8,85	8,85	-	1.814.750,00	16.060.537,50
15	72131701-9997	Construcción de banco de piedra bruta - Cabezal de Piedra Bruta Colocada esp. 40cm.	Metros cúbicos	4,8	7,99	3,19	399.410,00	3.189.862,75
16	81141807-001	Construccion de alcantarillado - Alcantarillado Tubular de 0,50 m de diámetro, incluye provisión, colocación de tubos y base de H° pobre	Metro lineal	27	65,00	38,00	485.586,00	31.563.090,00
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Levantamiento de tapas de registro cloacal de hormigón	Unidad Medida Global	4	1,00	-3,00	381.457,00	381.457,00
18	72131701-001	Servicio de señalización de caminos - Señalización vertical de orientación vial (Según plano)	Unidad	2	2,00	-	597.090,00	1.194.180,00
19	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.772	2.772	-	1.647,00	4.565.484,00
		Total						263.445.271

Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822