CONSORCIO VÍAS DE OCCIDENTE

R.U.C.: 80117780-4

Asunción y Calle Córdoba, Lucas - Paraguay.

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL

FISCALIZACIÓN:

CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES

RC3 Coronel Mongelós N° 550

Asunción - Paraguay.

CERTIFICADO N° 27

Correspondiente al

MES : feb/2024

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 202/2021 - Llamado M.O.P.C. No. 88/2020: "SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL)".-

Lote 1 - Cruce Pioneros - Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400, Incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (54,76 km).

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL) - Lote 1 - Cruce Pioneros-Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400

AÑO 2021		AÑO 2022												AÑO 2023												AÑO 2024						
Día	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
1												H			H	H									H							
2							H						H					H														
3													H	H	H	H		H														
4																																
5																																
6																																
7							H																									
8																																
9												H																				
10												H	H		H	H																
11													H			H																
12													H																			
13												H																				
14												H				H																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																
31																																

TOTALES																																
Días Corre-Camino Días 1 prom:	0.0	56.0	231.0	109.0	105.0	89.0	13.0	0.0	120.0	30.0	215.0	78.0	126.0	122.0	172.0	257.0	215.0	55.0	20.0	0.0	0.0	0.0	23.0	121.0	55.0	113.0	211.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cantidad de días con lluvia	0	3	5	2	3	0	2	0	5	4	8	6	5	4	11	14	6	5	3	0	0	0	7	8	4	7	9	0	0	0	0	0
Días con humedad excesiva	0	2	6	5	7	5	2	0	5	4	6	5	5	6	9	11	5	5	5	0	0	0	6	3	3	5	8	0	0	0	2	0
Total días no laborables	0	5	11	7	10	5	4	0	10	8	14	11	10	10	20	25	11	10	8	0	0	0	13	11	7	12	17	0	0	0	2	0
Total días laborables	31	27	17	24	21	26	27	31	21	26	17	20	21	21	11	6	20	21	23	31	31	31	18	20	24	19	14	31	29	31	29	31
Días prorrogados	0	0	3	7	3	3	0	0	0	0	3	3	1	3	9	13	3	7	8	8	8	8	5	4	3	5	10	0	0	0	0	0
Total Días prorrogados																80																

[redacted] H Días con Humedad

Ing. José Fleitas
Jefe de Obra
Consorcio Vías de Occidente

Ing. Miguel M. Flores
Supervisor
MOPC - DV

Ing. Víctor Giménez
Residente de la Fiscalización
Consorcio Control de Corredores

Derlis Orlando Morel Galeano
Encargado de Laboratorio

J. Carlos Aguayo

Scanned with CamScanner