12 (doce)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM D.S.V. Nº 155 /2023

PARA : **Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ**, Director
Dirección de Vialidad

DE : **Ing. JOSE GOMEZ**, Jefe
Departamento de Seguridad Vial

REFERENCIA : **Memorándum UOC/ADJ Nº 245/2023 – Nota DNCP/DNC Nº 5436 - 5452/2023.**
Llamado MOPC Nº 202/2019 - Contrato S.G. Nº 205/2020.
ID Nº 370.316.
Lote Nº 5: **Instalación de Mojones Kilométricos.**
Empresa: **CONSTRUCTORA ALPE S.A.**

FECHA : 12 DE JULIO DEL 2023.

A través del presente, y en atención al Memorándum UOC/ADJ Nº 245/2023, por medio del cual se remite las Notas DNCP/DNC Nº 5436 – 5452/2023, por el que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emite observaciones en relación a las prórrogas de plazo del contrato y llamado de referencia, adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA ALPE S.A., se informa lo siguiente:

- *Se solicita a la contratante establecer un resumen/detalle del listado de todas las prórrogas aprobadas hasta el momento con su correspondiente fecha de finalización prorrogada, esto considerando que en las documentaciones remitidas se establece la prórroga de 75 días posteriores a la finalización de las anteriores, mas no se indica la nueva fecha de finalización.*

En tal sentido, se detalla lo solicitado en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	VIGENCIA		PLAZO
	INICIO	FINALIZACIÓN	
Orden de Inicio de Obras	02-11-20	02-11-21	12 meses
Convenio Modificatorio Nº 01	03-11-21	02-05-22	180 días
Prórroga de Plazo Nº 01 (lluvias)	03-05-22	25-06-22	55 días
Prórroga de Plazo Nº 01 (Fuerza Mayor)	26-06-22	10-10-22	106 días
Prórroga de Plazo Nº 02 (Fuerza Mayor)	11-10-22	13-04-23	184 días
Prórroga de Plazo Nº 03 (Fuerza Mayor)	11-04-23	28-06-23	75 días

11 (once)

- *Así también, remitir la orden de inicio de las obras.*

Se remite adjunto lo solicitado.

Ante lo expuesto, se sugiere su remisión a la Unidad Operativa de Contrataciones, a fin de proseguir con los tramites de rigor.