Comité Olímpico Paraguayo, Medallistas Olímpicos 1, Bloque J
www.asu2022.org.py

246123

IT-ASU22- 77-23

Informe Técnico

A : Arq. Verónica Martínez – Dirección de Escenarios Deportivos
De : Arq. Clara Rodas – Coordinación de Infraestructura – Escenarios Deportivos
Fecha : 02 de agosto de 2023.
Ref. : **Informe sobre plazo para la obra de la contratista CONSORCIO DEPORTIVO**

DATOS DE LA OBRA	
Contrato de Obra N°:	02/2021
Modalidad de ejecución:	LPN SBE N° 07-2020.
Objeto:	**"CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1". ID: 380.964**
Localización:	COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO – Luque
Monto del contrato:	12.200.000.000 Gs.
Plazo contractual:	10 meses.
Fecha de inicio:	10-09-2021.
Fecha inicial de terminación:	10-07-2022.
Fecha ajustada de terminación:	31-12-2022+ 9 días
Estado actual de la obra:	Con suspensión.
Contratista:	CONSORCIO DEPORTIVO

El presente informe es a fin de complementar y dar respuesta al reparo realizado por la DNCP según Nota DNCP N° 6293/2023

En el caso de la **tercera prórroga,** se consideró impracticable una suspensión de plazo, tal como se sugiere en la nota DNC N° 6293/2023, debido a la situación particular en la que se encontraba la obra, ya que era indispensable la culminación de la misma en ciertos sectores y por ende, la ejecución de rubros contractuales, para los primeros días de octubre, para la realización de las competencias en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En efecto, la solicitud del convenio modificatorio Nro. 2 fue presentada por la contratista en fecha 24/03/2022, debido a solicitudes de cumplimiento de ciertos requisitos necesarios para la competencia. Además, no se tenía prevista la demora para la suscripción de la adenda solicitada, lo cual no se considera imputable a la contratista

Cabe destacar que el periodo transcurrido entre la fecha de solicitud y fecha de suscripción es de 110 días, ya que la solicitud de convenio del contratista fue de fecha 24/03/2022 y cuya suscripción se llevó a cabo recién en fecha 12/07/2022, a lo cual la administración de contrato consideró prudente otorgar 70 días de desplazamiento de cronograma, análisis realizado mediante informe Memo 440-2022.

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Así también resulta importante mencionar que, si bien la contratista no solicita expresamente el desplazamiento de cronograma, esta administración de contrato, por las circunstancias y los antecedentes expuestos, se expide a fin de considerar el desplazamiento de cronograma.

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/5° PRORROGA
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE HOCKEY DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO- LOTE 1	CONSORCIO DEPORTIVO	**PRORROGA 3**	**09/09/2022**	**18/11/2022**

Sin otro particular, atentamente.

CLARA RODAS
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS- ASU 2022

Dependencia (Providencia, Firma, Sello y Fecha)	Fecha Recepción, Firma, aclaración de firma del que recepciona.	Observación.
A: Secretaría Asu para su proceso correspondiente.	Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Cuenta con V°B° de la Coordinación de Infraestructura de la Dirección de Escenarios Deportivos
A: UOC/ DGAF	Nº 246 Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 02 AUG 2023	Cuenta con V°B° de la Dirección de Escenarios Deportivos.