3141 (trescientos catorce)

DICTAMEN TECNICO
FISCALIZACIÓN DE OBRA

REF.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 350/21 ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y EL CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR, PARA LLEVAR A CABO EL LLAMADO MOPC N° 55/21 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR" (HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN) – ID N° 399277.

TEMA: APROBACIÓN DE PRÓRROGAS

El presente documento constituye un Dictamen Técnico que se elabora, en el marco del Contrato de Referencia, al efecto de responder al Memorándum UEP IP N° 472/2024 que adjunta la Nota GHS N° 291/2023 con MEU N° 45085/23 mediante la cual la empresa Contratista remite solicitud de prórroga al plazo contractual.

La mencionada prórroga se otorga, teniendo en cuenta la Resolución DNCP N° 1807/2022 por la cual se modifica y amplía el Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019 y se reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y suspensiones de plazos de ejecución contractual de contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003.

JUSTIFICACIÓN

En su Nota la Empresa Contratista, mediante la Nota GHS N° 291/2024, MEU 45085/23 explica los motivos por los cuales solicitan la prórroga y que se resumen a continuación:

- En el trimestre que incluye desde Junio/2022 a Agosto/2023, las precipitaciones estuvieron afectando el ritmo de ejecución de la Obra.
- Los caminos de accesos que se tiene al sitio de obra, son sinuosos y que tras las lluvias dificultan el paso de los vehículos proveedores, puesto que es riesgoso debido a las características propias del terreno que generan hundimiento en la plataforma y dificulta el tránsito. En caso de se tengan lluvias mayores a los 10 mm dentro de un periodo de tiempo de 24 horas, genera a su vez humedad lo cual se comporta de forma similar a los días de lluvias y se toma como consecuencias de las lluvias.
- Se ha toma en cuenta un día de humedad después de estos eventos de lluvias, debido a que la obra se encuentra implantada en un sitio donde se tiene un tipo de suelo limo arcilloso, muy pegajoso y resbaloso en casos de precipitación, lo cual dificulta el andar de las personas dentro del mismo y de los vehículos que transportan insumos y materiales para la ejecución de obra.
- En el mes de agosto/2023, el 8 de agosto se registró un evento donde se registró 125 mm de lluvia caída, lo cual generó dificultades en los caminos de ingreso a obra, impidiendo el acceso al mismo. Dicho lo anterior el 8 y 9 de ese mes no se computó

Esp. Ing. Cynthia Díaz Yuranka
Fiscalizadora de Obras

Escaneado con CamScanner

318(Trescientos dieciocho)

como día de prórroga normal sino que como evento extraordinario (superior a los 80 mm), con consecuencias de 4 días.

- Se adjunta libro de obra, Registro de la Dinac y planilla del SICOL.

MARCO LEGAL

El Pliego de Bases y Condiciones del contrato indica cuanto sigue:

1.6. INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

1.6.1. Inclemencias climáticas habituales

Prórroga de los plazos de ejecución. Límite de las inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga del plazo de ejecución de la obra:

Serán consideradas como inclemencias climáticas causales de modificación del plazo de ejecución de las obras, recién desde que éstas superen en total 18 días acumulados dentro del trimestre de análisis, los días de lluvias iguales o mayores a 10 mm acumuladas en 24 horas ocurridas, documentados a través de la estación pluviométrica de la zona de obra (instalada por el Contratista a ser controlada por la Fiscalización) y sus consecuencias, registrados en forma inmediata en el libro de obras.

$$ATAt = [APt / 72] * Dh + AEt + ATAa$$

Donde:

ATAt:	Avance Teórico Acumulado Trimestral (trimestre correspondiente)
APt:	Avance Programado de cada mes dentro del trimestre correspondiente
AEt:	Avance Ejecutado de cada mes dentro del trimestre correspondiente
ATAa:	Avance Teórico Acumulado hasta el trimestre anterior
Dh:	Días de lluvia igual o mayor a 10 mm del mes correspondiente, menos 18 días

Las inclemencias climáticas registradas en forma inmediata en el libro de obras, afectarán únicamente los plazos de las actividades previstas durante el trimestre de análisis; siempre que las mismas hayan impedido el avance de dichas actividades, imposibilitando el acceso al sitio de obras de los equipos, de los materiales y del personal.

Los plazos de las actividades predecesoras a las actividades previstas, serán afectados por las prórrogas consideradas en estas últimas, si corresponde.

Las inclemencias climáticas registradas en forma inmediata en el libro de obras, deberán ser verificadas por la Fiscalización de Obras.

Cuando la Fiscalización de Obras invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas, deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de dos (2) días siguiente en que se haya producido la suspensión.

En dicha notificación se deberá asentar las inclemencias climáticas registradas en forma inmediata en el libro de obras el plazo de duración del evento ocurrido, las consecuencias causadas, las actividades previstas afectadas; adjuntando toda la documentación comprobatoria correspondiente (registros fotográficos, copia de las fojas de los libros de obras, otros).

Toda inclemencia climática deberá ser notificada dentro del trimestre correspondiente, para su consideración. Caso contrario, no serán considerados como causales de prórroga de plazo.

Los días de prórroga causados por las inclemencias climáticas notificadas, se presentarán según se indica en el Capítulo 2, numeral 2.5 de las Especificaciones Técnicas, para su posterior aprobación por parte de la Contratante.

Esp. Ing. Cynthia Díaz Yurenka
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Escaneado con CamScanner

317 (Trescientos diez y siete)

Por lo expuesto precedentemente, esta Fiscalización resuelve:

Que tras la verificación y análisis de la solicitud de la contratista; aprueba conceder 16 días de prórroga por lluvias caídas, modificándose la fecha de culminación prevista contractualmente que es del 31 de mayo del 2024 quedando establecida el plazo final de ejecución al 16 de junio del 2024

ING. CYNTHIA DIAZ
Fiscal de Obras - MOPC
Registro Profesional MOPC N° 1798

Escaneado con CamScanner