10 (diez)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

COPIA

Asunción, 31 de julio de 2024

DCV N° 1597/2024

Señores
CONCRET MIX S.A.
AVDA ARTIGAS 1921 4° PISO
Presente

Ref. LLAMADO MOPC 129/2021 ID 405.551 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10(CAPIBARY) – STO. DOMINGO – ESC. AGRICOLA – SIDEPAR – RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)", LOTE 1: PROG 0+000 A 17+600. Contrato S.G. Ministro N° 540/2022.
Aprobación del Cronograma de Avance Físico-Financiero

Me dirijo a ustedes, en respuesta a vuestra nota de fecha 30 de julio de 2024, en la cual solicita prórroga de la fecha de terminación de las obras por días de lluvias y sus consecuencias, en el periodo comprendido a partir de la fecha de Orden de inicio 08/05/2023 al 30/06/2024. Considerando las verificaciones realizadas por el Supervisor, en Memorándum de fecha 30 de julio de 2024, y teniendo en cuenta lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratación de Obras en su Cláusula C – 11. Inclemencias Climáticas, corresponde una prórroga de 75 (setenta y cinco) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mencionado precedentemente.

En atención a dichas documentaciones, ésta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 75 (setenta y cinco) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mayo/2023 a junio/2024, a contar a partir de la fecha de finalización de plazo de ejecución, donde la nueva fecha de terminación queda establecida el 22 de enero de 2025.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos.

Ing. Oscar E. Rivas C.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

MOP y C
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Miguel Arias
07/08/2024

DCV/FL/PC