125(ciento veinticinco)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

COPIA

Asunción, 7 de Febrero de 2022

**D.C.V. N° 558/2022**

Señores:

**CONSORCIO VIAL SAN PEDRO**

Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 188/2019. "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU".

**Contrato SG Ministro N° 114/2020 – Lote 2.**

**Asunto:** Aprobación Prórroga por lluvia y sus consecuencias

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su nota de fecha 4 de febrero 2022 con MEU EXPEDIENTE N° 9785/2022, a través de la cual solicitaron prórroga de la fecha de terminación de las obras por días de lluvias y sus consecuencias, en el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del 2021.

Considerando las verificaciones realizadas por el fiscal de Obras, en Memorándum de fecha 4 de febrero de 2022, y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC Clausula N° 22.1 (Inclemencias Climáticas) Sección I – Datos de la Licitación, corresponde una prórroga de 23 (veintitrés) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mencionado.

En atención a dichos informes, esta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 23 (veintitrés) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del 2021, a contar a partir de la última fecha de finalización de plazo de ejecución aprobado mediante Nota DCV N°131/2022, donde la nueva fecha de terminación queda establecida **el 01 de Marzo de 2022**.

Se adjunta el cronograma y curva de avance aprobados.

Atentamente.

MOPyC * DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES *

*Ing. Rubén Andino*
*Director*
*Dirección de Caminos Vecinales*

RECIBIDO
Fecha: 7/2/22 Hora _____
Firma 30 96 10/16 '03

124 (ciento veinticuatro)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

# MESA DE ENTRADA ÚNICA
## EXPEDIENTE Nº 9785/2022

**TITULAR:**
CONSORCIO VIAL SAN PEDRO

**NOMBRE Y APELLIDO:**
EDGAR AHRENS

**TELEFONO:**
021-331.383

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
1 FJ, ID 373116, SOLICITUD DE 0.77 MESES DE PRORROGA DE PLAZO DEL CONTRATO.

**FACTURA:** Nro. 0 **Monto: GS.** 0

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:**

JRALVAREZ 23/02/2022 08:46:36

**SECRETARIA GENERAL**
**GABINETE DEL MINISTRO**
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
**VMOP** ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
**VMAF** ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
**VMME** ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
**VMT** ____
Dirección de Marina Mercante ____
**OTROS** ____

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.02.23 10:41:45 -03'00'

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 2409
Fecha 23 FEB 2022 Hora 11:05

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 01 MAR 2022

☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha 01 MAR 2022 Hora 15:30
Firma

02 MAR 2022

Ing. Rubén
Director
Dirección de Caminos Vec.
M.O.P.C.

123 (ciento veintitres)
01 (Uno)

Asunción, 4 de febrero de 2.022.-

Señor

**ING RUBEN ANDINO**
**Dirección de Caminos Vecinales**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

Presente

***Ref.:*** *LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – LOTE 2. ID: 373.116"*

***Asunto: Consideración de eventos compensables.***

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar la prórroga de 0,77 meses de plazo del contrato, en virtud de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato, por motivos de inclemencias climáticas:

Esta solicitud es en consideración de los días afectados por inclemencias climáticas, según se detalla en los documentos respaldatorios presentados.

| Mes | Dias de lluvia y sus consecuencias | Dias Adoptados |
|---|---|---|
| ene-21 | 15 | 7 |
| feb-21 | 7 | |
| mar-21 | 9 | 1 |
| abr-21 | 10 | 2 |
| may-21 | 7 | |
| jun-21 | 11 | 3 |
| jul-21 | | |
| ago-21 | | |
| sept-21 | 3 | |
| oct-21 | 14 | 6 |
| nov-21 | 12 | 4 |
| dic-21 | 3 | |
| TOTAL | 88 | 23 |

**Según CGC 22.1:**

| | | |
|---|---|---|
| El director de obra evaluará los días de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecución, y costo físico financiero, y si corresponde, lo ajustará utilizando la siguiente fórmula: El director de obra evaluará los días de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecución, y costo físico financiero, y si corresponde, lo ajustará utilizando la siguiente fórmula: ATAm = [APm / 22] Dh + Aem + ATAa; siendo *Dh: Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 dias* | Dias No compensables | 65 |
| | Dias Compensables | 23 |

Total de dia Compensables:

| | | |
|---|---|---|
| Por Lluvia y sus consecuencias: | 23 | |
| Total de dias compensables: | 23 | 0,77 Meses |

Sin otro particular me despido atte.

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
04 FEB 2022 Hora 11:36
Fecha
Firma

Ing. Edgar Ahrens
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO
RUC: 80111215-0

122 (ciento veintidós)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# MEMORANDUM

**A:** **ING. OSVALDO LÓPEZ, Jefe**
**Departamento de Ejecución**

**DE:** **ING. PAOLA CANIZA, Supervisor de Obra.**

**REF.:** **Ampliación de plazo por Lluvias y sus Consecuencias**
Llamado MOPC N° 188/2019. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ. ID: 373.116

Contrato SG Ministro N° 114/2020

Empresa Contratista: Consorcio Vial San Pedro

**FECHA:** 4 de febrero de 2022

---

Me dirijo a usted en relación a la Nota de fecha 4 de febrero, remitida por el Consorcio Vial San Pedro, referente a la solicitud de prórroga por lluvia y sus consecuencias del contrato de la referencia.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, se presenta el Registro de lluvias y humedad excesiva, ocurridos en el periodo comprendido entre los meses de Enero 2021 a Diciembre 2021 y en base a éstos solicita una prórroga adicional de 23 (Veintitrés) días a partir del último plazo aprobado.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC clausula N° 22.1 Sección I – Datos de la Licitación, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 23 (Veintitrés) por lluvias y humedad excesiva.

Lluvias Ocurridas

| Mes | Cantidad de días de lluvia y sus consecuencias | Prórroga por mes |
|---|---|---|
| Enero/2021 | 15 | 7 |
| Febrero/2021 | 7 | 0 |
| Marzo/2021 | 9 | 1 |
| Abril/2021 | 10 | 2 |
| Mayo/2021 | 7 | 0 |
| Junio/2021 | 11 | 3 |
| Julio/2021 | 0 | 0 |
| Agosto/2021 | 0 | 0 |
| Setiembre/2021 | 3 | 0 |
| Octubre/2021 | 14 | 6 |
| Noviembre/2021 | 12 | 4 |
| Diciembre/2021 | 3 | 0 |
| **Total, días de prórroga** | | **23 días** |

121 (ciento veintiuno)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

En atención a lo señalado más arriba, esta fiscalización sugiere otorgar prórroga por 23 (Veintitrés) días a partir del 06/02/2022, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es **el 01 de Marzo de 2022**.

Atentamente.

**ING. PAOLA CANIZA**
Fiscal de Obra - MOPC