CONSORCIO CONCIV

Nota N°: CREMAR8 2035/2023

Asunción, 06 de Junio del 2023

Señores
ING. ROBUSTIANO PINEDA, Director de Proyecto
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT
PRESENTE

Ref.:Contrato S.G. Ministro N° 454/2019. Llamado MOPC N° 53/2019 LPI – Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada. Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA N° PAR-22/2016, Aprobados por Ley N° 6024/2018. Tramos Viales: Cnel. Oviedo – Carayao (32 km); Cnel. Oviedo – Caazapá (93,1 km); Acceso a Yatayty (3,6 km); Circunvalación de Ñumi (3,9 km); Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km); Mbocayaty – Troche – Ruta Nacional N° 7 (38,1 km).

Asunto: Ajustes en los plazos debido a Lluvias y sus Incidencias en el Cronograma de Ejecución.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una ampliación de la fecha de término de la **Obra Extraordinaria según el Convenio Modificatorio N° 2 Duplicación de la ruta PY08 del Tramo 1 entre la Rotonda de Coronel Oviedo y el estadio Ovetenses Unidos**, conforme lo establecido en las CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, y que se detalla en el siguiente cuadro:

MES	Total de días perdidos por lluvias y sus consecuencias	Días perdidos considerados como normal en el mes	Dh Días de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días
mar-23	10	8	2
abr-23	16	8	8
Total			**10.00**

Adjuntamos a la presente nota, las planillas del Certificado donde fueron registrados los eventos climáticos y sus consecuencias.

De la aplicación de la formula descrita en la cláusula CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, así como de las consideraciones establecidas en la Cláusula 22 de las Condiciones Generales del Contrato, por tanto, SOLICITAMOS la prórroga de 10 días por Lluvias y sus consecuencias, y solicitamos se tengan en cuenta y sean aplicados a efectos de definir en consecuencia la nueva fecha de terminación de la Obra Extraordinaria el día 13 de julio de 2023.

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición y aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

ING. GUILLERMO L. MAS METZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBIDO EN CIALPA S.A.
Fecha: 07/06/23 Hora: 13:48
Firma:
Aclaración: Marian Romero

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	B	27	H	B	B	B	7	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	21	6	H	B	B	B	B	B	13	2	14	7	3	10	21
	Feb	9	12	4	2	H	H	B	B	B	B	B	B	10	16	12	15	5	3	H	H	B	B	12	9	H	H	B	B				12	6	18	10
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	15	5	H	B	B	B	14	25	15	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	42	H	6	4	10	21
	Abr	B	B	B	B	B	5	H	B	10	15	H	B	55	2	H	3	2	H	H	B	B	B	B	B	40	20	H	H	B	B		9	7	16	14
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0

ING. GABRIEL ECHAURI FLOR
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ARNALDO CARDOZO VAZQUEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT CREMA

ING. ALBERTO MARCIAL ALGARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO CONCIV