10(diez)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMORANDUM

A	:	**Ing. Osvaldo López**, Jefe **Departamento de Ejecución – DCV**
DE	:	**Ing. Arturo Bracho,** Supervisor de Obra
FECHA	:	22 de Mayo de 2023.
REFERENCIA	:	Llamado UEP MOPC Nº 188/2018. "OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - AD REFERÉNDUM AL PGN 2020" – LOTE Nº 3: SAN VICENTE MARACANA. **Contrato SG Ministro Nº 112/2020.** **Asunto: Aprobación de prórroga de plazo.**

Ing. Arturo Bracho
Supervisor - MOPC

Me dirijo a usted en relación a la Nota de fecha 19 de mayo de 2023 remitida al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, referente a la solicitud de 8 (ocho) días de prórroga del Contrato de la referencia, solicitada por el consorcio **RIO TEMBEY**.

Al respecto del pedido de prórroga por lluvia solicitado, el Consorcio presenta el Registro de lluvias y humedad excesiva, ocurridos en el periodo comprendido entre el 1 y el 17 de mayo de 2023 y en base a estos solicita una ampliación adicional de 8 (ocho) días del plazo contractual.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC clausula Nº 22.1 Sección I – Datos de la Licitación, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 8 (ocho) días por lluvias y humedad excesiva.

Lluvias Ocurridas

Mes	Cantidad de días de lluvia y sus consecuencias	Prórroga por mes
Mayo/2023	8	8

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

a (nueve)

Total, días de prórroga	8 días

En atención a lo señalado más arriba, esta supervisión sugiere otorgar prórroga por 8 (ocho) días a partir del 02/06/2023, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es el 10 de Junio de 2023.

Ing. Arturo Bracho
Supervisor - MOPC

Ing. Arturo Bracho
Supervisor

A la D.C.V.

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DSV - MOPC