CALCULO DEL REAJUSTE N° 13

AP= Po (0,20 + 0,40*S/So + 0,20 C/Co + 0,20D/Do) – Po

BASE	VIGENTE
25/5/2018	31/5/2020

So	79.290	**S**	85.184
Co	105,4	**C**	106,6
Do	4.630	**D**	4.683

AP= Po (0,20 + Indice 2 + Indice 3 + Indice 4) - Po

Indice 2 0,42973388826
Indice 3 0,20227703985
Indice 4 0,20228941685

Indice aplic.= 1,0343003450

Porcentaje de Reajuste = 3,4300345

Indice reaj.= **0,0343003450**

Monto cert. Solo Obras 125.833.732
Deduccion Anticipo 25.166.746

Monto certificado mes: 125.833.732
100.666.986

Monto p/ calculo 100.666.986
Reajuste: **3.452.912**

Obs: Guaranies Tres millones, cuatrocientos cincuenta y dos mil, noveciemtos doce.-

Ing. César Ozuna Rpa
CONSORCIO 3 BOCAS

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

CITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N°1359/2018

ONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

ESUMEN DE CANTIDADES.

STA DE CANTIDADES -CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

ONTRATISTA: CONSORSIO TRES BOCAS. **FECHA:** **31/5/2020**

ERTIFICADO Nº **13**

EM	DESCRIPCION	Precio Total Moneda Guaranies (IVA Incluido)	CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS		
			Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
	SUB TOTAL SUMINISTRO	235 177.800	31,98%	0,00%	31,98%	75.198.290	-	75.198.290
	SUB TOTAL OBRAS CIVILES	8.758.791.585	94,82%	0,91%	95,74%	8.305.117 887	80 128.314	8.385.246.201
	SUB TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS	744.282.567	3,76%	0,00%	3.76%	28 009 306	-	28.009.306
	SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS	689.974.068	0,00%	6,62%	6.62%	65.448-145	45 705.418	111 153 563
	SUB TOTAL INGENIERIA DE DETALLES	164.277.390	66,00%	1,00%	67,00%	108.423.077	1 642 774	110.065.851
	SUB TOTAL GESTION AMBIENTAL	133.426.040	63,61%	5,71%	69,33%	84.878.140	7.620.000	92.498.140
UB TOTAL CERTIFICADO		10.725.929.450				8.667.074.845	135.096.506	8.802.171.351
	PORCENTAJE DE AVANCE	82,06%						

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

CITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N°1359/2018

ONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

ESUMEN DE CANTIDADES.

STA DE CANTIDADES -CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

FECHA: 31/5/2020

:ONTRATISTA: CONSORSIO TRES BOCAS.

:ERTIFICADO Nº 13

ITEM	DESCRIPCION	Precio Total Moneda Guaranies (IVA Incluido)	CANTIDADES MEDIDAS Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	MONTOS Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
A.	SUB TOTAL SUMINISTRO	235.177.800	31,98%	0,00%	31,98%	75.198.290		75.198.290
B.	SUB TOTAL OBRAS CIVILES	8.758.791.585	94,82%	0,91%	95,74%	8.305.117.887	80.128.314	8.385.246.201
C.	SUB TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS	744.282.567	3,76%	0,00%	3,76%	28.009.306	-	28.009.306
D.	SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS	689.974.068	0,00%	6,62%	6,62%	65.448.145	45.705.418	111.153.563
E.	SUB TOTAL INGENIERIA DE DETALLES	164.277.396	66,00%	1,00%	67,00%	108.423.077	1.642.774	110.065.851
F.	SUB TOTAL GESTION AMBIENTAL	133.426.040	63,61%	5,71%	69,33%	84.878.140	7.620.000	92.498.140
SUB TOTAL CERTIFICADO		10.725.929.450				8.667.074.845	135.096.506	8.802.171.351
PORCENTAJE DE AVANCE		82,06%						

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS