GOBERNACION
DEL XVII DEPARTAMENTO
ALTO PARAGUAY

Paraguay de la gente

RESOLUCION N° 63 /2023

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DE PLAZO DE LA EJECUCION DE OBRAS LLAMADOS EN EL PAC 2021: 1) LPN/SBE 01/2021 "LPN/SE No. 1/2021 CONSTRUCCIONES EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA" ID. 396.852 LOTE 1 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO, CONTRATO 03/2021; LOTE 2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES HOSPITALARIOS, CONTRATO 02/2021; LOTE 3. PAVIMENTACION DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE UN PUERTO CON ATRACADERO EN LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, CONTRATO 01/2021 y 2) LPN – SE – 02/2021 "CONSTRUCCION DE VARIAS ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPATAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022" ID. 398.100 LOTE 1. PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, CONTRATO 07/2121; LOTE No. 2 CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE MARIA ELENA, CONTRATO 06/2021; LOTE 3 TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE MACHETE VAINA DISTRITO DISTRITO PUERTO CASADO, CONTRATO, CONTRATO 08/2121; LOTE 4. TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE BOQUERON KUE DISTRITO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 09/2021; LOTE No. 5 LUMINICA, GRADERIAS, VESTURARIO, BAÑOS EN EL ESTADIO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 11/2021; LOTE 6. SALA DE INTERNACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CASADO, CONTRATO 10/2021.

Fuerte Olimpo, 26 de Julio de 2.023

VISTA: Las Notas presentada por las Empresas adjudicadas en el PAC 2021 : **1) LPN/SBE 01/2021 "LPN/SE No. 1/2021 CONSTRUCCIONES EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA" ID. 396.852 LOTE 1 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO, CONTRATO 03/2021; LOTE 2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES HOSPITALARIOS, CONTRATO 02/2021; LOTE 3. PAVIMENTACION DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE UN PUERTO CON ATRACADERO EN LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, CONTRATO 01/2021 y 2) LPN – SE – 02/2021 "CONSTRUCCION DE VARIAS ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPATAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022" ID. 398.100 LOTE 1. PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, CONTRATO 07/2121; LOTE No. 2 CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE MARIA ELENA, CONTRATO 06/2021; LOTE 3 TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE MACHETE VAINA DISTRITO DISTRITO PUERTO CASADO, CONTRATO, CONTRATO 08/2121; LOTE 4. TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE BOQUERON KUE DISTRITO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 09/2021; LOTE No. 5 LUMINICA, GRADERIAS, VESTURARIO, BAÑOS EN EL ESTADIO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 11/2021; LOTE 6. SALA DE INTERNACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CASADO, CONTRATO 10/2021** en las que solicitan, prorroga en el plazo de ejecución contractual de los respectivos contratos de referencia, y considerando que los mismos se efectúan conforme a los procedimientos establecidos en la Resolución **DNCP Nº 1807/2022 de fecha 31/05/2022** y expuesta detalladamente según planillas de **REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA de la DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA , DPTO. DE SERVICIOS METEOROLIGOCS E HDROLOGICOS PARA EL PUBLICO** correspondiente al periodo de ejecución de los trabajos detallados en cada contrato periodo desde el mes de Mayo/2021 al mes de Junio/2023 y,.

CONSIDERANDO: Que, **en Memorandum de fecha 21 de Julio la Secretaria dirigida a la Secretaria de Administración y Finanzas y esta dirección expresa** "Analizados y evaluados los

GOBIERNO DEPARTAMENTAL GOBERNADOR Alto Paraguay

Ricardo Duarte Filho
Gobernador
XVII Departamento de Alto Paraguay

documentos pertinentes y con base a los **ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS** siguientes:

CLAUSULA C. PLAZOS, 2,1. Prórroga de los Plazos de Ejecución "Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones
contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del Artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas". Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos;
CLAUSULA C. PLAZOS, 4, Inclemencias Climáticas. "En caso de las inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considera el otorgamiento del mismo.
ARTICULO 97. Prorroga, del Decreto Reglamentario Nº 2992/19: Cuando por caso fortuito o por fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prorrogas;

Que, la Ley N° 426/94 "Que Establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental", TITULO III DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, Deberes y atribuciones, Art. 16 "El Gobierno Departamental tiene como objeto... inc. d) Administrar los Bienes y Recursos del Gobierno Departamental, y en el TITULO IV DEL GOBERNADOR, Deberes y Atribuciones, enunciado en el Art. 17, que dispone: "Son deberes y atribuciones del Gobernador" ... inc. d) Dictar las resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones... y w) Ejercer los demás deberes y atribuciones que la Constitución Nacional y la ley establezcan y;

Que, la Secretaría de Obras, en su dictamen indica que lo declarado por las empresas le consta por haber verificado personalmente lo indicado por los solicitantes y la verificación de los registros de lluvias, por lo que recomienda hacer lugar a la prorroga de plazos de ejecución de obras adjudicadas según **PAC 2021 1) LPN/SBE 01/2021 "LPN/SE No. 1/2021 CONSTRUCCIONES EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022 - AD REFERENDUM A LAL AMPLIACION PRESUPUESTARIA" ID. 396.852 LOTE 1. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO, CONTRATO 03/2021** en 262 dias al 19/05/2024**; LOTE 3. PAVIMENTACION DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE UN PUERTO CON ATRACADERO EN LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, CONTRATO 01/2021** en 238 dias al 5/01/2024 **y 2) LPN – SE – 02/2021 "CONSTRUCCION DE VARIAS ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPATAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022" ID. 398.100 LOTE 1. PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, CONTRATO 07/2121** en 131 dias al 9/12/2023**; LOTE No. 2 CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE MARIA ELENA, CONTRATO 06/2021** en 131 dias al 9/12/2023**; LOTE 3 TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE MACHETE VAINA DISTRITO DISTRITO PUERTO CASADO, CONTRATO 08/2121** en 131 dia al 9/12/2023**; LOTE 4. TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE BOQUERON KUE DISTRITO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 09/2021** en 131 dias 9/12/2023**; LOTE No. 5 LUMINICA, GRADERIAS, VESTURARIO, BAÑOS EN EL ESTADIO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 11/2021** en 131 dias al 9/12/2023**; LOTE 6. SALA DE INTERNACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CASADO, CONTRATO 10/2021** en 131 dias al 9/12/2023". ----------

Que, la U0C, en su dictamen sugiere tomar en cuenta la exposición de motivos de la Secretaría de Obras, ya que la argumentaciones esgrimidas se consideran pertinentes, por ende,

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBERNADOR
Alto Paraguay

Ricardo Duarte Filho
Gobernador
XVII Departamento de Alto Paraguay

resulta necesario conceder la prorroga de plazos de la ejecución de las obras, conformidad a la **Ley N° 2051/03**, en su **Art. N° 62 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS OBRAS PUBLICAS** "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas

o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo Contratista, sin licitación, pero con el informe favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente no excedan del 20% (veinte por ciento) del monto y plazos originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al Contratista condiciones mas favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato",

POR TANTO: En uso de sus atribuciones legales

EL GOBERNADOR DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

R E S U E L V E:

Art. 1° CONCEDER AMPLIACION DE PLAZO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS ADJUDICADAS EN EL PAC PAC 2021 1) LPN/SBE 01/2021 "LPN/SE No. 1/2021 CONSTRUCCIONES EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022 - AD REFERENDUM A LAL AMPLIACION PRESUPUESTARIA" ID. 396.852 LOTE 1. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO, CONTRATO 03/2021 en 262 dias al 19/05/2024**; LOTE 3. PAVIMENTACION DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE UN PUERTO CON ATRACADERO EN LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, CONTRATO 01/2021** en 238 dias al 5/01/2024 **y 2) LPN – SE – 02/2021 "CONSTRUCCION DE VARIAS ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS EN VARIOS DISTRITOS DEL XVII DEPATAMENTO DE ALTO PARAGUAY PLURIANUAL 2021-2022" ID. 398.100 LOTE 1. PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, CONTRATO 07/2121** en 131 dias al 9/12/2023**; LOTE No. 2 CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE MARIA ELENA, CONTRATO 06/2021** en 131 dias al 9/12/2023**; LOTE 3 TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE MACHETE VAINA DISTRITO DISTRITO PUERTO CASADO, CONTRATO 08/2121** en 131 dia al 9/12/2023**; LOTE 4. TINGLADO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE BOQUERON KUE DISTRITO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 09/2021** en 131 dias 9/12/2023**; LOTE No. 5 LUMINICA, GRADERIAS, VESTURARIO, BAÑOS EN EL ESTADIO DE PUERTO CASADO, CONTRATO 11/2021** en 131 dias al 9/12/2023**; LOTE 6. SALA DE INTERNACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CASADO, CONTRATO 10/2021** en 131 dias al 9/12/2023". ----
---

Art. 2° AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, la suscripción de la Adenda correspondiente.

Art. 3° COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNADOR
Alto Paraguay

Ricardo Duarte Filho
Gobernador
XVII Departamento de Alto Paraguay