087 (ochenta y siete)

CONSORCIO D-R COSTANERA
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 e/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 673 175 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 14215853
Inicio Vigencia 22/07/2020
Fin Vigencia 31/07/2021
R.U.C.: 80091509 - 7
FACTURA
001-001-0000518

Nº 001-001-0000518

Fecha 16 DE DICIEMBRE de 20 20

Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°351/2015 LLAMADO MOPC N°52/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°56 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA	4.881.469.650			
	Monto de ajustes	671.255.311			
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA	5.552.724.961			
	Devolucion de anticipo	-488.148.965			
	Retencion de Garantia	-277.638.248			
	Total con IVA	4.786.941.747			
SUB TOTALES			0,00	0,00	4.786.941.747,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 4.786.941.747,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0,00 10%: 435.176.522,00 TOTAL IVA: 435.176.522,00

HAB. Nº 1008 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte.

COD. 53532020

CONTRATISTA CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UEP FOCEM CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 Longitud Total: 11,050 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 56 Mes/Año: Diciembre/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	/	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 361.575.154.613	PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 422.682.951.234	PLAZO C.M. 4:	63 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	1,98 %	98,40 %
Avance ejecutado	1,62 %	100,38 %
Teórico	1,62 %	100,54 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 MOVIMIENTO DE SUELOS											67,58 %
1.1 Terraplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
1.2 Drenes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
1.3 Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	–	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	–	300.317.973
1.4 Protección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
1.5 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.6 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
1.7 Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.8 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
1.9 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
1.10 Instrumentación y control geotécnico - Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
1.11 Pedraplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
1.12 Pedraplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
1.13 Protección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											119.321.912.541
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									80.635.131.248	0	80.635.131.248
2 MOVIMIENTO DE SUELO											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

17.2.1 Piso de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor superficial, espesor 0,12 mts., antideslizante de acuerdo a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	3.453,48	300,00	3.753,48	42,32 %	171.024	590.627.963	51.307.200	641.935.163
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**6.362.653.204**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**799.109.972**	**217.163.012**	**1.016.272.984**
18 TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											**0,00 %**
18.1 Traslado de Pórtico	gl	1,00	1,00	–	–	–	0,00 %	364.150.351	–	–	–
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**364.150.351**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**0**	**0**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**325.092.087.082**	**5.330.570.188**	**330.422.657.270**
IVA (10%)									**32.509.208.708**	**533.057.019**	**33.042.265.727**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**357.601.295.790**	**5.863.627.207**	**363.464.922.997**

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 56 Mes/Año: Diciembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1, 98 %	98, 40 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 62 %	100, 38 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 62 %	100, 54 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	335.738.930.353	56.236.270.834
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	329.875.303.146	55.254.113.277
	3. Monto de los trabajos del mes	5.863.627.207	982.157.557
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	5.863.627.207	982.157.557

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	5.863.627.207	982.157.557
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	806.312.686	135.057.375
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	6.669.939.893	1.117.214.932
	5. Devolución de anticipo (10%)	-586.362.721	-98.215.756
	6. Retención de garantía (5%)	-333.496.995	-55.860.747
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	5.750.080.177	1.018.999.176
	9. Ajuste por redondeo		-55.860.746
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	5.750.080.177	963.138.430
	11. Son guaranies: Novecientos sesenta y tres millones ciento treinta y ocho mil cuatrocientos treinta		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 56 **Mes/Año:** Diciembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1,98 %	98,40 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,62 %	100,38 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,62 %	100,54 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	33.164.043.886	5.554.977.351
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	586.362.721	98.215.756
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	33.750.406.607	5.653.193.107
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.407.108.854	403.190.733
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	1.765.135.690	295.660.228
	3. Monto acumulado	1.765.135.690	295.660.228
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Retenciones del mes	333.496.995	55.860.747
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	17.689.036.760	2.962.913.657
	3. Devolución de retenciones	-333.496.995	-55.860.747
	4. Retenciones acumuladas	18.022.533.755	3.018.774.404
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Ajustes del mes	806.312.686	135.057.375
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	26.908.782.918	4.507.221.139
	4. Ajustes acumulados	27.715.095.604	4.642.278.514
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	335.738.930.353	56.236.270.834
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.765.135.690	295.660.228
	4. Saldo del anticipo	2.407.108.854	403.190.733
	5. Ajustes acumulados	27.715.095.604	4.642.278.514
	6. Retenciones acumuladas	18.022.533.755	3.018.774.404
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	349.603.736.746	58.558.625.905

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 56 Mes/Año: Diciembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1, 98 %	98, 40 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 62 %	100, 38 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 62 %	100, 54 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	335.738.930.352	279.502.659.518
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	329.875.303.145	274.621.189.868
	3. Monto de los trabajos del mes	5.863.627.207	4.881.469.650
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	5.863.627.207	4.881.469.650

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	5.863.627.207	4.881.469.650
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	806.312.686	671.255.311
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	6.669.939.893	5.552.724.961
	5. Devolución de anticipo (10%)	-586.362.721	-488.146.965
	6. Retención de garantía (5%)	-333.496.995	-277.636.248
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	5.750.080.177	4.786.941.748
	9. Ajuste por redondeo		-1
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	5.750.080.177	4.786.941.747
	11. Son guaranies: Cuatro mil setecientos ochenta y seis millones novecientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta y siete		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 56 Mes/Año: Diciembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1,98 %	98,40 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,62 %	100,38 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,62 %	100,54 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

		TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	**ANTICIPO**		
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA Inc.)	33.164.043.886	27.609.066.535
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA Inc.)	586.362.721	488.146.965
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	33.750.406.607	8.097.213.500
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.407.108.854	2.003.918.121
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	1.765.135.690	1.469.475.462
	3. Monto acumulado	1.765.135.690	1.469.475.462
III	**RETENCIONES**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Retenciones del mes	333.496.995	277.636.248
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	17.927.461.092	14.924.611.359
	3. Devolución de retenciones	0	0
	4. Retenciones acumuladas	18.260.958.087	15.202.247.607
IV	**AJUSTES**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Ajustes del mes	806.312.686	671.255.311
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	26.908.782.918	22.401.561.779
	4. Ajustes acumulados	27.715.095.604	23.072.817.090
V	**PENALIZACION**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	335.738.930.352	279.502.659.518
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.765.135.690	1.469.475.462
	4. Saldo del anticipo	2.407.108.854	2.003.918.121
	5. Ajustes acumulados	27.715.095.604	23.072.817.090
	6. Retenciones acumuladas	18.260.958.087	15.202.247.607
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	349.365.312.413	290.846.622.584

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 6872/2021

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
MATHIAS JAUREJUI

TELEFONO:
0983 259 912

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N° 57 DE ENE/21. FONDO EXTERNO. LLAMADO MOPC N°52/2015

FACTURA: Nro. 521 **Monto: G$.** 2.106.151.706

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

RSUAREZ 16/02/2021 14:38:06

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONSORCIO D-R COSTANERA

Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 e/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 673 175 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 14215853
Inicio Vigencia 22/07/2020
Fin Vigencia 31/07/2021

R.U.C.: 80091509 - 7

FACTURA

001-001-0000521

Nº 001-001-0000521

echa 04 DE FEBRERO de 20 21

eñor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

irección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

ondición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

lota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 38/ 2015 LLAMADO MOPC Nº 52/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9, CERTIFICADO Nº 57 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 FONDO EXTERNO Gs. Monto contrato trabajos con IVA 2.007.166.216 Monto de ajustes del mes con IVA 319.455.307 Reajuste por de reajuste 31.239.921 Sub Total con IVA 2.428.334.445 Devolución de anticipo -290.718.992 Retención de Garantía -242.414.246 Total con IVA 2.195.151.706		0,00	0,00	2.195.151.706,00
UB TOTALES			0,00	0,00	2.195.151.706,00

OTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 2.195.151.706,00

COD. 2632021

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UEP FOCEM CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
CONSORCIO D-R COSTANERA TRUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 Longitud Total: 11,050 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 57 Mes/Año: Enero/2021

RESOL. MINISTERIAL N°: /
FECHA DE CONTRATO: 20/11/2015
MONTO ORIGINAL(Con IVA): Gs 361.575.154.613
MONTO C.M. 4 (Con IVA): Gs 422.682.951.234

FECHA PRESENTACION DE OFERTA:
ORDEN DE INICIO: 27/05/2016
PLAZO ORIGINAL: 30 Meses
PLAZO C.M. 4: 63 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	1,68 %	100,08 %
Avance ejecutado	0,74 %	101,12 %
Teórico	0,82 %	101,36 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
IMIENTO DE SUELOS											67,58 %
aplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
nes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
bastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	–	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	–	300.317.973
ección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
rumentación y control geotécnico - metro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
rumentación y control geotécnico - metro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
rumentación y control geotécnico - etro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
rumentación y control geotécnico - res de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
rumentación y control geotécnico - res de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
strumentación y control geotécnico - metro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
draplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
draplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
otección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
						TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES					119.321.912.541
IMIENTO DE SUELO						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			80.635.131.248	0	80.635.131.248
											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

078 (setenta y ocho)

17.2.1 Piso de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor superficial, espesor 0,12 mts., antideslizante de acuerdo a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	3.753,48	360,00	4.113,48	46.38 %	171.024	641.935.163	61.568.640	703.503.803
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.362.653.204
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1.016.272.984	143.405.640	1.159.678.624
18 TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											0,00 %
18.1 Traslado de Pórtico	gl	1,00	1,00	--	--	--	0,00 %	364.150.351	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											364.150.351
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									330.422.657.270	2.419.812.136	332.842.469.406
IVA (10%)									33.042.265.727	241.981.214	33.284.246.941
TOTAL GENERAL (CON IVA)									363.464.922.997	2.661.793.350	366.126.716.347

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY Nº 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado Nº: 57 Mes/Año: Enero/2021

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613
PLAZO C.M. 4:	63 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif.	1, 68 %	100, 08 %
Avance ejecutado	0, 74 %	101, 12 %
Teórico	0, 82 %	101, 36 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	338.400.723.702	281.718.602.482
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	335.738.930.352	279.502.659.518
	3. Monto de los trabajos del mes	2.661.793.350	2.215.942.964
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-250.754.409	-208.753.045
	6. Certificado del mes	2.411.038.941	2.007.189.918

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	2.411.038.941	2.007.189.918
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	444.271.036	369.855.637
	3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:53 - Septiembre/2020)	61.548.818	51.239.391
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	2.916.858.795	2.428.284.946
	5. Devolución de anticipo (10%)	-241.103.894	-200.718.992
	6. Retención de garantía (5%)	-145.842.940	-121.414.248
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	2.529.911.961	2.106.151.706
	9. Ajuste por redondeo		2
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	2.529.911.961	2.106.151.708
	11. Son guaranies: Dos mil ciento seis millones ciento cincuenta y un mil setecientos ocho		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 57 Mes/Año: Enero/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1,68 %	100,08 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	0,74 %	101,12 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	0,82 %	101,36 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	33.750.406.607	28.097.213.500
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	241.103.894	200.718.992
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	33.991.510.501	28.297.932.492
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.166.004.960	1.803.199.129
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Monto del mes	-250.754.409	-208.753.045
	2. Monto acumulado anterior	1.765.135.690	1.469.475.462
	3. Monto acumulado	1.514.381.281	1.260.722.416
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Retenciones del mes	145.842.940	121.414.248
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	18.260.958.087	15.202.247.607
	3. Devolución de retenciones	0	0
	4. Retenciones acumuladas	18.406.801.027	15.323.661.855
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Ajustes del mes	444.271.036	369.855.637
	2. Regularizacion de reajuste	61.548.818	51.239.391
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	27.715.095.604	23.072.817.090
	4. Ajustes acumulados	28.220.915.458	23.493.912.119
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	338.400.723.702	281.718.602.482
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.514.381.281	1.260.722.416
	4. Saldo del anticipo	2.166.004.960	1.803.199.129
	5. Ajustes acumulados	28.220.915.458	23.493.912.119
	6. Retenciones acumuladas	18.406.801.027	15.323.661.855
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	351.895.224.374	292.952.774.291

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 57 Mes/Año: Enero/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1, 68 %	100, 08 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	0, 74 %	101, 12 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	0, 82 %	101, 36 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	338.400.723.703	56.682.121.220
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	335.738.930.353	56.236.270.834
	3. Monto de los trabajos del mes	2.661.793.350	445.850.386
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-250.754.409	-42.001.364
	6. Certificado del mes	2.411.038.941	403.849.023

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	2.411.038.941	403.849.023
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	444.271.036	74.415.399
	3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:53 - Septiembre/2020)	61.548.818	10.309.427
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	2.916.858.795	488.573.849
	5. Devolución de anticipo (10%)	-241.103.894	-40.384.902
	6. Retención de garantía (5%)	-145.842.940	-24.428.692
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	2.529.911.961	448.188.947
	9. Ajuste por redondeo		-24.428.694
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	2.529.911.961	423.760.253
	11. Son guaranies: Cuatrocientos veintitrés millones setecientos sesenta mil doscientos cincuenta y tres		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 57 **Mes/Año:** Enero/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1,68 %	100,08 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	0,74 %	101,12 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	0,82 %	101,36 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	33.750.406.607	5.653.193.107
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	241.103.894	40.384.902
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	33.991.510.501	5.693.578.009
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	2.166.004.960	362.805.831
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
II	1. Monto del mes	-250.754.409	-42.001.364
	2. Monto acumulado anterior	1.765.135.690	295.660.228
	3. Monto acumulado	1.514.381.281	253.658.865
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	145.842.940	24.428.692
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	18.022.533.755	3.018.774.404
	3. Devolución de retenciones	-145.842.940	-24.428.692
	4. Retenciones acumuladas	18.168.376.695	3.043.203.096
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	444.271.036	74.415.399
	2. Regularizacion de reajuste	61.548.818	10.309.427
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	27.715.095.604	4.642.278.514
	4. Ajustes acumulados	28.220.915.458	4.727.003.339
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	338.400.723.703	56.682.121.220
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.514.381.281	253.658.865
	4. Saldo del anticipo	2.166.004.960	362.805.831
	5. Ajustes acumulados	28.220.915.458	4.727.003.339
	6. Retenciones acumuladas	18.168.376.695	3.043.203.096
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	352.133.648.707	58.982.386.159

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 9968/2021

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
MATHIAS JAUREGUI

TELEFONO:
0983 259 912

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERITFICADO N° 58 DE FEB/2021. FONDO EXTERNO. LLAMADO MOPC N° 52/2015

FACTURA: Nro	Monto: GS.
524	3.211.933.515

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

SARDIAN 06/03/2021 13:10:11

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONSORCIO D-R COSTANERA
Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 e/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 673 175 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 14215853 *071 (setenta y un)*
Inicio Vigencia 22/07/2020
Fin Vigencia 31/07/2021

R.U.C.: 80091509 - 7

FACTURA

001-001-0000524

Nº 001-001-0000524

Fecha	26 DE FEBRERO	de 20	21
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐X		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°351/2015 LLAMADO MOPC N°52/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°58 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 FONDO EXTERNO Gs. Monto por los trabajos con IVA 3.340.974.195 Monto de ajustes 391.689.347 Otros ajustes —— Sub Total con IVA 3.732.664.142 Devolucion de anticipo -334.897.420 Retencion de Garantia -186.633.207 Total con IVA 3.211.933.515		0,00	0,00	3.211.933.515,00
	SUB TOTALES		0,00	0,00	3.211.933.515,00
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: TRES MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE				3.211.933.515,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 291.993.956,00 *TOTAL IVA:* 291.993.956,00

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
100 FC - 501 al 600 - 07/2020 - Gral. Bruguez c/ Gervacio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 526

ORIGINAL (Blanco): Cliente - **1ª COPIA (Celeste):** Archivo Tributario - **2ª COPIA (Rosado):** Cta. Cte. - **3ª COPIA (Verde):** CONTABILIDAD - **4ª COPIA (Amarillo):** Talón

COD. 5482021

CONTRATISTA
NSORCIO D-R COSTANERA

JPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO
Tel: 021-440-192
Email: cddsa@cddsa.com

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UEP FOCEM
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015

FISCALIZACIÓN: MOPC
Tel:

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9
Longitud Total: 11,050 Km

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 58
Mes/Año: Febrero/2021

RESOL. MINISTERIAL N°: /
FECHA DE CONTRATO: 20/11/2015
MONTO ORIGINAL(Con IVA): Gs 361.575.154.613
MONTO C.M. 4 (Con IVA): Gs 422.682.951.234

FECHA PRESENTACION DE OFERTA:
ORDEN DE INICIO: 27/05/2016
PLAZO ORIGINAL: 30 Meses
PLAZO C.M. 4: 63 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	1,20 %	101,28 %
Avance ejecutado	1,11 %	102,23 %
Teórico	1,11 %	102,47 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
IIENTO DE SUELOS											
ıplén por refúlado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	--	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	--	50.970.041.709
s verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	--	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	--	3.136.773.184
stado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	--	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	--	300.317.973
:ción permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	--	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	--	24.585.933.159
mentación y control geotécnico - tro	und	9,00	0,00	--	--	--	0,00 %	4.720.468	--	--	--
mentación y control geotécnico - tro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	--	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	--	250.184.804
mentación y control geotécnico - o de tubo abierto	und	9,00	39,00	--	--	--	0,00 %	4.720.468	--	--	--
mentación y control geotécnico - s de presión de poros	und	10,00	0,00	--	--	--	0,00 %	9.440.935	--	--	--
mentación y control geotécnico - s de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	--	--	--	0,00 %	16.858.813	--	--	--
umentación y control geotécnico - tro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	--	--	--	0,00 %	7.417.878	--	--	--
aplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	--	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	--	90.983.809
aplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	--	--	--	0,00 %	188.984	--	--	--
ección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	--	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	--	1.300.896.610
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											119.321.912.541
IIENTO DE SUELO — **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**									80.635.131.248	0	80.635.131.248
											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

070 (setenta)

so de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor al, espesor 0,12 mts., antideslizante de a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	4.113,48	215,55	4.329,03	48,81 %	171.024	703.503.803	36.864.223	740.368.026
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.362.653.204
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1.159.678.624	44.951.588	1.204.630.212
LADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											0,00 %
lado de Pórtico	gl	1,00	1,00	--	--	--	0,00 %	364.150.351	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											364.150.351
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									332.842.469.406	3.648.347.469	336.490.816.875
IVA (10%)									33.284.246.941	364.834.747	33.649.081.688
TOTAL GENERAL (CON IVA)									366.126.716.347	4.013.182.216	370.139.898.563

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 58 **Mes/Año:** Febrero/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1, 20 %	101, 28 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 11 %	102, 23 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 11 %	102, 47 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	342.413.905.918	285.059.576.677
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	38.400.723.702	281.718.602.482
	3. Monto de los trabajos del mes	4.013.182.216	3.340.974.195
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	4.013.182.216	3.340.974.195

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	4.013.182.216	3.340.974.195
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	470.498.435	391.689.947
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	4.483.680.651	3.732.664.142
	5. Devolución de anticipo (10%)	-401.318.222	-334.097.420
	6. Retención de garantía (5%)	-224.184.033	-186.633.207
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	3.858.178.396	3.211.933.515
	9. Son guaranies: Tres mil doscientos once millones novecientos treinta y tres mil quinientos quince		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 58 **Mes/Año:** Febrero/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1,20 %	101,28 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,11 %	102,23 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,11 %	102,47 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	33.991.510.501	28.297.932.492
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	401.318.222	334.097.420
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	34.392.828.723	28.632.029.912
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	1.764.686.738	1.469.101.709
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83,25% (Gs)**
II	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	1.514.381.281	1.260.722.416
	3. Monto acumulado	1.514.381.281	1.260.722.416
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	224.184.033	186.633.207
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	18.406.801.027	15.323.661.855
	3. Devolución de retenciones	0	0
	4. Retenciones acumuladas	18.630.985.060	15.510.295.062
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	470.498.435	391.689.947
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	28.220.915.458	23.493.912.119
	4. Ajustes acumulados	28.691.413.893	23.885.602.066
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	342.413.905.918	285.059.576.677
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.514.381.281	1.260.722.416
	4. Saldo del anticipo	1.764.686.738	1.469.101.709
	5. Ajustes acumulados	28.691.413.893	23.885.602.066
	6. Retenciones acumuladas	18.630.985.060	15.510.295.062
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	355.753.402.770	296.164.707.806

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 58 Mes/Año: Febrero/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1, 20 %	101, 28 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1, 11 %	102, 23 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1, 11 %	102, 47 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	342.413.905.919	57.354.329.241
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	338.400.723.703	56.682.121.220
	3. Monto de los trabajos del mes	4.013.182.216	672.208.021
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	4.013.182.216	672.208.021

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	4.013.182.216	672.208.021
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	470.498.435	78.808.488
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	4.483.680.651	751.016.509
	5. Devolución de anticipo (10%)	-401.318.222	-67.220.802
	6. Retención de garantía (5%)	-224.184.033	-37.550.826
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	3.858.178.396	683.795.707
	9. Ajuste por redondeo		-37.550.826
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	3.858.178.396	646.244.881
	11. Son guaranies: Seiscientos cuarenta y seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y uno		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 58 Mes/Año: Febrero/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1,20 %	101,28 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,11 %	102,23 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,11 %	102,47 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	33.991.510.501	5.693.578.009
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	401.318.222	67.220.802
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	34.392.828.723	5.760.798.811
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	1.764.686.738	295.585.029
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
II	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	1.514.381.281	253.658.865
	3. Monto acumulado	1.514.381.281	253.658.865
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	224.184.033	37.550.826
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	18.168.376.695	3.043.203.096
	3. Devolución de retenciones	-224.184.033	-37.550.826
	4. Retenciones acumuladas	18.392.560.728	3.080.753.922
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	470.498.435	78.808.488
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	28.220.915.458	4.727.003.339
	4. Ajustes acumulados	28.691.413.893	4.805.811.827
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	342.413.905.919	57.354.329.241
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.514.381.281	253.658.865
	4. Saldo del anticipo	1.764.686.738	295.585.029
	5. Ajustes acumulados	28.691.413.893	4.805.811.827
	6. Retenciones acumuladas	8.392.560.728	3.080.753.922
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	355.991.827.103	59.628.631.040

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 14294/2021

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
OSMAR BATTE

TELEFONO:
021 673 175

CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N°59 DE MAR/21. FONDO EXTERNO. LLAMADO MOPC N°71/2019

FACTURA: Nro.	Monto: GS.
530	3.752.258.387

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

SARDIAN 06/04/2021 09:00:38

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONSORCIO D-R COSTANERA

Empresa Constructora

iadores del Chaco Nº 3802 e/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 673 175 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 14215853
Inicio Vigencia 22/07/2020
Fin Vigencia 31/07/2021
R.U.C.: 80091509 - 7
FACTURA
001-001-0000530 –
Nº 001-001-0000530

ıa 25 DE MARZO de 20 21

or(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

cción: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

dición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐

a de Remisión Nº: Fecha:

NTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°35 / 2015 LLAMADO MOPC N°52/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°59 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		0,00	0,00	3.752.258.387,00

FONDO EXTERNO Gs.

Monto por los trabajos con IVA	3.893.345.586
Monto de ajustes	446.225.937
Otros ajustes	
Sub Total con IVA	4.339.571.523
Devolución de anticipo	-389.334.086
Retencion de Garantía	-217.978.552
Total con IVA	3.732.258.387

B TOTALES	0,00	0,00	3.752.258.387,00

TAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 3.752.258.387,00

COD. 8812021

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UEP FOCEM CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015	FISCALIZACIÓN: MOPC
CONSORCIO D-R COSTANERA JRUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 Longitud Total: 11,050 Km	Tel: - CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 59 Mes/Año: Marzo/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	/	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 361.575.154.613	PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 422.682.951.234	PLAZO C.M. 4:	63 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	1,34 %	102,62 %
Avance ejecutado	1,29 %	103,52 %
Teórico	1,29 %	103,76 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
IMIENTO DE SUELOS											67,58 %
raplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
nes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
pastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	–	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	–	300.317.973
tección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
rumentación y control geotécnico - netro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
rumentación y control geotécnico - netro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
rumentación y control geotécnico - etro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
rumentación y control geotécnico - res de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
rumentación y control geotécnico - res de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
strumentación y control geotécnico - netro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
draplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
draplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
otección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
				TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES							119.321.912.541
IMIENTO DE SUELO						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			80.635.131.248	0	80.635.131.248
											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

062 (sesenta y dos)

so de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor al, espesor 0,12 mts., antideslizante de a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	4.329,03	-133,10	4.195,93	47,31 %	171.024	740.368.026	-22.763.294	717.604.732
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.362.653.204
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1.204.630.212	68.015.424	1.272.645.636
LADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											0,00 %
slado de Pórtico	gl	1,00	1,00	–	–	–	0,00 %	364.150.351	–	–	–
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											364.150.351
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									336.490.816.875	4.251.538.669	340.742.355.545
IVA (10%)									33.649.081.688	425.153.867	34.074.235.554
TOTAL GENERAL (CON IVA)									370.139.898.563	4.676.692.536	374.816.591.099

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 59 **Mes/Año:** Marzo/2021

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613
PLAZO C.M. 4:	63 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif.	1, 34 %	102, 62 %
Avance ejecutado	1, 29 %	103, 52 %
Teórico	1, 29 %	103, 76 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	347.090.598.455	58.137.675.241
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	342.413.905.919	57.354.329.241
	3. Monto de los trabajos del mes	4.676.692.536	783.346.000
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	4.676.692.536	783.346.000

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	4.676.692.536	783.346.000
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	560.030.134	93.805.047
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	5.236.722.670	877.151.047
	5. Devolución de anticipo (10%)	-467.669.254	-78.334.600
	6. Retención de garantía (5%)	-261.836.134	-43.857.552
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	4.507.217.282	798.816.447
	9. Ajuste por redondeo		-43.857.552
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	4.507.217.282	754.958.895
	11. Son guaraníes: Setecientos cincuenta y cuatro millones novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 59 **Mes/Año:** Marzo/2021

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613
PLAZO C.M. 4:	63 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif.	1, 34 %	102, 62 %
Avance ejecutado	1, 29 %	103, 52 %
Teórico	1, 29 %	103, 76 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	347.090.598.454	288.952.923.213
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	342.413.905.918	285.059.576.677
	3. Monto de los trabajos del mes	4.676.692.536	3.893.346.536
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	4.676.692.536	3.893.346.536

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	4.676.692.536	3.893.346.536
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	560.030.134	466.225.087
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	5.236.722.670	4.359.571.623
	5. Devolución de anticipo (10%)	-467.669.254	-389.334.654
	6. Retención de garantía (5%)	-261.836.134	-217.978.582
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	4.507.217.282	3.752.258.387
	9. Son guaranies: Tres mil setecientos cincuenta y dos millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y siete		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 59 Mes/Año: Marzo/2021

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613
PLAZO C.M. 4:	63 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	1,34 %	102,62 %
Avance ejecutado	1,29 %	103,52 %
Teórico	1,29 %	103,76 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	34.392.828.723	5.760.798.811
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	467.669.254	78.334.600
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	34.860.497.977	5.839.133.411
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	1.297.017.484	217.250.429
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
II	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	1.514.381.281	253.658.865
	3. Monto acumulado	1.514.381.281	253.658.865
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	261.836.134	43.857.552
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	18.392.560.728	3.080.753.922
	3. Devolución de retenciones	-261.836.134	-43.857.552
	4. Retenciones acumuladas	18.654.396.862	3.124.611.474
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	560.030.134	93.805.047
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	28.691.413.893	4.805.811.827
	4. Ajustes acumulados	29.251.444.027	4.899.616.875
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	347.090.598.455	58.137.675.241
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.514.381.281	253.658.865
	4. Saldo del anticipo	1.297.017.484	217.250.429
	5. Ajustes acumulados	29.251.444.027	4.899.616.875
	6. Retenciones acumuladas	18.654.396.862	3.124.611.474
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	360.499.044.385	60.383.589.936

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 59 Mes/Año: Marzo/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	1,34 %	102,62 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	1,29 %	103,52 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	1,29 %	103,76 %
PLAZO C.M. 4:	63 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

		TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	**ANTICIPO**		
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	34.392.828.723	28.632.029.912
	3. Devolución del Anticipo del presente certif.(IVA inc.)	467.669.254	389.334.654
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	34.860.497.977	29.021.364.566
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	1.297.017.484	1.079.767.055
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	1.514.381.281	1.260.722.416
	3. Monto acumulado	1.514.381.281	1.260.722.416
III	**RETENCIONES**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Retenciones del mes	261.836.134	217.978.582
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	18.630.985.060	15.510.295.062
	3. Devolución de retenciones	0	0
	4. Retenciones acumuladas	18.892.821.194	15.728.273.644
IV	**AJUSTES**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Ajustes del mes	560.030.134	466.225.087
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	28.691.413.893	23.885.602.066
	4. Ajustes acumulados	29.251.444.027	24.351.827.152
V	**PENALIZACION**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	347.090.598.454	288.952.923.213
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	1.514.381.281	1.260.722.416
	4. Saldo del anticipo	1.297.017.484	1.079.767.055
	5. Ajustes acumulados	29.251.444.027	24.351.827.152
	6. Retenciones acumuladas	18.892.821.194	15.728.273.644
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	360.260.620.052	299.916.966.192

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TECNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

ING. MANUEL IBARROLA
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES # GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 20100/2021

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
OSMAR BATTE
TELEFONO:
021673175

CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO
REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N°60 DE ABR/21. FONDO EXTERNO. LLAMADO MOPC N°52/2015

FACTURA: Nro. 532 **Monto: GS.** 5.935.614.742

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
SARDIAN 12/05/2021 12:23:56

CONSULTA AL: 021-4148000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"