5.2	Reparaciones de contrapisos y veredas a reparar								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
5.2	Reparaciones de contrapisos y veredas a reparar								25,00%	19,32%	14,77%	19,32%	6,80%	14,79%				
5.2	**Reparaciones de contrapisos y veredas a reparar**										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
5.3	Vereda de adoquín de hormigón, incluye cama de arena								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
5.3	Vereda de adoquín de hormigón, incluye cama de arena								25,00%	19,32%	14,77%	19,32%	6,80%	14,79%				
5.3	**Vereda de adoquín de hormigón, incluye cama de arena**										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
5.4	Línea de adoquín táctil amarillo para línea en veredas, incluye cama de arena								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
5.4	Línea de adoquín táctil amarillo para línea en veredas, incluye cama de arena								25,00%	19,32%	14,77%	19,32%	6,80%	14,79%				
5.4	**Línea de adoquín táctil amarillo para línea en veredas, incluye cama de arena**										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
5.5	Cordón de hormigón simple para adoquinados								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
5.5	Cordón de hormigón simple para adoquinados								25,00%	19,32%	14,77%	19,32%	6,80%	14,79%				
5.5	**Cordón de hormigón simple para adoquinados**										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
5.6	Piedra tallada								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
5.6	Piedra tallada								25,00%	19,32%	14,77%	19,32%	6,80%	14,79%				
5.6	**Piedra tallada**										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
5.7	Rampa de discapacitados de hormigón in situ								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
5.7	Rampa de discapacitados de hormigón in situ								25,00%	19,32%	14,77%	19,32%	6,80%	14,79%				
5.7	**Rampa de discapacitados de hormigón in situ**										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
5.9	Línea de baldosa calcárea táctil para sendero								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
5.9	Línea de baldosa calcárea táctil para sendero								25,00%	19,32%	14,77%	19,32%	6,80%	14,79%				
5.9	**Línea de baldosa calcárea táctil para sendero**										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
6	**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: DEMARCACIÓN**																	
6.1	Pintrura termoplástica para líneas de división de carriles											50,00%	50,00%					
6.1	Pintrura termoplástica para líneas de división de carriles												50,00%	50,00%				
6.1	**Pintrura termoplástica para líneas de división de carriles**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6.2	Pintura termoplástica para cebreados, líneas especiales y pictogramas											50,00%	50,00%					
6.2	Pintura termoplástica para cebreados, líneas especiales y pictogramas												50,00%	50,00%				
6.2	**Pintura termoplástica para cebreados, líneas especiales y pictogramas**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

348
(Trescientos cuarenta y ocho)

6.3	Tacha Reflectiva											50,00%	50,00%				
6.3	Tacha Reflectiva												50,00%	50,00%			
6.3	**Tacha Reflectiva**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
6.4	Tacha Plana en Circuitos de motos											50,00%	50,00%				
6.4	Tacha Plana en Circuitos de motos												50,00%	50,00%			
6.4	**Tacha Plana en Circuitos de motos**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
6.5	Tachon Reflectivo (de 25x12x5 cm)											50,00%	50,00%				
6.5	Tachon Reflectivo (de 25x12x5 cm)												50,00%	50,00%			
6.5	**Tachon Reflectivo (de 25x12x5 cm)**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
7	SEÑALIZACIÓN VERTICAL: CARTELERÍA																
7.1	Señalización vertical letreros varios								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
7.1	Señalización vertical letreros varios										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
7.1	**Señalización vertical letreros varios**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
7.2	Pórtico de Señalización								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
7.2	Pórtico de Señalización										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
7.2	**Pórtico de Señalización**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
8	ILUMINACION																
8.1	Luminaria											50,00%	50,00%				
8.1	Luminaria												50,00%	50,00%			
8.1	**Luminaria**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
8.2	Alimentación eléctrica											50,00%	50,00%				
8.2	Alimentación eléctrica												50,00%	50,00%			
8.2	**Alimentación eléctrica**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
8.3	Puesta a tierra											50,00%	50,00%				
8.3	Puesta a tierra												50,00%	50,00%			
8.3	**Puesta a tierra**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9	VARIOS																
9.1	Bolardos									50,00%	50,00%						
9.1	Bolardos												50,00%	50,00%			
9.1	**Bolardos**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9.2	Reja rebatible galvanizada de 30 cm de ancho, en calzada									50,00%	50,00%						
9.2	Reja rebatible galvanizada de 30 cm de ancho, en calzada												50,00%	50,00%			
9.2	**Reja rebatible galvanizada de 30 cm de ancho, en calzada**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9.4	Defensa metálica tipo flexbeam										50,00%	50,00%					
9.4	Defensa metálica tipo flexbeam												50,00%	50,00%			
9.4	**Defensa metálica tipo flexbeam**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9.5	Terminales de defensas metálica											100,00%					
9.5	Terminales de defensas metálica													100,00%			
9.5	**Terminales de defensas metálica**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9.6	Barandas para senderos peatonales										50,00%	50,00%					
9.6	Barandas para senderos peatonales												50,00%	50,00%			
9.6	**Barandas para senderos peatonales**													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

347
(Trescientos cuarenta y siete)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

10	**PARQUIZACIÓN**																
10.2	Provisión y colocación de enredaderas "Santa Rita"											50,00%	50,00%				
10.2	Provisión y colocación de enredaderas "Santa Rita"												50,00%	50,00%			
10.2	Provisión y colocación de enredaderas "Santa Rita"													**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
10.3	Provisión y colocación de enredaderas "Jazmin del cielo"											50,00%	50,00%				
10.3	Provisión y colocación de enredaderas "Jazmin del cielo"												50,00%	50,00%			
10.3	**Provisión y colocación de enredaderas "Jazmin del cielo"**													**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
10.4	Provisión y colocación de "Durantas"											50,00%	50,00%				
10.4	Provisión y colocación de "Durantas"												50,00%	50,00%			
10.4	**Provisión y colocación de "Durantas"**													**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
10.5	Poda de árboles										50,00%	50,00%					
10.5	Poda de árboles												50,00%	50,00%			
10.5	**Poda de árboles**													**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
10.6	Provisión y colocación de césped											50,00%	50,00%				
10.6	Provisión y colocación de césped												50,00%	50,00%			
10.6	**Provisión y colocación de césped**													**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
10.7	Relleno con tierra vegetal en canteros nuevos											50,00%	50,000%				
10.7	Relleno con tierra vegetal en canteros nuevos												50,00%	50,00%			
10.7	**Relleno con tierra vegetal en canteros nuevos**													**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**
12	Plan Comunicacional	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
12	Plan Comunicacional	8,33%	8,33%	5,68%	6,06%	8,33%	7,20%	8,33%	8,33%	6,44%	4,92%	6,44%	7,20%	**14,39%**			
12	**Plan Comunicacional**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**11,76%**
13	Instalaciones y Servicios Especializados	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
13	Instalaciones y Servicios Especializados	8,33%	8,33%	5,68%	6,06%	8,33%	7,20%	8,33%	8,33%	6,44%	5,68%	8,33%	8,33%	10,61%			
13	**Instalaciones y Servicios Especializados**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**5,88%**	**11,76%**

346
(Trescientos cuarenta y seis)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

	ITEMS NUEVOS																
14.1	Alcantarillas celular simple 1,0 x1,0										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
14.2	Alcantarillas celular simple 1,5 x 1,5										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
14.3	Alcantarillas tubular simple Ø 0,80										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
14.4	Cabeceras de Alcantarilla celular 1,5x1,5										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
14.5	Cabeceras de Alcantarilla celular 1,00x1,00										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
14.6	Cabeceras de Alcantarilla tubular de Ø 0,80m										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
14.7	Cuneta revestida con concreto													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
14.8	Losa e. 15 cm, portillón fck 210													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
14.9	Remosión y traslado de columnas del servicio público										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
15.0	Porton de acceso a Escuela 4 de Mayo													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
15.1	Reconstrucción de empedrado en bordes de veredas										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
15.2	Pavimento tipo empedrado en colectora nueva										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
15.3	Badén de H° Armado										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
15.4	Caseta de resguardo peatonal										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
15.5	Construcción de red de agua en colectora a habilitar										10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%
15.6	Provision de insumos para campaña de Seguridad Vial para escolares															50,00%	50,00%

PORCENTAJE PROGRAMADO MENSUAL CONTRACTUAL	1,10%	1,93%	2,10%	5,99%	5,16%	4,98%	5,00%	9,10%	10,46%	21,36%	25,85%	6,97%				
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUM. CONTRACTUAL	1,10%	3,03%	5,13%	11,12%	16,28%	21,26%	26,26%	35,36%	45,82%	67,18%	93,03%	100,00%				
PORCENTAJE PROGRAMADO MENSUAL MODIF (lluvia feb-marz-abril-may-jun-jul-ago-set-oct-nov-dic 2024-ene2025)	1,10%	1,93%	1,43%	4,47%	5,65%	4,40%	5,00%	8,78%	6,07%	6,29%	6,32%	23,30%	25,26%			
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUM. MODIF (lluvia feb-marz-abril-may-jun-jul-ago-set-oct-nov-dic 2024-ene2025)	1,10%	3,03%	4,46%	8,93%	14,58%	18,98%	23,98%	32,76%	38,83%	45,12%	51,44%	74,74%	100,00%			
PORCENTAJE PROGRAMADO POR CONVENIO MODIFICATORIO	1,39%	2,32%	2,43%	3,75%	3,95%	2,82%	2,15%	2,15%	2,03%	4,48%	4,71%	4,71%	16,50%	19,96%	22,74%	23,92%
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUM. CM N°01	1,39%	3,71%	6,14%	9,89%	13,84%	16,66%	18,81%	20,96%	22,99%	27,47%	32,18%	36,89%	53,39%	73,35%	96,09%	120,0%

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

CURVA DE AVANCE FISICO FINANCIERO



Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R L.

344
(Trescientos cuarenta y cuatro)

ANEXO III:

COMPUTO METRICO DE LOS ITEMS MODIFICADOS Y NUEVOS

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
2.1	Demolición y retiro de escombros de elementos lineales de H° (cordón/cordón cuneta/cunetas)	ml													
			03+080	03+180	100								100,00		
			03+190	03+280	90								90,00		
			03+290	03+380	90								90,00		
	Acceso Esc 4 De Mayo				108								108,00		
	ACCESO 1 Esc. Ma Auxililadora				93								93,44		
	ACCESO 1 Esc. Ma Auxililadora				112								112,00		
	ACCESO 2 Esc. Ma Auxililadora				109								109,00		
	ACCESO 2 Esc. Ma Auxililadora				123								122,70		
	Sendero Escolar Ma Auxiliadora				105								104,50		
	Sendero Esc. Col Nac Capiibary				179								179,10		
	Acceso Col Nac. Capiibary				127								127,10		
													1.485,84		1.485,84

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
2.2	Demoliciones y retiro de escombros de veredas existentes	m2													
	No existe variación de este rubro		0+000	04+100											
													-		2.081,40

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
2.3	Demolición de pavimento asfáltico	m2													
	No existe variación de este rubro		0+000	04+100											
													-		1.336,40

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
2.4	Demoliciones de elementos varios de albañilería (incluye elementos de	m3													
	No existe variación de este rubro		0+000	04+100											
													-		40,00

342
(Trescientos cuarenta y dos)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico															
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
2.5	Tocones de árboles a retirar	un													
			00+380		1										
			00+420		1										
			00+560		1										
			00+600		1										
			00+680		1										
			00+760		1										
			01+080		1										
			01+080		12										
			01+120		1										
			01+140		1										
			01+220		2										
			01+340		1										
			01+360		1										
			01+440		2										
			01+460		7										
			01+490		1										
			01+500	01+570	13										
			01+580		2										
			02+080		1										
			02+110		1										
			02+320		1										
			02+760		1										
			03+020		4										
			03+040		2										
			03+060		2										
					62								-		62,00

341

(Trescientos cuarenta y uno)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
3.1	Excavación en general	m3													
	Cantidad Contractual		0+000	4+100						5.776,30			5.776,30		
	Excavación en colectora nueva a habilitar- desmonte ver planilla anexo		0+580	1+180			0,30		3.100,00	930,00			930,00		
													6706,30		6.706,30

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
3.2	Relleno y compactación con suelo seleccionado bajo obra nueva	m3													
	Relleno bajo veredas		0+080	0+180	100	1,40	0,30			42,00			42,00		
	Relleno bajo veredas		0+260	0+400	140	1,40	0,30			58,80			58,80		
	Relleno bajo veredas		0+480	0+540	60	1,40	0,30			25,20			25,20		
	Sendero frente a Col Nac. Capilbary		0+580	0+660	80	1,40	0,30		356,18	106,85			106,85		
	Relleno bajo veredas		1+680	1+780			0,30		337,37	101,21			101,21		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		0+360	LADO ESTE	46,43					26,00			26,00		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		0+500	0+525	25,00					14,00			14,00		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		0+580	0+622	41,80					23,41			23,41		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		0+622	0+635	13,60					11,42			11,42		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		0+640	0+669	28,90					16,18			16,18		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		0+743	0+752	8,70					4,87			4,87		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		0+752	0+773	21,40					11,98			11,98		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		0+773	0+780	6,60					3,70			3,70		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		0+980	1+043	62,50					35,00			35,00		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+050	1+060	10,00					5,60			5,60		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+060	LADO OESTE	21,61					12,21			12,21		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+080	1+180	123,00					68,88			68,88		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+180	1+215	35,00					19,60			19,60		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+215	1+260	45,00					25,20			25,20		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+280	1+360	80,00					44,80			44,80		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+380	1+460	80,00					44,80			44,80		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+480	1+580	100,00					56,00			56,00		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+580	1+658	78,48					43,95			43,95		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+820	1+860	45,93					25,72			25,72		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+820	1+870	49,30					27,61			27,61		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+820	1+824	3,60					2,52			2,52		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+880	1+960	80,00					67,20			67,20		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		1+980	2+080	100,00					84,00			84,00		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+100	2+160	60,00					33,60			33,60		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+160	2+188	28,00					15,68			15,68		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+180	2+260	80,00					44,80			44,80		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+190	2+250	60,00					33,60			33,60		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+280	2+360	80,00					44,80			44,80		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+390	2+432	42,30					35,53			35,53		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+482	2+520	38,80					32,59			32,59		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+520	2+534	acceso								0,00		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+534	2+556	22,00					18,48			18,48		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+556	2+559	acceso								0,00		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+559	2+645	86,00					72,24			72,24		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+645	2+670	acceso								0,00		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+670	2+725	55,00					30,80			30,80		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+725	2+732	7,00					10,78			10,78		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+732	2+760	27,60					15,46			15,46		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+760	2+762	2,50					2,80			2,80		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+762	cabecera	3,44					2,89			2,89		
	Relleno en area de veredas con muro de contención		2+760	2+820	37,00					25,90			25,90		
	Relleno en cabeceras de senderos con adoquín en escalones		0+000	4+100						25,24			25,24		
	Alcantarilla Celular simple 1,00x1,00				24	6,50	0,50			78,00			78,00		
	Alcantarillas celular simple 1,5 x 1,5				7	7,50	0,30			15,75			15,75		
	Alcantarillas tubular simple Ø 0,80				31	8,00	0,80			198,40			198,40		
	Relleno, carga de terraplen en colectora a habilitar		0+580	1+180	450	6,00	0,20			540,00			540,00		
													2.286,06		2.286,06

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

340
(Trescientos cuarenta)

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
3.3	Subrasante mejorada	m3													
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+000	0+100	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+100	0+200	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+200	0+300	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+300	0+400	100		0,20			128,24			25,65		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+400	0+500	100		0,20			58,57			11,71		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+500	0+600	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+600	0+700	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+700	0+800	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+800	0+900	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+900	1+000	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+000	1+100	100		0,20			335,88			67,18		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+100	1+200	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+200	1+300	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+300	1+400	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+400	1+500	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+500	1+600	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+600	1+700	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+700	1+800	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+800	1+900	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+900	2+000	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+000	2+100	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+100	2+200	100		0,20			225,13			45,03		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+200	2+300	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+300	2+400	100		0,20			161,43			32,29		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+400	2+500	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+500	2+600	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+600	2+700	100		0,20			79,50			15,90		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+700	2+800	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+800	2+900	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+900	3+000	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+000	3+100	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+100	3+200	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+200	3+300	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+300	3+400	100		0,20			149,32			29,86		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+400	3+500	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+500	3+600	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+600	3+700	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+700	3+800	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+800	3+900	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+900	4+000	100		0,20			0,00					
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		4+000	4+100	100		0,20			0,00			-		
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY - 4.4 - Pavimento de hormigón fck 300						0,20			47,46			9,49		
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA - 4.4 - Pavimento de hormigón fck 300						0,20			260,84			52,17		
	ESCUELA 4 DE MAYO - 4.4 - Pavimento de hormigón fck 300						0,20			181,62			36,32		

339
(Trescientos treinta y nueve)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		0+000	0+100	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		0+100	0+200	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		0+200	0+300	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		0+300	0+400	100		0,20			17,63				
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		0+400	0+500	100		0,20			4,51			0,90	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		0+500	0+600	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		0+600	0+700	100		0,20			2,90			0,58	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		0+700	0+800	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		0+800	0+900	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		0+900	1+000	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		1+000	1+100	100		0,20			37,62			7,52	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		1+100	1+200	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		1+200	1+300	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		1+300	1+400	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		1+400	1+500	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		1+500	1+600	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		1+600	1+700	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		1+700	1+800	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		1+800	1+900	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		1+900	2+000	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		2+000	2+100	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		2+100	2+200	100		0,20			18,84			3,77	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		2+200	2+300	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		2+300	2+400	100		0,20			13,79				
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		2+400	2+500	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		2+500	2+600	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		2+600	2+700	100		0,20			6,83				
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		2+700	2+800	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		2+800	2+900	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		2+900	3+000	100		0,20			13,90			2,78	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		3+000	3+100	100		0,20			13,59			2,72	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		3+100	3+200	100		0,20			20,03			4,01	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		3+200	3+300	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		3+300	3+400	100		0,20			11,63			2,33	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		3+400	3+500	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		3+500	3+600	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		3+600	3+700	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		3+700	3+800	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		3+800	3+900	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		3+900	4+000	100		0,20			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena		4+000	4+100	100		0,20			0,00			-	
COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY - 4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón						0,20			3,38			0,68	
COLEGIO MARIA AUXILIADORA - 4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón						0,20			18,32			3,66	
ESCUELA 4 DE MAYO - 4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón						0,20			16,73			3,35	

338
(Trescientos treinta y ocho)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+000	0+100	100		0,10		67,61			6,76		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+100	0+200	100		0,10		152,48			15,25		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+200	0+300	100		0,10		151,76			15,18		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+300	0+400	100		0,10		358,65			35,87		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+400	0+500	100		0,10		336,42			33,64		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+500	0+600	100		0,10		142,53			14,25		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+600	0+700	100		0,10		176,99			17,70		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+700	0+800	100		0,10		111,95			11,20		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+800	0+900	100		0,10		104,05			10,41		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+900	1+000	100		0,10		165,18			16,52		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+000	1+100	100		0,10		251,52			25,15		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+100	1+200	100		0,10		125,21			12,52		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+200	1+300	100		0,10		140,65			14,06		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+300	1+400	100		0,10		134,69			13,47		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+400	1+500	100		0,10		131,98			13,20		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+500	1+600	100		0,10		146,34			14,63		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+600	1+700	100		0,10		578,29			57,83		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+700	1+800	100		0,10		337,05			33,71		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+800	1+900	100		0,10		167,85			16,79		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+900	2+000	100		0,10		139,01			13,90		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+000	2+100	100		0,10		112,55			11,26		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+100	2+200	100		0,10		278,41			27,84		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+200	2+300	100		0,10		134,10			13,41		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+300	2+400	100		0,10		367,88			36,79		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+400	2+500	100		0,10		176,59			17,66		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+500	2+600	100		0,10		114,12			11,41		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+600	2+700	100		0,10		133,34			13,33		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+700	2+800	100		0,10		211,65			21,17		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+800	2+900	100		0,10		212,37			21,24		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+900	3+000	100		0,10		107,06			10,71		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+000	3+100	100		0,10		121,16			12,12		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+100	3+200	100		0,10		147,50			14,75		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+200	3+300	100		0,10		160,06			16,01		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+300	3+400	100		0,10		186,60			18,66		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+400	3+500	100		0,10		205,22			20,52		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+500	3+600	100		0,10		116,74			11,67		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+600	3+700	100		0,10		0,00			-		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+700	3+800	100		0,10		0,00			-		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+800	3+900	100		0,10		0,00			-		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+900	4+000	100		0,10		0,00			-		
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		4+000	4+100	100		0,10		0,00			-		
COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY - 5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.						0,10		537,97			53,80		
COLEGIO MARIA AUXILIADORA - 5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.						0,10		919,40			91,94		
ESCUELA 4 DE MAYO - 5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.						0,10		340,40			34,04		
VEREDA DE HORMIGON PEINADO ESP 10 cm. CANTIDAD CONTRACTUAL						0,20		2.090,20			418,04		
Sector de colectora a habilitar - Pavimento tipo Empedrado						0,20	3.100,00	620,00			620,00		
											2.246,26		2.246,0

337
(Trescientos treinta y siete)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
4.1	Pavimento de concreto asfáltico con polímero	m3													
	LADO ESTE		2+160				0,05		69,7	3,49					
	LADO ESTE		2+270				0,05		96,85	4,84					
	LADO ESTE		2+660				0,05		149,96	7,50					
	BOCACALLES - MA AUXILIADORA		2+380				0,05		548,4	27,42					
										43,25			43,25		43,25

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
4.2	Regularización con C.A. sobre empedrado	m2													
			Acceso a Ma Aux	2+180	200,00	0,5			100				100		
			Sendero Ma Aux	2+380	200,00	0,5			100				100		
													200,00		200,00

336 (Trescientos treinta y seis)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
4.3	Lomada de C.A.	m3													
	Se mantiene la cantidad Contractual		1+020		6,60	3,70	0,09		0,172	1,13					
	Se mantiene la cantidad Contractual		1+120		6,60	3,70	0,09		0,172	1,13					
	Se mantiene la cantidad Contractual		2+080		6,60	3,70	0,09		0,172	1,13					
	Se mantiene la cantidad Contractual		2+280		6,60	3,70	0,09		0,172	1,13					
	Se mantiene la cantidad Contractual		3+333		6,60	3,70	0,09		0,172	1,13					
	Se mantiene la cantidad Contractual		3+413		6,60	3,70	0,09		0,172	1,13					
										6,80			6,80		6,80
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e		SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
4.4	Pavimento de hormigón fck 300	m3													
			0+000	0+100	100										
			0+100	0+200	100										
			0+200	0+300	100										
			0+300	0+400	100		0,15		128,24	19,24					
			0+400	0+500	100		0,15		58,57	8,79					
			0+500	0+600	100										
			0+600	0+700	100										
			0+700	0+800	100										
			0+800	0+900	100										
			0+900	1+000	100										
			1+000	1+100	100		0,15		335,88	50,38					
			1+100	1+200	100										
			1+200	1+300	100										
			1+300	1+400	100										
			1+400	1+500	100										
			1+500	1+600	100										

335
(Trescientos treinta y cinco)

Ing. Erik Wolf Rozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

			1+600	1+700	100										
			1+700	1+800	100										
			1+800	1+900	100										
			1+900	2+000	100										
			2+000	2+100	100										
			2+100	2+200	100		0,15		225,13	33,77					
			2+200	2+300	100										
			2+300	2+400	100		0,15		161,43	24,22					
			2+400	2+500	100										
			2+500	2+600	100										
			2+600	2+700	100		0,15		79,50	11,92					
			2+700	2+800	100										
			2+800	2+900	100										
			2+900	3+000	100										
			3+000	3+100	100										
			3+100	3+200	100										
			3+200	3+300	100										
			3+300	3+400	100		0,15		149,32	22,40					
			3+400	3+500	100										
			3+500	3+600	100										
			3+600	3+700	100										
			3+700	3+800	100										
			3+800	3+900	100										
			3+900	4+000	100										
			4+000	4+100	100										
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY						0,15		47,46	7,12					
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA						0,15		260,84	39,13					
	ESCUELA 4 DE MAYO						0,15		181,62	27,24					
										244,20					244,20

334
(Trescientos treinta y cuatro)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
4.5	Cordón cuneta	ml													
			0+000	0+100	100										
			0+100	0+200	100							24,13			
			0+200	0+300	100							57,57			
			0+300	0+400	100							109,06			
			0+400	0+500	100							57,94			
			0+500	0+600	100							22,12			
			0+600	0+700	100										
			0+700	0+800	100										
			0+800	0+900	100										
			0+900	1+000	100										
			1+000	1+100	100							86,46			
			1+100	1+200	100							91,89			
			1+200	1+300	100							97,89			
			1+300	1+400	100							110,77			
			1+400	1+500	100							99,27			
			1+500	1+600	100							100,04			
			1+600	1+700	100							213,19			
			1+700	1+800	100							118,54			
			1+800	1+900	100							109,57			
			1+900	2+000	100							103,18			
			2+000	2+100	100							93,10			
			2+100	2+200	100							161,45			
			2+200	2+300	100							118,54			
			2+300	2+400	100							186,53			
			2+400	2+500	100							106,72			
			2+500	2+600	100							100,00			
			2+600	2+700	100							99,22			
			2+700	2+800	100							119,74			
			2+800	2+900	100							119,67			
			2+900	3+000	100							100,00			
			3+000	3+100	100							77,20			
			3+100	3+200	100										
			3+200	3+300	100										
			3+300	3+400	100										
			3+400	3+500	100							27,15			
			3+500	3+600	100							137,20			

333
(Trescientos treinta y tres)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
4.5	Cordón cuneta	ml													
			3+600	3+700	100										
			3+700	3+800	100										
			3+800	3+900	100										
			3+900	4+000	100										
			4+000	4+100	100										
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY											329,88			
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA											683,34			
	ESCUELA 4 DE MAYO											266,28			
	CANTIDAD ADICIONALES											338,58			
												4466,20			4.466,20

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
4.6	Cordón común	ml													
			0+000	0+100	22										
			0+100	0+200	85										
			0+200	0+300	51										
			0+300	0+400	161										
			0+400	0+500	106										
			0+500	0+600	95										
			0+600	0+700	173										
			0+700	0+800	283										
			0+800	0+900	79										
			0+900	1+000	107										
			1+000	1+100	174										
			1+100	1+200	344										
			1+200	1+300											
			1+300	1+400											
			1+400	1+500											
			1+500	1+600	22										
			1+600	1+700	82										
			1+700	1+800	120										

332

(Trescientos treinta y dos)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
4.6	Cordón común	ml													
			1+800	1+900											
			1+900	2+000											
			2+000	2+100											
			2+100	2+200											
			2+200	2+300											
			2+300	2+400											
			2+400	2+500											
			2+500	2+600											
			2+600	2+700											
			2+700	2+800											
			2+800	2+900											
			2+900	3+000											
			3+000	3+100	39										
			3+100	3+200	187										
			3+200	3+300	183										
			3+300	3+400	205										
			3+400	3+500	162										
			3+500	3+600											
			3+600	3+700											
			3+700	3+800											
			3+800	3+900											
			3+900	4+000											
			4+000	4+100											
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY														
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA														
	ESCUELA 4 DE MAYO														
					2.759,4										2.759,43

331

(Trescientos treinta y uno)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
4.7	Canaleta en calzada	ml													
	Sendero Peatonal		0+000,00	4+100,00	102,40								102,4		
	Paso de nivel elevado		0+360,00		8,00								8		
	Paso de nivel elevado		0+460,00		8,00								8		
	Paso de nivel elevado		1+060,00		18,00								18		
	Paso de nivel elevado		2+160,00		12,00								12		
	Paso de nivel elevado		2+180,00		4,00								4		
	Paso de nivel elevado		2+360,00		-								0		
	Paso de nivel elevado		3+360,00		8,00								8		
	Paso de nivel elevado -		3+360,00		10,60								10,6		
	Paso de nivel elevado		Esc. 4 de Mayo-Cruce elevado		45,00								45		
	Paso de nivel elevado		Col. Ma Auxiliadora		56,00								56		
	Paso de nivel elevado		Col. Nac. Capiibary		8,00								8		
													280,00		280,00

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
4.10	Sonorizador de H° A°	m3													
	Se mantiene la cantidad contractual		0+000	04+100									8,90		
													8,90		8,90

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
4.11	Muro de contención de H° A° C25	m3													
	Se mantiene la cantidad contractual - Ver planilla anexo		0+000	04+100									553,00		
													553,00		553,00

330 (Trescientos treinta)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
4.12	Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	m2													
			0+000	0+100	100										
			0+100	0+200	100										
			0+200	0+300	100										
			0+300	0+400	100				117,52						
			0+400	0+500	100				30,09						
			0+500	0+600	100										
			0+600	0+700	100				19,30						
			0+700	0+800	100										
			0+800	0+900	100										
			0+900	1+000	100										
			1+000	1+100	100				250,81						
			1+100	1+200	100										
			1+200	1+300	100										
			1+300	1+400	100										
			1+400	1+500	100										
			1+500	1+600	100										
			1+600	1+700	100										
			1+700	1+800	100										
			1+800	1+900	100										
			1+900	2+000	100										
			2+000	2+100	100										
			2+100	2+200	100				125,59						
			2+200	2+300	100										
			2+300	2+400	100				91,96						
			2+400	2+500	100										
			2+500	2+600	100										
			2+600	2+700	100				45,54						
			2+700	2+800	100										
			2+800	2+900	100										
			2+900	3+000	100				92,65						
			3+000	3+100	100				90,59						
			3+100	3+200	100				133,52						
			3+200	3+300	100										
			3+300	3+400	100				77,56						
			3+400	3+500	100										
			3+500	3+600	100										
			3+600	3+700	100										
			3+700	3+800	100										
			3+800	3+900	100										
			3+900	4+000	100										
			4+000	4+100	100										
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY								22,56						
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA								122,11						
	ESCUELA 4 DE MAYO								111,54						
									1.331,35						1.331,35

329

(Trescientos veintinueve)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA		SUP. m2	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
4.13	Base estabilizada granular	m3													
	4.1-Pavimento de concreto asfáltico con polimero	boca calle de tierra	0+670				0,20			111,58			22,32		
	4.1-Pavimento de concreto asfáltico con polimero	Boca calle habilitada	1+780				0,20			92,00			18,40		
	4.1-Pavimento de concreto asfáltico con polimero		2+380				0,20			548,40			109,68		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+000	0+100	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+100	0+200	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+200	0+300	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+300	0+400	100		0,20			128,24			25,65		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+400	0+500	100		0,20			58,57			11,71		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+500	0+600	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+600	0+700	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+700	0+800	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+800	0+900	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		0+900	1+000	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+000	1+100	100		0,20			335,88			67,18		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+100	1+200	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+200	1+300	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+300	1+400	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+400	1+500	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+500	1+600	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+600	1+700	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+700	1+800	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+800	1+900	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		1+900	2+000	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+000	2+100	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+100	2+200	100		0,20			225,13			45,03		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+200	2+300	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+300	2+400	100		0,20			161,43			32,29		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+400	2+500	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+500	2+600	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+600	2+700	100		0,20			79,50			15,90		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+700	2+800	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+800	2+900	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		2+900	3+000	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+000	3+100	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+100	3+200	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+200	3+300	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+300	3+400	100		0,20			149,32			29,86		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+400	3+500	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+500	3+600	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+600	3+700	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+700	3+800	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+800	3+900	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		3+900	4+000	100		0,20			0,00			-		
	4.4 - Pavimento de hormigón fck 300		4+000	4+100	100		0,20			0,00			-		
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY - 4.4 - Pavimento de hormigón fck 300						0,20			47,46			9,49		
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA - 4.4 - Pavimento de hormigón fck 300						0,20			260,84			52,17		
	ESCUELA 4 DE MAYO - 4.4 - Pavimento de hormigón fck 300						0,20			181,62			36,32		

328
(Trescientos veintiocho)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	0+000	0+100	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	0+100	0+200	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	0+200	0+300	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	0+300	0+400	100		0,15			117,52			17,63	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	0+400	0+500	100		0,15			30,09			4,51	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	0+500	0+600	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	0+600	0+700	100		0,15			19,30			2,90	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	0+700	0+800	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	0+800	0+900	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	0+900	1+000	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	1+000	1+100	100		0,15			250,81			37,62	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	1+100	1+200	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	1+200	1+300	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	1+300	1+400	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	1+400	1+500	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	1+500	1+600	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	1+600	1+700	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	1+700	1+800	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	1+800	1+900	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	1+900	2+000	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	2+000	2+100	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	2+100	2+200	100		0,15			125,59			18,84	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	2+200	2+300	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	2+300	2+400	100		0,15			91,96			13,79	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	2+400	2+500	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	2+500	2+600	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	2+600	2+700	100		0,15			45,54			6,83	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	2+700	2+800	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	2+800	2+900	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	2+900	3+000	100		0,15			92,65			13,90	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	3+000	3+100	100		0,15			90,59			13,59	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	3+100	3+200	100		0,15			133,52			20,03	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	3+200	3+300	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	3+300	3+400	100		0,15			77,56			11,63	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	3+400	3+500	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	3+500	3+600	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	3+600	3+700	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	3+700	3+800	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	3+800	3+900	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	3+900	4+000	100		0,15			0,00			-	
4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	4+000	4+100	100		0,15			0,00			-	
COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY - 4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón					0,15			22,56			3,38	
COLEGIO MARIA AUXILIADORA - 4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón					0,15			122,11			18,32	
ESCUELA 4 DE MAYO - 4.12 - Pavimento articulado de adoquín de hormigón					0,15			111,54			16,73	

327
(Trescientos veintisiete)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+000	0+100	100		0,10			67,61			6,76	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+100	0+200	100		0,10			152,48			15,25	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+200	0+300	100		0,10			151,76			15,18	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+300	0+400	100		0,10			358,65			35,87	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+400	0+500	100		0,10			336,42			33,64	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+500	0+600	100		0,10			142,53			14,25	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+600	0+700	100		0,10			176,99			17,70	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+700	0+800	100		0,10			111,95			11,20	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+800	0+900	100		0,10			104,05			10,41	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		0+900	1+000	100		0,10			165,18			16,52	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+000	1+100	100		0,10			251,52			25,15	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+100	1+200	100		0,10			125,21			12,52	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+200	1+300	100		0,10			140,65			14,06	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+300	1+400	100		0,10			134,69			13,47	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+400	1+500	100		0,10			131,98			13,20	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+500	1+600	100		0,10			146,34			14,63	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+600	1+700	100		0,10			578,29			57,83	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+700	1+800	100		0,10			337,05			33,71	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+800	1+900	100		0,10			167,85			16,79	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		1+900	2+000	100		0,10			139,01			13,90	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+000	2+100	100		0,10			112,55			11,26	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+100	2+200	100		0,10			278,41			27,84	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+200	2+300	100		0,10			134,10			13,41	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+300	2+400	100		0,10			367,88			36,79	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+400	2+500	100		0,10			176,59			17,66	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+500	2+600	100		0,10			114,12			11,41	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+600	2+700	100		0,10			133,34			13,33	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+700	2+800	100		0,10			211,65			21,17	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+800	2+900	100		0,10			212,37			21,24	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		2+900	3+000	100		0,10			107,06			10,71	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+000	3+100	100		0,10			121,16			12,12	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+100	3+200	100		0,10			147,50			14,75	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+200	3+300	100		0,10			160,06			16,01	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+300	3+400	100		0,10			186,60			18,66	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+400	3+500	100		0,10			205,22			20,52	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+500	3+600	100		0,10			116,74			11,67	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+600	3+700	100		0,10			0,00			-	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+700	3+800	100		0,10			0,00			-	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+800	3+900	100		0,10			0,00			-	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		3+900	4+000	100		0,10			0,00			-	
5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.		4+000	4+100	100		0,10			0,00			-	
COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY - 5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.						0,10			537,97			53,80	
COLEGIO MARIA AUXILIADORA - 5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.						0,10			919,40			91,94	
ESCUELA 4 DE MAYO - 5.3 - Vereda de adoquín de hormigón, espesor 6 cm.						0,10			340,40			34,04	
VEREDA DE HORMIGON PEINADO ESP 10 cm. CANTIDAD CONTRACTUAL						0,10			2.090,20			209,02	
												1.735,05	1.735,05

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

326
(Trescientos veintiséis)

Computo Metrico															
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
5.1	Vereda de hormigón peinado esp 10 cm en sendero (incluye contrapiso de 8cm)	m2													
	Se mantiene la cantidad contractual		0+000	04+100					2090,20,				2.090,20		
									-				2.090,20		2.090,20

Computo Metrico															
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
5.2	Reparaciones de contrapisos y veredas a reparar	m2													
	Se mantiene la cantidad contractual		0+000	04+100					78,00				78,00		
									78,00						78,00

325
(Trescientos veinticinco)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
5.3	Vereda de adoquín de hormigón, incluye cama de arena	m2													
			0+000	0+100	100				67,61				67,61		
			0+100	0+200	100				152,48				152,48		
			0+200	0+300	100				151,76				151,76		
			0+300	0+400	100				358,65				358,65		
			0+400	0+500	100				336,42				336,42		
			0+500	0+600	100				142,53				142,53		
			0+600	0+700	100				176,99				176,99		
			0+700	0+800	100				111,95				111,95		
			0+800	0+900	100				104,05				104,05		
			0+900	1+000	100				165,18				165,18		
			1+000	1+100	100				251,52				251,52		
			1+100	1+200	100				125,21				125,21		
			1+200	1+300	100				140,65				140,65		
			1+300	1+400	100				134,69				134,69		
			1+400	1+500	100				131,98				131,98		
			1+500	1+600	100				146,34				146,34		
			1+600	1+700	100				578,29				578,29		
			1+700	1+800	100				337,05				337,05		
			1+800	1+900	100				167,85				167,85		
			1+900	2+000	100				139,01				139,01		
			2+000	2+100	100				112,55				112,55		
			2+100	2+200	100				278,41				278,41		
			2+200	2+300	100				134,10				134,10		
			2+300	2+400	100				367,88				367,88		
			2+400	2+500	100				176,59				176,59		
			2+500	2+600	100				114,12				114,12		
			2+600	2+700	100				133,34				133,34		
			2+700	2+800	100				211,65				211,65		
			2+800	2+900	100				212,37				212,37		
			2+900	3+000	100				107,06				107,06		
			3+000	3+100	100				121,16				121,16		
			3+100	3+200	100				147,50				147,50		
			3+200	3+300	100				160,06				160,06		
			3+300	3+400	100				186,60				186,60		
			3+400	3+500	100				205,22				205,22		
			3+500	3+600	100				116,74				116,74		
			3+600	3+700	100										
			3+700	3+800	100										
			3+800	3+900	100										
			3+900	4+000	100										
			4+000	4+100	100										
	COLEGIO NACIONAL CAPIBARY								537,97				537,97		
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA								919,40				919,40		
	ESCUELA 4 DE MAYO								340,40				340,40		
									8.503,35				8.503,35		8.503,35

60

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
6.4	Linea de adoquin táctil amarillo para linea en veredas, incluye cama de arena	ml													
			0+000	0+100	100							19,65			
			0+100	0+200	100							108,91			
			0+200	0+300	100							108,40			
			0+300	0+400	100							100,11			
			0+400	0+500	100							97,52			
			0+500	0+600	100							104,01			
			0+600	0+700	100							93,34			
			0+700	0+800	100							88,22			
			0+800	0+900	100							74,32			
			0+900	1+000	100							93,29			
			1+000	1+100	100							100,26			
			1+100	1+200	100							91,70			
			1+200	1+300	100							93,36			
			1+300	1+400	100							94,85			
			1+400	1+500	100							92,88			
			1+500	1+600	100							100,04			
			1+600	1+700	100							94,98			
			1+700	1+800	100							103,18			
			1+800	1+900	100							92,44			
			1+900	2+000	100							90,01			
			2+000	2+100	100							92,01			
			2+100	2+200	100							99,30			
			2+200	2+300	100							91,22			
			2+300	2+400	100							98,09			
			2+400	2+500	100							92,56			
			2+500	2+600	100							100,15			
			2+600	2+700	100							74,98			
			2+700	2+800	100							91,06			
			2+800	2+900	100							100,05			
			2+900	3+000	100							100,00			
			3+000	3+100	100							90,15			
			3+100	3+200	100							90,58			
			3+200	3+300	100							88,95			
			3+300	3+400	100							102,00			
			3+400	3+500	100							100,87			
			3+500	3+600	100							51,14			
			3+600	3+700	100										
			3+700	3+800	100										
			3+800	3+900	100										
			3+900	4+000	100										
			4+000	4+100	100										
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY											322,84			
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA											648,92			
	ESCUELA 4 DE MAYO											265,59			
	OTROS SECTORES ADICIONALES IMPREVISTOS											509,27			
												5052,00			5.052,00

323
(Trescientos veintitrés)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL. lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
5.5	Cordón de hormigón simple para adoquinados	ml													
			0+080	0+460	815							850,241			
			islas	0+460,00	20										
			0+480,00	0+560	72							62,47			
			0+660,00	0+680,00	30							13,778			
			0+800,00	0+860,00	115							115,871			
			0+880	0+960	95							94,902			
			0+980,00	1+060,00	104							165,097			
			1+080,00	1+160,00	10,0										
			1+360,00	1+480,00	2,5							8,222			
			1+380,00		2,5										
			1+580,00									18,2			
			Islas lat.	1+670,00	121										
			1+680,00	1+870,00	167							293,472			
			1+960,00		5,37							5,378			
			1+980,00		5,45							5,45			
			2+160,00		5,33							6,734			
			Islas lat.	2+360,00	58,00							2			
			2+360,00	2+460,00	35,78							94,116			
			2+780,00	2+820,00	31,42							36,146			
			acceso bomberos		12,00							44,222			
			Acceso Comisaria		12,00							28,188			
			3+080,00									6,649			
			3+120,00	3+160,00	50,00							50,31			
			3+200,00	3+280,00	82,56							82,604			
			3+300	3+360,00								85,284			
			3+400,00	3+480,00	84,25							84,262			
			3+500,00	3+580,00	49,02							49,03			
			Acceso Esc 4 de Mayo		91,60							381,326			
			Sendero Esc 4 de Mayo		267,91										
			Acceso 1 Esc Ma. Auxiliadora - Cuadra 1		118,75							643,158			
			Acceso 1 Esc Ma. Auxiliadora -cuadra 2		96,24										
			Acceso 2 Esc Ma. Auxiliadora - Cuadra 1		123,05										
			Acceso 2 Esc Ma. Auxiliadora - Cuadra 2		118,50										
			Sendero Esc Ma. Auxiliadora - Frente		100,00										
			Sendero Esc Ma. Auxiliadora		86,94										
			Acceso CNC		95,00							548,828			
			Sendero CNC		534,44										
	OTROS SECTORES ADICIONALES EN CABECERAS DE VEREDAS PARA ESCALON											441			
												4.216,94			4.216,94

322

(Trescientos veintidós)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
5.6	Piedra tallada	und													
			0+000	04+100	100				0,25						
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY								0,25						
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA								0,25						
	ESCUELA 4 DE MAYO								0,25						
												174,00			174,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
5.7	Rampa de discapacitados de hormigón in situ	un													
			0+090,00	este								1	1		
			0+460,00	este								2	2		
			0+460,00	oeste								2	2		
			0+480,00	este								2	2		
			0+480,00	oeste								2	2		
			0+573,00	este								1	1		
			0+580,00	este								1	1		
			0+665,00	este								1	1		
			0+680,00	este								2,00	2,00		
			0+790,00	este								1,00	1,00		
			0+805,00	este								1,00	1,00		
			0+840,00	este								1,00	1,00		
			0+860,00	este								1,00	1,00		
			0+870,00	este								1,00	1,00		
			0+880,00	este								1,00	1,00		
			0+970,00	este								1,00	1,00		
			0+980,00	este								1,00	1,00		
			1+071,50	este								1,00	1,00		
			1+167,00	este								1,00	1,00		
			1+180,00	este								1,00	1,00		
	Rampas para discapacitados en desnivel		1+260,00	ESTE					7,50			3,33	3,33		
			1+260,00	este								1,00	1,00		
			1+372,00	este								1,00	1,00		
			1+380,00	este								1,00	1,00		
			1+466,00	este								1,00	1,00		
			1+480,00	este								1,00	1,00		

321

(Trescientos veintiuno)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

			1+670,00	oeste							3,00	3,00			
			1+670,00	colectora este							2,00	2,00			
			1+670,00	colectora oeste							5,00	5,00			
			1+690,00	paseo central							3,00	3,00			
			1+690,00	colectora este							2,00	2,00			
			1+690,00	colectora oeste							2,00	2,00			
			1+870,00	este							1,00	1,00			
			1+880,00	este							2,00	2,00			
			1+966,00	este							1,00	1,00			
			1+980,00	este							3,00	3,00			
			2+090,00	este							1,00	1,00			
			2+100,00	este							1,00	1,00			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+160,00	OESTE				8,00			3,56	3,56			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+160,00	ESTE				10,00			4,44	4,44			
			2+160,00	este							2,00	2,00			
			2+160,00	oeste							1,00	1,00			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+180,00	ESTE				9,00			4,00	4,00			
			2+180,00	este							1,00	1,00			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+255,00	ESTE				9,00			4,00	4,00			
			2+260,00	central							2,00	2,00			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+278,00	ESTE				9,00			4,00	4,00			
			2+280,00	central							2,00	2,00			
			2+360,00	central							1,00	1,00			
			2+360,00	oeste							3,00	3,00			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+368,00	OESTE				13,00			5,78	5,78			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+368,00	ESTE				13,00			5,78	5,78			
			2+380,00	central							3,00	3,00			
			2+380,00	oeste							4,00	4,00			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+387,00	OESTE				13,00			5,78	5,78			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+387,00	ESTE				11,00			4,89	4,89			
			2+460,00	este							1,00	1,00			
			2+470,00	ESTE				10,00			4,44	4,44			
			2+480,00	este							1,00	1,00			
			2+645,00	este							1,00	1,00			
			2+671,00	este							1,00	1,00			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+680,00	OESTE				7,00			3,11	3,11			
			2+680,00	este							1,00	1,00			
			2+700,00	este							3,00	3,00			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+760,00	ESTE				8,00			3,56	3,56			
	Rampas para discapacitados en desnivel		2+780,00	ESTE				10,00			4,44	4,44			
			2+780,00	este							3,00	3,00			
			2+980,00	este							1,00	1,00			
			3+000,00	este							1,00	1,00			
			3+020,00	este							1,00	1,00			
			3+027,00	este							1,00	1,00			
			3+060,00	este							3,00	3,00			

320 (Trescientos veinte)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

			3+180,00	este								1,00	1,00		
			3+200,00	este								2,00	2,00		
			3+280,00	este								1,00	1,00		
			3+300,00	este								2,00	2,00		
			3+380,00	este								1,00	1,00		
			3+380,00	oeste								1,00	1,00		
			3+390,00	este								3,00	3,00		
			3+480,00	este								3,00	3,00		
			3+500,00	este								3,00	3,00		
			3+520,00	este								1,00	1,00		
			3+540,00	este								1,00	1,00		
			3+580,00	este								3,00	3,00		
			3+600,00	este								3,00	3,00		
			Col. Nac. Capibary									2,00	2,00		
													183		183

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
5.9	Línea de baldosa calcárea táctil para sendero	m2													
															-

319
(Trescientos diecinueve)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico															
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
6.1	Pintura termoplástica para líneas de división de carriles	m2													
	Se mantiene la cantidad contractual		0+000	04+100											
													1.671,00		1.671,00

Computo Metrico															
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
6.2	Pintura termoplástica para cebreados, líneas especiales y pictog	m2													
	Se mantiene la cantidad contractual		0+000	04+100											
													1.895,30		1.895,30

Computo Metrico															
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
6.3	Tacha Reflectiva	un													
	Se mantiene la cantidad contractual		0+000	04+100											
													552,00		552,00

Computo Metrico															
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
6.4	Tacha Plana en Circuitos de motos	un													
	Se mantiene la cantidad contractual		0+000	04+100											
													48,00		48,00

Computo Metrico															
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
6.5	Tachon Reflectivo (de 25x12x5 cm)	un													
			0+000	04+100											
													35,00		35,00

318 (Trescientos dieciocho)

Ing. Erik Wolff Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico																
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
7.1	Señalización vertical letreros varios	m2													
	Se mantiene la cantidad contractual		0+000	04+100									-		
													138,00		138,00

Computo Metrico																
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
7.2	Pórtico de Señalización	un													
	Se mantiene la cantidad contractual		0+000	4+100									2,00		
													2,00		2,00

317
(Trescientos diecisiete)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
8.1	Luminaria	un													
			0+000	0+100	100							1			
			0+100	0+200	100							4			
			0+200	0+300	100							2			
			0+300	0+400	100							4			
			0+400	0+500	100							5			
			0+500	0+600	100							4			
			0+600	0+700	100							4			
			0+700	0+800	100							3			
			0+800	0+900	100							4			
			0+900	1+000	100							4			
			1+000	1+100	100							4			
			1+100	1+200	100							4			
			1+200	1+300	100							4			
			1+300	1+400	100							4			
			1+400	1+500	100							4			
			1+500	1+600	100							4			
			1+600	1+700	100							3			
			1+700	1+800	100							3			
			1+800	1+900	100							3			
			1+900	2+000	100							2			
			2+000	2+100	100							2			
			2+100	2+200	100							4			
			2+200	2+300	100							3			
			2+300	2+400	100							4			
			2+400	2+500	100							4			
			2+500	2+600	100							3			
			2+600	2+700	100							2			
			2+700	2+800	100							4			
			2+800	2+900	100							4			
			2+900	3+000	100							3			
			3+000	3+100	100							4			

316 (Trescientos dieciséis)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
8.1	Luminaria	un													
			3+100	3+200	100							4			
			3+200	3+300	100							4			
			3+300	3+400	100							4			
			3+400	3+500	100							4			
			3+500	3+600	100							3			
			3+600	3+700	100										
			3+700	3+800	100										
			3+800	3+900	100										
			3+900	4+000	100										
			4+000	4+100	100										
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY											13			
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA											25			
	ESCUELA 4 DE MAYO											10			
												174			174,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
8.2	Alimentación eléctrica	un													
			0+000	0+100	100							1			
			0+100	0+200	100							4			
			0+200	0+300	100							2			
			0+300	0+400	100							4			
			0+400	0+500	100							5			
			0+500	0+600	100							4			
			0+600	0+700	100							4			
			0+700	0+800	100							3			
			0+800	0+900	100							4			
			0+900	1+000	100							4			
			1+000	1+100	100							4			
			1+100	1+200	100							4			
			1+200	1+300	100							4			
			1+300	1+400	100							4			

315 (Trescientos quince)

Ing. Erik Wolf Rozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
8.2	Alimentación eléctrica	un													
			1+400	1+500	100							4			
			1+500	1+600	100							4			
			1+600	1+700	100							3			
			1+700	1+800	100							3			
			1+800	1+900	100							3			
			1+900	2+000	100							2			
			2+000	2+100	100							2			
			2+100	2+200	100							4			
			2+200	2+300	100							3			
			2+300	2+400	100							4			
			2+400	2+500	100							4			
			2+500	2+600	100							3			
			2+600	2+700	100							2			
			2+700	2+800	100							4			
			2+800	2+900	100							4			
			2+900	3+000	100							3			
			3+000	3+100	100							4			
			3+100	3+200	100							4			
			3+200	3+300	100							4			
			3+300	3+400	100							4			
			3+400	3+500	100							4			
			3+500	3+600	100							3			
			3+600	3+700	100							0			
			3+700	3+800	100							0			
			3+800	3+900	100							0			
			3+900	4+000	100							0			
			4+000	4+100	100							0			
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY											13			
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA											25			
	ESCUELA 4 DE MAYO											10			
												174			174,00

314
(Trescientos catorce)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
8.3	Puesta a tierra	un													
			0+000	0+100	100							1			
			0+100	0+200	100							4			
			0+200	0+300	100							2			
			0+300	0+400	100							4			
			0+400	0+500	100							5			
			0+500	0+600	100							4			
			0+600	0+700	100							4			
			0+700	0+800	100							3			
			0+800	0+900	100							4			
			0+900	1+000	100							4			
			1+000	1+100	100							4			
			1+100	1+200	100							4			
			1+200	1+300	100							4			
			1+300	1+400	100							4			
			1+400	1+500	100							4			
			1+500	1+600	100							4			
			1+600	1+700	100							3			
			1+700	1+800	100							3			
			1+800	1+900	100							3			
			1+900	2+000	100							2			
			2+000	2+100	100							2			
			2+100	2+200	100							4			
			2+200	2+300	100							3			
			2+300	2+400	100							4			
			2+400	2+500	100							4			
			2+500	2+600	100							3			
			2+600	2+700	100							2			
			2+700	2+800	100							4			
			2+800	2+900	100							4			
			2+900	3+000	100							3			

313
(Trescientos trece)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico																
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
8.3	Puesta a tierra	un													
			3+000	3+100	100							4			
			3+100	3+200	100							4			
			3+200	3+300	100							4			
			3+300	3+400	100							4			
			3+400	3+500	100							4			
			3+500	3+600	100							3			
			3+600	3+700	100							0			
			3+700	3+800	100							0			
			3+800	3+900	100							0			
			3+900	4+000	100							0			
			4+000	4+100	100							0			
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY											13			
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA											25			
	ESCUELA 4 DE MAYO											10			
												174			174,00

Computo Metrico																
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	c		m2	m3	lts				
9.1	Bolardos	un													
	Se mantiene la cantidad contractual		0+000	04+100								599			
													-		599,00

312
(Trescientos doce)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico																
Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
9.2	Reja rebatible galvanizada de 30 cm de ancho, en calzada	ml													
			0+000,00	4+100,00	102,40								102,4		
	Paso de nivel elevado		0+360,00		8,00								8		
	Paso de nivel elevado		0+460,00		8,00								8		
	Paso de nivel elevado		1+060,00		18,00								18		
	Paso de nivel elevado		2+160,00		12,00								12		
	Paso de nivel elevado		2+180,00		4,00								4		
	Paso de nivel elevado		2+360,00		-								0		
	Paso de nivel elevado		3+360,00		8,00								8,00		
	Paso de nivel elevado		3+360,00		10,60								10,60		
	Paso de nivel elevado	Esc. 4 de Mayo-Cruce elevado			45,00								45,00		
	Paso de nivel elevado	Col. Ma Auxiliadora			56,00								56,00		
	Paso de nivel elevado	Col. Nac. Capiibary			8,00								8,00		
	Sendero Peatonal														
													280,00		280,00

311
(Trescientos once)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
9.4	Defensa metálica tipo flexbeam	ml			MODULOS DE 4 M.										
	Lado Izquierdo		0+393	0+457	64	16,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		0+485	0+565	80	20,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		0+584	0+668	84	21,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		0+690	0+966	276	69,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		0+985	1+065	80	20,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Izquierdo		1+085	1+165	80	20,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		1+182	1+258	76	19,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		1+290	1+370	80	20,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		1+376	1+460	84	21,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		1+483	1+567	84	21,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		1+585	1+665	80	20,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		1+695	1+867	172	43,00	COLA DE PATO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		1+885	1+965	80	20,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		1+990	2+138	148	37,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		2+191	2+363	172	43,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		2+390	2+458	68	17,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		2+480	2+568	88	22,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		2+584	2+668	84	21,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		2+691	2+763	72	18,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		2+794	3+060	266	66,50	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		3+067	3+167	100	25,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		3+182	3+270	88	22,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		3+296	3+372	76	19,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		3+392	3+472	80	20,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Izquierdo		3+496	3+576	80	20,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Derecho		0+486	0+570	84	21,00	ABATIDO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		0+582	0+662	80	20,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		0+689	0+773	84	21,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Derecho		0+800	0+840	40	10,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		0+882	0+966	84	21,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
	Lado Derecho		0+984	1+064	80	20,00	ABATIDO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		1+090	1+160	70	17,50	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		1+187	1+259	72	18,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		1+282	1+370	88	22,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		1+386	1+462	76	19,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		1+481	1+665	184	46,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		1+696	1+866	170	42,50	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		1+887	1+963	76	19,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		1+992	2+088	96	24,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						

310
(Trescientos diez)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
9.4	Defensa metálica tipo flexbeam	ml			MODULOS DE 4 M.										
	Lado Derecho		2+112	2+160	48	12,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		2+189	2+257	68	17,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		2+276	2+364	88	22,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		2+390	2+458	68	17,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		2+484	2+632	148	37,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		2+690	2+762	72	18,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		2+794	2+818	24	6,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		3+088	3+176	88	22,00	ABATIDO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		3+198	3+274	76	19,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		3+295	3+371	76	19,00	COLA DE PATO	COLA DE PATO	2,00						
	Lado Derecho		3+394	3+470	76	19,00	ABATIDO	ABATIDO	2,00						
					4758,00										4.758,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
9.5	Terminales de defensas metálica	un													
	Lado Izquierdo		0+393	0+457	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		0+485	0+565	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		0+584	0+668	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		0+690	0+966	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		0+985	1+065	1,00	1,00						2,00			
	Lado Izquierdo		1+085	1+165	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		1+182	1+258	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		1+290	1+370	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		1+376	1+460	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		1+483	1+567	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		1+585	1+665	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		1+695	1+867	1,00	-						1,00			
	Lado Izquierdo		1+885	1+965	-	-						-			
	Lado Izquierdo		1+990	2+138	-	-						-			
	Lado Izquierdo		2+191	2+363	-	-						-			
	Lado Izquierdo		2+390	2+458	-	-						-			
	Lado Izquierdo		2+480	2+568	-	-						-			
	Lado Izquierdo		2+584	2+668	-	-						-			
	Lado Izquierdo		2+691	2+763	-	-						-			
	Lado Izquierdo		2+794	3+060	-	-						-			
	Lado Izquierdo		3+067	3+167	-	-						-			
	Lado Izquierdo		3+182	3+270	-	-						-			
	Lado Izquierdo		3+296	3+372	-	-						-			
	Lado Izquierdo		3+392	3+472	-	-						-			
	Lado Izquierdo		3+496	3+576	-	-						-			

309
(Trescientos nueve)

Ing. Erik Wolf Bozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
9.5	Terminales de defensas metálica	un													
	Lado Derecho		0+486	0+570	-	1,00						1,00			
	Lado Derecho		0+582	0+662	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		0+689	0+773	-	-						-			
	Lado Derecho		0+800	0+840	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		0+882	0+966	-	-						-			
	Lado Derecho		0+984	1+064	-	1,00						1,00			
	Lado Derecho		1+090	1+160	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		1+187	1+259	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		1+282	1+370	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		1+386	1+462	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		1+481	1+665	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		1+696	1+866	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		1+887	1+963	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		1+992	2+088	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		2+112	2+160	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		2+189	2+257	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		2+276	2+364	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		2+390	2+458	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		2+484	2+632	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		2+690	2+762	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		2+794	2+818	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		3+088	3+176	-	1,00						1,00			
	Lado Derecho		3+198	3+274	1,00	1,00						2,00			
	Lado Derecho		3+295	3+371	1,00	-						1,00			
	Lado Derecho		3+394	3+470	-	-						-			
												53,00			53,00

308 (Trescientos ocho)

Ing. Erik Wolf Rozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

N°	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
9.6	Barandas para senderos peatonales	ml	-												
			0+500	0+525	25,00								25,00		
			0+580	0+622	41,80								41,80		
			0+622	0+635	13,60								13,60		
			0+640	0+669	28,90								28,90		
			0+743	0+752	8,70								8,70		
			0+752	0+773	21,40								21,40		
			0+773	0+780	6,60								6,60		
			0+980	1+043	62,50								62,50		
			1+050	1+060	10,00								10,00		
			1+060	LADO OESTE									-		
			1+080	1+160	123,00								123,00		
			1+180	1+215	35,00								35,00		
			1+215	1+260	45,00								45,00		
			1+280	1+360	80,00								80,00		
			1+380	1+460	80,00								80,00		
			1+480	1+580	100,00								100,00		
			1+580	1+658									-		
			1+820	1+860	45,44								45,44		
			1+820	1+870	49,30								49,30		
			1+820	1+824									-		
			1+880	1+960	80,00								80,00		
			1+980	2+080	100,00								100,00		
			2+100	2+160	60,00								60,00		
			2+160	2+188	28,00								28,00		
			2+180	2+260	80,00								80,00		
			2+190	2+250	60,00								60,00		
			2+280	2+360	80,00								80,00		
			2+390	2+432	42,30								42,30		
			2+432	2+482									-		
			2+480	2+560	8,00								8,00		
			2+482	2+520	38,80								38,80		
			2+520	2+534	acceso								acceso		
			2+534	2+556	22,00								22,00		
			2+556	2+559	acceso								acceso		
			2+559	2+645	86,00								86,00		
			2+560	2+640	8,00								8,00		
			2+645	2+670	acceso								acceso		
			2+670	2+725	55,00								55,00		
			2+680	2+760									-		
			2+725	2+732	7,00								7,00		
			2+732	2+760	27,60								27,60		
			2+760	2+761	1,00								1,00		
													1.560		**1.560**

307 (Trescientos siete)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
10.2	Provisión y colocación de enredaderas "Santa Rita"	un													
			0+000	04+100											
													-		228,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
10.3	Provisión y colocación de enredaderas "Jazmin del cielo"	un													
			0+000	04+100											
													114,00		114,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
10.4	Provisión y colocación de "Durantas"	un													
			0+000	04+100											
													190,00		190,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
10.5	Poda de árboles	un													
			0+000	04+100											
													30,00		30,00

306 (Trescientos seis)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
10.6	Provisión y colocación de césped	m2													
			0+000	0+100	100				1,51						
			0+100	0+200	100				54,56						
			0+200	0+300	100				54,19						
			0+300	0+400	100				47,58						
			0+400	0+500	100				30,693						
			0+500	0+600	100										
			0+600	0+700	100										
			0+700	0+800	100										
			0+800	0+900	100										
			0+900	1+000	100										
			1+000	1+100	100										
			1+100	1+200	100										
			1+200	1+300	100										
			1+300	1+400	100										
			1+400	1+500	100										
			1+500	1+600	100										
			1+600	1+700	100				4,787						
			1+700	1+800	100				194,564						
			1+800	1+900	100				40,528						
			1+900	2+000	100										
			2+000	2+100	100										
			2+100	2+200	100										
			2+200	2+300	100										
			2+300	2+400	100										
			2+400	2+500	100										
			2+500	2+600	100										
			2+600	2+700	100										
			2+700	2+800	100				6,573						
			2+800	2+900	100				17,671						
			2+900	3+000	100										
			3+000	3+100	100										
			3+100	3+200	100				131,871						
			3+200	3+300	100				233,217						
			3+300	3+400	100				231,925						
			3+400	3+500	100				201,449						
			3+500	3+600	100				105,864						
			3+600	3+700	100										
			3+700	3+800	100										
			3+800	3+900	100										
			3+900	4+000	100										
			4+000	4+100	100										
	COLEGIO NACIONAL CAPIIBARY								134,173						
	COLEGIO MARIA AUXILIADORA								79,239						
	ESCUELA 4 DE MAYO								109,677						
	OTROS SECTORES ADICIONALES IMPREVISTOS														
									1.680,07						1.680,07

305
(Trescientos cinco)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS		Longitud	Ancho	Esp.	TASA	SUP.	VOL.	VOL	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
			INI.	FIN	L	a	e		m2	m3	lts				
10.7	Relleno con tierra vegetal en canteros nuevos	m3													
			0+000	04+100											
													127,00		127,00

304
(Trescientos cuatro)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
14.1	**Alcantarilla Celular simple 1,00x1,00**	ml													
	Isla lado Este		00+460		con 1 cabecera							6			6
	Isla lado Este		00+480									2			2
	Isla lado Oeste		00+480		con 1 cabecera							5			5
	Isla lado Este		1+080									2			2
	Isla lado Este		2+180		con 1 cabecera							9			9
												24,00	-		24,00

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
14.2	**Alcantarillas celular simple 1.5 x 1.5**	ml													
	Isla lado Este		01+080									1			
	Isla lado Oeste		02+160		**con 1 cabecera**							6			
												7,00			7,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
14.3	**Alcantarillas tubular simple Ø 0,80**	ml													
	Prog 0+370- Frente a escuela FSL		**0+370**									6			
	Cruce de calle - Lado este		**1+080**									11			
	Prog 1+180		**1+180**		**2 cabeceras**							8			
	Isla - Lado Oeste		**2+680**		**1 cabecera**							6			
												31,00			31,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
14.4	**Cabeceras de Alcantarilla celular 1,5x1,5**	0													
	Isla lado Oeste		02+160									1			
												1,00			1,00

303
(Trescientos tres)

Ing. Erik Wolf Po.
Representante Lega
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
14.5	Cabeceras de Alcantarilla celular 1,00x1,00	0													
	Colectora Este		0+460									1,00			
	Colectora Oeste		0+480									1,00			
	Colectora Este		2+180									1,00			
												3,00			3,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
14.6	Cabeceras de Alcantarilla tubular de Ø 0,80m	0													
	Colectora Este		1+180									2			
	Colectora Oeste		2+680									1			
												3,00			3,00

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
14.7	Cuneta revestida con concreto	m3													
	Acceso a Col. Nac. Capiibary - altura Variable		1+080		1,00	2,00	0,10			0,20		60,00	12,00		
			0+600	0+700	2,25	1,00	0,10			0,23		5,00	1,13		
			0+700	0+800	2,25	1,00	0,10			0,23		4,00	0,90		
			0+800	0+900	2,25	1,00	0,10			0,23		1,00	0,23		
			0+900	1+000	2,25	1,00	0,10			0,23		3,00	0,68		
			1+000	1+100	2,25	1,00	0,10			0,23		3,00	0,68		
			1+100	1+200	2,25	1,00	0,10			0,23		4,00	0,90		
			1+300	1+400	2,25	1,00	0,10			0,23		5,00	1,13		
			1+400	1+500	2,25	1,00	0,10			0,23		5,00	1,13		
			1+500	1+600	2,25	1,00	0,10			0,23		5,00	1,13		
			1+600	1+700	2,25	1,00	0,10			0,23		3,00	0,68		
			1+800	1+900	2,25	1,00	0,10			0,23		4,00	0,90		
			1+900	2+000	2,25	1,00	0,10			0,23		5,00	1,13		
			2+000	2+100	2,25	1,00	0,10			0,23		5,00	1,13		
			2+100	2+200	2,25	1,00	0,10			0,23		8,00	1,80		
			2+200	2+300	2,25	1,00	0,10			0,23		5,00	1,13		
			2+300	2+400	2,25	1,00	0,10			0,23		5,00	1,13		
			2+400	2+500	2,25	1,00	0,10			0,23		3,00	0,68		
			2+500	2+600	2,25	1,00	0,10			0,23		5,00	1,13		
			2+600	2+700	2,25	1,00	0,10			0,23		4,00	0,90		
			2+700	2+800	2,25	1,00	0,10			0,23		3,00	0,68		
			2+800	2+900	2,25	1,00	0,10			0,23		4,00	0,90		
			2+900	3+000	2,25	1,00	0,10			0,23		4,00	0,90		
			3+000	3+100	2,25	1,00	0,10			0,23		2,00	0,45		
													33,38		33,38

302
(Trescientos dos)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
14.8	Losa e. 15 cm, pontillón fck 210	m2													
	Prog. 1+080 transversal a la Ruta D006				18,00	1,40			25,20			1			25,20
	Prog. 1+080 transversal a la Ruta D006				4,65	1,40			6,51			1			6,51
	Otras reparaciones de losa existente				20,00	1,00			20,00			1			20,00
															51,71

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
14.9	Remoción y traslado de columnas del servicio público	m3													
			0+580,00	0+780,00								6			
			0+900,00	1+070,00								6			
			1+080,00	1+170,00								4			
	Sobre vereda		1+868,00									1			
	Sobre vereda		1+920,00									1			
	Sobre vereda		1+964,00									1			
	Sobre vereda		2+408,00									1			
	Sobre vereda		2+020,00									1			
	Sobre vereda		2+064,00									1			
	Sobre vereda		2+351,00									1			
												23,00			23,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
15,00	Porton de acceso vehicular en la Escuela 4 de Mayo	un										1,00			
												1,00			1,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
15.1	Reconstrucción de empedrado en bordes de veredas	m2													
			2+820,00	3+280,00	458	0,3			137,4						
	Acceso a Col Ma Auxiliadora 2				200	0,25			50						
	Sendero CNC				50	0,25			12,5						
									200			-			200

301
(Trescientos uno)

Ing. Erik Wolff Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
15.2	Pavimento tipo empedrado en colectora nueva	m2													
			0+580,00	1+180,00	600	6			3100,00						
									3100,00						3.100,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
15.3	Badén de Hº Armado	m3													
	Colectora		0+580,00		5,24	3	0,12		1,89						
	Colectora		0+660,00		5,24	3	0,12		1,89						
	Colectora		0+680,00		5,24	3	0,12		1,89						
	Colectora		0+880,00		6	3	0,12		2,16						
	Colectora		0+960,00		6	3	0,12		2,16						
	Colectora		0+980,00		6	3	0,12		2,16						
	Colectora		1+060,00		7	3	0,12		2,52						
	Acceso a Colegio Nacional Capiibary		1+070,00		6,86	3	0,12		2,47						
									17,13						17,13

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
15,40	Caseta de resguardo peatonal	0													
			1+670,00										1		
									-				1,0000		1,00

Computo Metrico

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
15,50	Construcción de red de agua en colectora a habilitar	0													
			0+580,00	1+180,00	408,00								408,00		
	Conexiones para Viviendas				5							40	200		
									-				608,00		608,00

Nº	ITEMS DE OBRA	UNID.	KILOMETROS INI.	KILOMETROS FIN	Longitud L	Ancho a	Esp. e	TASA	SUP. m2	VOL. m3	VOL lts	CANT	TOT.		Cantidad Adoptada
15,60	Provision de Insumos para Campaña de Seguridad Vial para escolares	0													
	Provisión de Insumos para Campaña de Seguridad Vial para escolares											15	15,00		
									-				15,0000		15,00

300 (Trescientos)

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.