67 (ESCRITURA Y SIGUE)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 9507/2022

TITULAR:
CONSORCIO CPV

NOMBRE Y APELLIDO:
MATIAS PAIVA

TELEFONO:
0991895156

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ, LLAMADO MOPC Nº 175/2019, SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 22/02/2022 09:07:45

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 2300
Fecha 22 FEB 2022 Hora 10:30
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 23 FEB 2022
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ G. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ GOAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ GAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 2225 (9507/22)
Fecha: 24/02/22
Firma: Hora:

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.02.22 09:25:17 -03'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGSC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

CALDETEC INGENIERIA S.R.L. | PUNTAL | VSUR

CONSORCIO CPV

NOTA N° 14 /2022

Asunción, 21 de febrero del 2022.

Señor
Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad - MOPC
Presente

COPIA

Ref.: LLAMADO MOPC N° 175/2019 – LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AVENIDA DE LA VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3 – AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA – ID N° 370190.

ASUNTO: Solicitud de ampliación de plazo de obra.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con relación a la obra de referencia a fin de informarle de los problemas y dificultades que han ocasionado incidencias adversas en el normal desarrollo de las actividades previstas en el marco de nuestro contrato.

Cabe destacar que la causa principal son las lluvias ocurridas entre los meses de octubre del año 2021 y enero del año 2022. También es necesario resaltar las dificultades que se presentan en las obras de alcantarillado pluvial por los atrasos y peligros que ocasionan las lluvias durante su ejecución.

Es importante mencionar el factor climático (lluvias y humedad) que dificultaron la normal ejecución de la obra, ocasionando un atraso de aproximadamente 34 días. Se anexa tabla de días de lluvia y humedad, asi como el cronograma propuesto.

CARLOS MUÑOZ ARMAS
Representante Legal

RECIBIDO
21 FEB 2022
DIRECCION DE VIALIDAD

13:40hs

CONSORCIO CPV
Sgto. Céspedes casi Sacramento – Asunción, Paraguay Fonofax: (021) 440 192, (021) 293 873. Cel 0984 453 100–
Correo Electrónico: vialsur@vialsur.com.py; administracion@puntal.net

68 (SESENTA Y OCHO)

CALDETEC INGENIERIA S.R.L. | PUNTAL | VSUR

CONSORCIO CPV

NOTA N° 14 /2022

Asunción, 21 de febrero del 2022.

ORIGINAL

Señor
Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad - MOPC
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 175/2019 – LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AVENIDA DE LA VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3 – AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA – ID N° 370190.

ASUNTO: Solicitud de ampliación de plazo de obra.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con relación a la obra de referencia a fin de informarle de los problemas y dificultades que han ocasionado incidencias adversas en el normal desarrollo de las actividades previstas en el marco de nuestro contrato.

Cabe destacar que la causa principal son las lluvias ocurridas entre los meses de octubre del año 2021 y enero del año 2022. También es necesario resaltar las dificultades que se presentan en las obras de alcantarillado pluvial por los atrasos y peligros que ocasionan las lluvias durante su ejecución.

Es importante mencionar el factor climático (lluvias y humedad) que dificultaron la normal ejecución de la obra, ocasionando un atraso de aproximadamente 34 días. Se anexa tabla de días de lluvia y humedad, asi como el cronograma propuesto.

CARLOS MUÑOZ ARMAS
Representante Legal

64 (sesenta y cuatro)

CALDETEC INGENIERIA S.R.L. | PUNTAL | VSUR

CONSORCIO CPV

Solicitamos una ampliación del plazo por un periodo de 34 días más, lo que permitirá completar satisfactoriamente los trabajos pendientes, ya que estas situaciones antes mencionadas, han afectado en gran medida el plazo de ejecución de la obra, por causas no imputables a este consorcio, por lo que solicitamos que sean reconocidos y tenga a bien a considerar la prorroga del plazo de fin de obra por los motivos antes expuestos, tal como está previsto en las clausulas 20, 23, 24 y 25 de las CGC.

Mes	**Días no laborables**
Octubre - 2021	14
Noviembre - 2021	15
Diciembre - 2021	5
Total	34

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Carlos Muñoz
Representante Legal

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	F	B	B	12	B	30	0.2	4.1	50	H	H	B	B	B	24	25	33	H	B	B	H	27	9	4	H	52	6	52.4	11	126	60	17	5	23	8
	Feb	20	0.2	B	B	B	B	B	B	B	40.8	B	10	B	B	B	2.4	B	B	B	B	B	B	B	20.8	B	B	B	B				6	0	6	22
	Mar	B	B	75.8	4.6	8.2	H	H	B	B	B	B	B	70	13	H	30	0.6	H	H	18	64	3	H	B	B	3	23	15	H	B	B	13	7	20	11
	Abr	F	F	B	B	32	H	B	B	B	B	2	B	B	B	43.2	H	H	B	B	B	B	3	27	44	H	H	H	B	B	B		6	6	14	16
	May	B	B	B	19	5	2	H	H	B	7	9	H	H	B	B	B	B	B	B	B	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	5	10	21
	Jun	B	B	B	B	21	H	1	H	9	H	B	B	B	B	B	B	B	7	H	4	B	B	B	B	B	4	3	H	H	B		7	6	13	17
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	48.8	5.4	H	H	B	0.5	B	B	B	B	B	6.9	H	B	B	B	B	1.8	5	3	8	23
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	1.1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2.2	H	B	B	B	B	B	B	2	1	3	28
	Sep	B	B	3	B	B	B	0.5	11.2	B	B	B	B	21.4	3.2	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0.8	B	10.5		7	1	8	22
	Oct	5.2	28.3	0.6	H	B	1.7	H	24.4	7.4	B	B	B	25.3	28.3	41.5	H	H	B	B	B	B	B	3.8	B	B	B	B	B	B	B	B	10	4	14	17
	Nov	B	B	B	B	5	1.1	H	B	B	10.3	H	B	B	21.2	H	77.1	14.5	0.6	H	B	B	B	B	B	75.1	H	B	11.1	H	B		9	6	15	15
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	9.5	24.8	B	B	B	B	B	B	0.4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	8.6	B	4	1	5	26

ING. CARLOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CPV

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO CPV

ING. JOSE MIGUEL CABRERA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

62 (sesenta y dos)

CRONOGRAMA DE AVANCE

Lote 1

Item	Descripción	Inicio	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8
1	Excavación Estructural					2,97%	1,84%	2,48%	3,23%	1,42%
2	Demolición de Losa de H°A°						0,83%		0,78%	1,48%
3	Demolición de Mampostería de PBC									
4	Excavación de Bolsones							17,21%		
5	Remoción y Reposición de Empedrado						3,35%			
6	Relleno para Paseos y Veredas									
7	Remoción y Reposición de Tuberías ESSAP D=50 mm					0,41%	0,80%			4,80%
8	Demolición de Pavimento Existente					4,35%	8,09%	1,54%	1,94%	1,42%
9	Subrasante de Suelo Seleccionado CBR=15%							9,01%		4,44%
10	Subbase Granular Estabilizada CBR=80%							9,01%		4,44%
11	Base Granular Estabilizada CBR=100%							9,51%		4,67%
12	Riego de Imprimación							8,03%		2,96%
13	Riego de Liga		0,18%	7,71%	8,88%	26,51%				
14	Regularización con Concreto Asfáltico (100 kg/m2)		0,46%	15,24%	12,25%	44,23%				
15	Carpeta de Concreto Asfáltico									13,48%
16	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=0,60						3,76%		8,55%	
17	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=0,80						3,46%		3,30%	
18	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,00									
19	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,20									
20	Alcantarilla Tubular Doble de H°A° D=1,20									
21	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,00x1,00							24,51%	32,23%	8,23%
	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50					10,30%				
	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 2,00x2,00						0,51%		0,63%	
24	Alcantarilla Celular Simple de H°A° 2,50x2,50					8,77%	13,99%	14,60%	13,28%	12,02%
25	Alcantarilla Celular Simple de H°A° de 2,50x1,50									
26	Alcantarilla Celular Simple GP3 de H°A° de 2,00x1,10									
27	Alcantarilla Celular Simple GP4 de H°A° de 2,00x1,60									
28	Alcantarilla Celular Doble de H°A° de 1,00x1,00									
29	Canal de H°C°								11,41%	1,66%
30	Losa de Hormigón de Fondo de Canal								10,38%	
31	Relleno					4,00%	1,74%	1,72%	2,26%	1,79%
32	Relleno Granular					2,78%	0,52%	1,40%	1,87%	0,81%
33	Relleno Filtrante					2,54%	0,84%	0,85%	1,35%	1,01%
34	Sumidero Tipo SC1						25,00%	50,00%		
35	Sumidero Tipo SC2							3,13%		
36	Sumidero Tipo SC3									
37	Sumidero Tipo S1R								5,00%	
38	Sumidero Tipo S2R						13,33%			
39	Sumidero Tipo S3R									
40	Sumidero Tipo S4R									
41	Sumidero Tipo SM1							9,52%		
42	Sumidero Tipo SM2									
43	Sumidero Tipo SM3									
44	Sumidero Transversal ST									
45	Registro tipo E									
46	Cámara de Registro					[illegible]				[illegible]
47	Varillas de Acero para Cámara de Registro					[illegible]			[illegible]	[illegible]
48	Cordón Cuneta						1,38%	6,87%	6,84%	9,77%
49	Loseta de H°A° de Acceso									
50	Excavación Estructural						[illegible]		0,39%	[illegible]
51	Provisión e Instalación de Caño de PVC 150 mm									15,27%
52	Provisión e Instalación de Caño de PVC 200 mm									
53	Provisión e Instalación de Caño de PVC 300 mm									
54	Relleno						5,81%	4,45%	0,46%	7,84%
55	Relleno Granular						4,52%	3,47%	0,17%	6,02%
56	Registro de Hormigón Pref. D=120 cm						7,55%	5,56%		
57	Señalización Horizontal									
	Señalización Vertical									
	Tacha Reflectiva Bidireccional									
	Caseta de Resguardo Peatonal									
61	Vereda de H° Simple									
62	Traslado de Postes de Servicio Público						3,57%			
63	Remoción de Cartelería Existente									
64	Instalaciones y Servicios Especializados		7,14%	7,15%	7,14%	7,14%	7,14%			14,29%
65	Movilización		70,00%	20,00%						
	ITEMS NUEVOS									
66	Alcantarilla Celular Doble de H°A° in situ de 2,50x2,50									
67	Hormigon de limpieza									
68	Sumidero Ecualizador REU 1,5									
69	Sumidero Ecualizador REU 2,0									
70	Sumidero Ecualizador REU 2,5									
71	Provisión e Instalación de Caño de PVC 100 mm									
72	Provisión e Instalación de Caño de PVC 250 mm									
73	Conexion domiciliaria									
74	Registro condominial									
75	Baden (2,0 x 1,0 x 0,17)									
76	Provisión e Instalación de Caño de PVC 350 mm									
77	Remoción de empedrado									
78	Vereda de hormigón simple fck 210, espesor 8 cm									
79	Acceso vehicular de hormigón armado, espesor 12 cm fck 210 doble									
80	Registros domiciliarios (Prefabricado de Hormigon)									
81	Baranda metálica para puente									
82	Demolición de cordones									
83	Submuracion en veredas									
84	Empastado									
85	Dren profundo									
	Porcentaje programado parcial a ejecutar	0,00%	2,30%	1,14%	0,50%	5,06%	4,77%	5,85%	4,81%	5,28%
	Porcentaje programado acumulado a ejecutar	0,00%	2,30%	3,44%	3,94%	9,00%	13,78%	19,62%	24,43%	29,72%

O-FINANCIERO

Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21
11,43%	20,67%	24,24%	11,19%	7,59%	7,59%						
10,28%	12,22%	24,74%		24,85%	24,85%						
	83,03%		47,00%	2,10%	2,10%						
	4,80%	75,84%	2,15%								
14,58%		4,74%	6,53%	33,85%	33,85%						
3,83%	16,27%	33,51%	27,10%	6,92%	6,92%						
10,08%	16,93%	10,49%	13,00%	11,80%	11,80%						
9,66%	16,50%	19,53%	14,18%	6,18%	6,18%						
11,39%	19,79%	20,85%		21,35%	21,35%						
11,39%	18,79%	20,85%		21,35%	21,35%						
11,98%	19,77%	21,94%		19,86%	19,86%						
	12,84%	53,12%		8,71%	8,71%						
		43,01%		3,40%	3,40%						
		18,82%									
	7,32%	15,65%		27,82%	27,82%						
6,77%	33,34%	13,27%	13,87%	7,11%	7,11%						
17,50%		11,70%	25,14%	17,62%	17,62%						
12,86%		10,00%	77,09%								
				50,00%	50,00%						
22,74%	111,22%										
		80,75%		1,48%	1,48%						
10,74%		16,74%	21,23%	6,33%	6,33%						
5,20%	1,31%	11,79%	10,47%								
22,05%	9,42%		22,06%	20,56%	20,56%						
7,77%		51,28%	5,03%	12,73%	12,73%						
5,66%	6,62%	13,08%	5,61%	18,38%	18,38%						
10,68%	8,54%	13,04%	5,46%	24,88%	24,88%						
11,10%	3,93%	4,08%	16,07%	21,10%	21,10%						
12,00%	2,60%										
9,19%	15,03%	15,53%	18,75%	15,83%	15,83%						
33,33%	16,67%			6,34%	6,34%						
5,00%		15,00%	5,00%	35,00%	35,00%						
10,11%	20,00%	13,33%	14,20%	10,02%	10,02%						
22,22%	22,22%	44,45%	11,11%								
	150,00%										
9,52%	9,52%	4,76%	28,57%	19,05%	13,53%						
	16,53%	7,70%	46,15%	15,38%	15,35%						
33,33%			33,34%	16,67%	16,67%						
	54,20%			50,00%	50,00%						
	39,13%		10,17%	44,82%	43,52%						
57,60%	21,15%										
24,79%	31,76%	10,75%									
4,42%	9,26%	10,42%	20,01%	13,47%	13,47%						
9,83%	17,22%	34,58%		9,54%	9,54%						
66,44%	4,33%										
47,52%	11,60%	22,31%									
				50,00%	50,00%						
0,31%	4,62%	18,78%	1,07%	25,27%	25,27%						
3,98%	24,35%	82,15%		50,00%	50,00%						
39,66%	31,13%	8,55%									
	35,60%	0,00%	64,40%								
72,04%		0,00%		32,20%	12,20%						
			72,04%	13,98%	13,98%						
	7,14%	21,42%	13,22%	25,54%	25,54%						
	12,00%	13,00%	30,29%	17,86%	17,86%						
7,14%	7,14%	14,28%		25,00%	25,00%						
			2,86%	3,57%	3,57%						
			90,06%	3,33%	3,33%	3,31%					
		0,00%									
		24,53%	14,92%	20,14%	20,14%	20,14%					
		100,00%									
		9,09%	54,55%	9,09%	9,09%	9,09%					
		50,00%									
		48,72%	14,73%	12,83%	12,83%	12,83%					
		72,00%		9,02%	9,02%	9,02%					
		46,52%	18,36%	13,04%	13,04%	13,04%					
		51,00%	18,09%	9,70%	9,70%	9,70%					
		12,93%	9,53%	26,05%	26,05%	26,05%					
				30,00%	30,00%	30,00%	3,00%	3,00%	3,00%	1,00%	
				30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
				30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
				30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
				30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
				20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
				20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
				13,00%	13,00%	20,00%	20,00%	20,00%	23,00%		
				29,05%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	

10,53%	14,94%	13,92%	8,45%	11,90%	11,80%	4,50%	1,23%	1,23%	1,23%	0,80%	0,24%
49,79%	64,69%	78,61%	87,06%	98,96%	110,76%	115,26%	116,49%	117,72%	118,95%	119,75%	119,99%

CARLOS MUÑOZ ARMAS
Representante Legal

61(Sesenta y uno)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Asunción, 22 de diciembre de 2021.-

Nota D.V. Nº 2311/ 2.021

Señores
CONSORCIO CPV
Presente

Ref.: *Licitación Pública Nacional N° 175/2019. MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA DE LA VICTORIA TRAMO 2 Y TRAMO 3 – CONTRATO S.G. MINISTRO N° 171/2020.*

ORDEN DE EJECUCION – PRORROGA DE PLAZO DE LA OBRA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al expediente con MEU N° 47.848/2021, a través del cual ese Consorcio Contratista solicita una prórroga de 54 días del plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 23 de las CGC y CEC, distribuidos de la siguiente manera:

Por motivos de fuerza mayor (paro de Camioneros)	14 días calendario.
Por lluvias y/o Humedad excesiva (abril/21 a sept/21)	40 días calendario.

En atención a la revisión practicada al expediente, como así también al informe de la Fiscalización de la Obra, a través de su Memorándum N° 31/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, la presente constituye la **ORDEN DE EJECUCIÓN** por la cual se otorga una prórroga de **54 (cincuenta y cuatro) días** calendario, por motivos de fuerza mayor e inclemencias climáticas, y se aprueba el Cronograma Físico-Financiero y Curva de Avance presentados, por lo que, teniendo en cuenta la fecha de finalización modificada según C.M. N° 2 del 18/11/2021, la nueva fecha de finalización de la obra es el 11 de enero de 2022.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

ING. RODOLFO SEGOVIA
Director
Dirección de Vialidad

Arq. Paulina Balbuena G
Paulina Dpto. Ejecución - DV
MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMORANDUM N°031/2021

A : **Ing. PABLINA BALBUENA, Jefa de Dpto.**
Departamento de Ejecución - DV

DE : **Ing. JOSÉ CABRERA CORDERO, Fiscal de Obra**
Departamento de Ejecución - DV

FECHA : **29 de noviembre de 2021**

REFERENCIA: Memorándum D.E. N°___/2021 – Contrato SG Ministro N° 171/2020 Llamado 175/2019 "Mejoramiento y Rehabilitación de la Avenida de la Victoria, Tramo 2 y Tramo 3. Lote 1. PEDIDO DE PRÓRROGA DE PLAZO

A través del presente, se procede a evaluar la solicitud de prórroga de plazo solicitado por la contratista del contrato de la referencia, Consorcio CPV, presentado por Nota Expediente MEU N°47848/2021.

1 Solicitud de Prórroga por Lluvias

Solicitan en total 40 días. De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato CGC 23.1 que dice *"i. Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras durante el periodo contractual original: es de ocho (8) días por mes."*, el periodo contractual original culminó el 30/05/2021, por tanto, para los meses de abril y mayo del corriente corresponden 8 días de prórroga. De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato CGC 23.1 que dice *"ii. Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras fuera del periodo contractual original: cero (0) días por mes."*, para los meses de junio a septiembre del corriente corresponden 32 días de prórroga.

Tabla 1: Determinación de prórrogas por inclemencias climáticas y sus consecuencias

Periodo	Periodo Contractual Original		Periodo fuera del Contractual Original				Total
Mes	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sept-21	
dias no laborables	14	10	13	8	3	8	56
Prórroga según PBC	6	2	13	8	3	8	**40**

Esta Fiscalización ha encontrado que del mes de abril/2021 al mes de septiembre/2021 corresponden **40 días** de prórroga.

2 Solicitud de Prórroga por Casos de Fuerza Mayor.

2.1 Paro de Camioneros

Por este motivo la contratista solicita 14 días de prórroga.

Esta fiscalización ha verificado, a través de reportes periodísticos, que el Paro General de Camioneros ha tenido una duración total de 23 días (**Imagen *1***). Este paro ha afectado a nivel nacional toda la logística de provisiones de bienes, insumos, comercios y servicios, por lo que se considera válido considerar como un caso de fuerza mayor que ha afectado al desarrollo de la obra de la referencia.

NEGOCIOS

Hubo acuerdo y se levanta el paro de camioneros

El Gobierno Nacional informó este jueves que se logró levantar el paro de camioneros, tras firmar el acta de entendimiento sobre el precio del flete, entre transportistas, gremios de la producción y transportadoras. Foto: Gentileza.

NEGOCIOS

19 DE AGOSTO DE 2021 | 13:03

Hubo acuerdo y se levanta el paro de camioneros

Compartir en redes

El viceministro de Tributación (SET), Oscar Orué, informó este mediodía que se firmó el acta de entendimiento operativo entre el Gobierno Nacional, camioneros y empresas agroexportadoras. De esta manera, el gremio de transportistas del flete procedió al levantamiento de la medida de fuerza del paro nacional que llevaba más de 23 días vigentes.

Imagen 1: Recorte periodístico del paro de camioneros
Fuente: (https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/08/19/hubo-acuerdo-y-se-levanta-el-paro-de-camioneros/)

Entre el periodo del 28 de julio y 19 de agosto del corriente (23 días) han habido 3 días de inclemencias climáticas, por tanto, esta Fiscalización estima correcta una prórroga de plazo por este motivo de Fuerza Mayor de **14 días**.

3 Días de Prórroga recomendado por la Fiscalización

Sumando los días de prórroga por lluvias y sus consecuencias y por casos de fuerza mayor, esta Fiscalización recomienda un total de **54 (cincuenta y cuatro) días**, por los motivos antes expuestos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.