Memo

De: Dpto. de Obras.
A: Unidad Operativa de contrataciones
Referencia: Contrato N° 32/2016 "Construcción de capa asfáltica sobre empedrado existente en el Barrio Las Carmelitas"
Fecha: 20/12/2016

Luego de la revisión de la planilla de cómputo métrico y Presupuesto del contrato de referencia surgen las siguientes consideraciones:

En el cuadro correspondiente al tramo 6, sobre la calle Isla Po-i, se ve una inconsistencia en la cantidad de material en los rubros rubro 6.1 y 6.2 en relación a los demás tramos, habiéndose introducido los valores del cuadro correspondiente al tramo 5, el cual tiene una superficie mayor que el tramo 6, habiéndose incurrido evidentemente en un error involuntario en la carga de los datos.

De esta manera, la planilla del tramo 6 figura en el contrato de la siguiente forma:

Codigo Catalogo	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1	CONSTRUCCION DE ASFALTADO / PAVIMENTACION ASFALTICA		
	1.1	Regularización con concreto asfaltico 30 kg/m²	Tn	62,28
	1.2	Colocación de Carpeta de Concreto Asfaltico esp= 0,03 m	m³	62,28
	1.3	Riego de Adherencia	Lts.	1646,4

Considerando que en las cantidades de los mismos rubros 6.1 en todas las demás planillas de los diferentes tramos se corresponden con un consumo de 0.3 lts. por m2, a la superficie de 1.372 m2 del tramo 6 deberían corresponderle los valores que se detallan en la siguiente planilla:

Codigo Catalogo	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1	CONSTRUCCION DE ASFALTADO / PAVIMENTACION ASFALTICA		
	1.1	Regularización con concreto asfaltico 30 kg/m²	Tn	41,16
	1.2	Colocación de Carpeta de Concreto Asfaltico esp= 0,03 m	m³	41,16
	1.3	Riego de Adherencia	Lts.	1646,4

Arq. Luis Roa B.
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá

Aplicando los valores de la oferta a las cantidades que surgen como diferencia, se tienen los siguientes montos:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CONSTRUCCION DE ASFALTADO / PAVIMENTACION ASFALTICA				
1.1	Regularización con concreto asfaltico 30 kg/m²	Tn	21,12	526.683	11.123.545
1.2	Colocación de Carpeta de Concreto Asfaltico esp= 0,03 m	m³	21,12	1.325.290	27.990.125
			Monto Total Gs.		39.113.670

Este Departamento sugiere que la suma excedente de Gs. 39.113.670, se aplique al bacheo de sectores varios de la ruta 14 en el tramo asfaltado, hasta completar la totalidad de 74.264 tn., conforme se desprende del valor unitario de 526.683 Gs/tn consignado para para el concreto asfáltico en la planilla contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Regularización con concreto asfaltico 30 kg/m²	Tn.	74.264	526.683	39.113.670

*La cantidad de concreto asfáltico se redondea en tres decimales.-

Atentamente.-

Arq. Luis Roa B.
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá