Memo Infraestructura 511-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 24-11 -2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN: 44/2021 Contrato Nro. 63/2021 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE CIRCULACION SOBRE ARROYO ABAY – JUEGOS ASUNCION 2022 – ID: 394.916 – CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **"CONSTRUCCION DE PUENTE DE CIRCULACION SOBRE ARROYO ABAY – JUEGOS ASUNCION 2022 – ID: 394.916"** cuya contratista es: **CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU,** en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 14 de agosto de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos, a la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma, por lluvias en el período comprendido entre el 30/06/2022 y el 14/08/2022 en respuesta a la solicitud presentada en la mencionada fecha.

En el periodo comprendido entre el 19/07/2022 y 24/07/2022, no pudo constarse avance en el cronograma de obras, debido a que trabajos viales en ejecución por una contratista distinta a la del presente contrato (desde la progresiva +390 a progresiva +450, son las cotas entre las cuales se desarrolla la obra de la construcción de puente), lo cual imposibilita el acceso y la ejecución de trabajos en estos días. Esto se puede constatar en libro de obras de la contratista encargada de realizar la ejecución de los trabajos viales que se adjuntan al presente informe.

Por lo expuesto, basado en la documentación presentada y analizada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 7 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 30/06/2022 al 14/08/2022.
- 6 días por imposibilidad de avance de obra debido a circunstancias no atribuibles a la contratista.

Totalizado 13 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 27/08/2022.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora de Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CIRCULACION SOBRE ARROYO ABAY – JUEGOS ASUNCION 2022	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	4 meses a partir del 21/01/2022	21/05/2022	14/08/2022

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CIRCULACION SOBRE ARROYO ABAY – JUEGOS ASUNCION 2022	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	4 meses a partir del 21/01/2022	14/08/2022	27/08/2022

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC | SND, para el proceso correspondiente. Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 24 NOV 2022	Cuenta con V°B°