MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ITALIA
RUC 80010479-0
munitalia@hotmail.com (0292) 935 - 218
AVDA. PRÓCERES DE MAYO N ° 524 E/ RODRIGUEZ DE FRANCIA

Nueva Italia, 05 de enero de 2024

Señora:
Arq. Noelia Rodas
Propietaria DL ARCHITECTURE
Presente.

Ref.: Contrato N°03/2023 POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 03/2023 "Ampliación del Palacete Municipal de Nueva Italia" - ID: 432467

Mediante la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. en referencia a la solicitud de suspensión de plazos contractuales por los días de lluvia, presentada en fecha 03 de enero de 2024, para comunicarle que por Resolución Municipal Nro.27/2024 se decide Prorrogar 15 días calendario el plazo para la entrega de la obra en compensación a los días de lluvia correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2023 que se justifican con el informe emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se comunica también que los plazos quedan de la siguiente manera:
Fecha Orden de Inicio: 30 de octubre de 2023
Plazo de Ejecución: 120 días calendario (Según Contrato N°03/2023)
Fecha inicial de entrega de obra: 27 de febrero de 2024
Fecha estimada de termino de contrato con prórroga: 13 de marzo de 2024.

Sin otro particular me despido deseándole éxitos en sus labores.

Atentamente.

Municipalidad de Nueva Italia • Departamento de Obras

.....
Rubén Alcides Cardozo Gómez
Administrador de Contrato

RECIBIDO CONFORME
Arq. EVELYN MIERA