MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL Nº 07/2024

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 15/2022. LLAMADO MOPC Nº 97/2021: LPI PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO. ID N° 402.399

Asunción, 06 de mayo de 2024

La Supervisora de la Obra, Ing. Laura Arévalo, mediante informe de fecha 25 de abril de 2024, se expide acerca de la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las Obras de la Contratista CONSORCIO CEP, Contrato S.G. MINISTRO Nº 15/2022, en el marco del **LLAMADO MOPC Nº 97/2021: LPI PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO. ID N° 402.399.**

La supervisión declara que tras realizar la verificación de la documentación presentada considera como válida la solicitud del Contratista de una prórroga de 1,43 meses (43 días) del plazo de ejecución de las obras, por inclemencias climáticas (lluvias) ocurridas en el periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2023 al 31 de marzo de 2024.

El CONSORCIO INTEGRACIÓN, encargado de la fiscalización de la obra, mediante Expediente MEU Nº 17306/2024, presentó las documentaciones correspondientes a las inclemencias climáticas (lluvias), ocurridas en el período mencionado, en base a las cuales el Contratista, el Consorcio CEP, solicitó un total de 1,43 meses (43 días) de prórroga del plazo de ejecución de las Obras a partir del último plazo aprobado (08/10/2024, según Nota DV N° 1348/2024 Orden de Ejecución N° 4).

Se detalla en la planilla siguiente el resumen de los días de lluvias ocurridas durante el periodo implicado.

Días de lluvias y prórrogas solicitadas

Año	Mes	Días de inclemencia climática	Total días deducibles	Días de prórrogas
2023	14 de diciembre al 31 de diciembre	12	0	12
2024	Enero	16	0	16
2024	Febrero	8	0	8
2024	Marzo	7	0	7
			Total	**43**

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

En base a la sugerencia de la Supervisora de la obra, y el visto bueno de la Fiscalización, es parecer de esta Unidad Administradora de Contrato, que corresponde otorgar 1,43 meses (43 días) de prórroga por lluvias y sus consecuencias, de conformidad a la Cláusula 16 "Plazo de Ejecución" de las Condiciones Contractuales, establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que se recomienda a la Dirección de Vialidad proseguir con los trámites de aprobación de la prórroga por 1,43 meses (43 días), siendo el nuevo Plazo de Finalización de las Obras el **20 de noviembre de 2024**.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.V.
Unidad Ejecutora de Proyecto CAF

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino