# DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL

## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – GRUPO 2
## CONTRATISTA CONTRUCTORA FELDMANN S.A.
## Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2020

Asunción, 11 de agosto de 2022

Al respecto, de la solicitud de reconocimiento de prorrogas de la Contratista, esta Unidad Ejecutora de Proyectos CAF FONPLATA, señala cuanto sigue:

## I. ASPECTOS LEGALES

**1.- Contrato S.G Ministro N° 287/2020**

**Condiciones Generales del Contrato**

- Clausula 19.2.2 – Plazos de ejecución.

**2.- Resolución DNCP N° 1807/2022** *"Por la Cual se Modifica y Amplía el Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019 y se Reglamenta el Procedimiento y la Comunicación de las Prórrogas y Suspensiones de los Plazos de Ejecución Contractual de Contratos Suscriptos en el Marco de los Procedimientos de Contratación Regidos por la Ley N° 2051/2003."*

## II. ASPECTOS TÉCNICOS

El Supervisor de la Obra sugiere, mediante el Memorándum de fecha 10 de agosto de 2022, otorgar prórroga solicitada por la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A., Contrato S.G. MNISTRO N° 287/2020, en el marco del Llamado MOPC N° 65/2019. **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – GRUPO 2.**

El **CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES**, encargada de la fiscalización, mediante Expediente MEU N° 35378/2022, presenta todas las documentaciones correspondientes a las inclemencias climáticas (lluvias), ocurridas entre los meses de octubre 2020 hasta marzo 2022, en base al cual la empresa contratista CONSTRUCTORA FELDMANN S.A., solicita un total de 51 (cincuenta y un) días a partir del último plazo aprobado.

La supervisión declara encontrar respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 51(cincuenta y un) días por inclemencias climáticas (lluvias) ocurridas en los meses ya citados, el cual se detalla en la siguiente planilla:

**Inclemencias climáticas**

| Año | Mes | Lluvia | Humedad | Total | Total-Trimestral | Total -18 | Días de prorroga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Octubre | 2 | 4 | 6 | 29 | 15 | 15 |
| | Noviembre | 5 | 3 | 8 | | | |
| | Diciembre | 12 | 3 | 15 | | | |
| 2021 | Enero | 13 | 8 | 21 | 38 | 20 | 20 |
| | Febrero | 3 | 4 | 7 | | | |
| | Marzo | 5 | 5 | 10 | | | |
| | Abril | 3 | 5 | 8 | 20 | 2 | 2 |
| | Mayo | 3 | 2 | 5 | | | |
| | Junio | 4 | 3 | 7 | | | |
| | Julio | 2 | 3 | 5 | 20 | 2 | 2 |
| | Agosto | 1 | 1 | 2 | | | |
| | Septiembre | 8 | 5 | 13 | | | |
| | Octubre | 10 | 9 | 19 | 29 | 11 | 11 |
| | Noviembre | 6 | 4 | 10 | | | |
| | Diciembre | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2022 | Enero | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| | Febrero | 2 | 3 | 5 | | | |
| | Marzo | 5 | 9 | 14 | | | |
| Total de días de prórroga | | | | | | | 51 |

## III. CONCLUSIÓN

Por tanto, considerando la sugerencia realizada por el Supervisor de Obra, y el V°B° de la Fiscalización, es parecer de esta Unidad Ejecutora de Proyectos CAF FONPLATA, que corresponde otorgar 51(cincuenta y un) días de prórroga por inclemencia climática (lluvias) de conformidad a lo establecido en las Cláusulas N° 19.2.2 de la sección VI de las Condiciones Generales del Contrato y a la Resolución DNCP N° 1807/2022.

Por lo que se sugiere la aprobación por parte de la Dirección de Caminos Vecinales como Administrador del Contrato.

**Ing. Miguel Ángel Rivelli**
Jefe
UEP CAF FONPLATA
DCV