26 (veinti seis)

Ing. Tel.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **24129/2024** **FECHA / HORA** 12/06/2024 10:17:51

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
Aldo Cordero	021 303370	

Referencia

REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO POR PRORROGA POR LLUVIAS Y PO FALTA DE LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO

Se remite a:

GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.

Procesado por: BGIMENEZ
Fecha: 12/06/2024
Hora: 10:17:51

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

25 (veinti cinco)

FISCALIZADOR VIAL
CONSORCIO

Asunción, 11 de junio 2024

CFV – MOPC N° 107/2024

Señor
Ing. Alejandro Bordón B., Coordinador
Unidad Ejecutora de Proyectos - BID
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: "Servicios de Consultoría para la Fiscalización del Lote 1 de las Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales en el Marco del Proyecto Pr-L1164 – Región Oriental". Contrato S.G Ministro N° 170/2022 - ID N° 401.920.
Asunto: Reprogramación del Cronograma Físico - Financiero por prorroga por lluvias y por falta de liberación de franja de dominio.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación a la Nota N° GT-VOL- 65/2024, cuya copia se adjunta, mediante la cual la Contratista de la Obra de la referencia, remite el Cronograma Físico Financiero actualizado conforme a la aprobación del pedido de prórroga otorgada por los eventos de lluvias y sus consecuencias hasta otubre de 2023, así como por falta de liberación de la franja de dominio. (Anexo 1)

Así también, una propuesta para la aprobación del Cronograma Físico Financiero actualizado conforme a la aprobación del pedido de prórroga otorgada por los eventos de lluvias y sus consecuencias hasta noviembre de 2023, así como por falta de liberación de la franja de dominio. (Anexo 2)

Al respecto, expresamos que esta Fiscalización ha realizado las verificaciones al cronograma presentado; por lo que se recomienda la aprobación y eleva a consideración del MOPC para proseguir con los trámites correspondientes, salvo mejor parecer.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Héctor F. Calcagno
Director de Fiscalización

MESA DE ENTRADA
UEP BID - DV MOPC
Fecha: 12
Recibido por: Adela González UEP BID - DV MOPC
Hora: 9:55

3112

Mencia de Sanabria N° 458 c/ Bruno Guggiari
Telefax +595 21 30 33 70
Asunción - Paraguay

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 10342 / 94/29/24
17 JUN 2024
Fecha:
Firma: Hora:

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ A D ☐ DSV ☐ V ☐ DPV
☐ DC
UEP BID

Ing. René Peralbo
Director de Vialidad

MOPC - UEP - BID
ENTRADA DE DOCUMENTO
Exp. Nº: 3112
Encargado:
18 JUN 2024
Fecha: / Hora:
Aclaración: Firma:

A UO 1164

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV