15- geince



**DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL**
**UEP CAF FONPLATA – DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ – LOTE 4**
**TECSUL S.A.E.**
**Contrato S.G. MINISTRO N° 346/2021.**

Asunción, 04 de noviembre de 2024

Al respecto, de la solicitud de reconocimiento de prórrogas de la Contratista, se señala cuanto sigue:

## I. ASPECTOS LEGALES

**1.- Contrato S.G. Ministro N° 346/2021**

**Condiciones Contractuales del Contrato**

- Clausula 16 – Plazos de ejecución.

**2.- Resolución DNCP N° 1807/2022** *"Por la Cual se Modifica y Amplía el Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019 y se Reglamenta el Procedimiento y la Comunicación de las Prórrogas y Suspensiones de los Plazos de Ejecución Contractual de Contratos Suscriptos en el Marco de los Procedimientos de Contratación Regidos por la Ley N.° 2051/2003."*

## II. ASPECTOS TÉCNICOS

La empresa contratista TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E., mediante solicitud de prórroga del plazo contractual de fecha 21/10/2024, presenta todas las documentaciones correspondientes a las inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias), ocurridas en los meses de junio 2024 a septiembre 2024, en base al cual, solicita una prórroga de 41 (cuarenta y un) días por inclemencias climáticas.

El Supervisor de la Obra sugiere, mediante el Informe de Supervisión de fecha 29 de octubre de 2024, otorgar la prórroga solicitada por la contratista TECSUL S.A.E., Contrato S.G. MNISTRO N° 346/2021, en el marco del Llamado MOPC N° 44/2021. **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ – LOTE 4 – ID N° 398.706.**

La supervisión declara encontrar respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 41 (cuarenta y un) días por inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias), ocurridas en los meses ya citados, el cual se detalla en la siguiente planilla:

**Inclemencias climáticas**

| Plazo actual | Días de lluvias y sus consec. | Días prorrogables | Subtotal de Días prorrogables |
|---|---|---|---|
| Desde el 21/06/2024 al 30/06/2024 | 7 | 7 | **7** |
| Desde el 01/07/2024 al 31/07/2024 | 15 | 15 | **15** |
| Desde el 01/08/2024 al 31/07/2024 | 11 | 11 | **11** |
| Desde el 01/09/2024 al 30/09/2024 | 8 | 8 | **8** |

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

Ing. Alcides García
Jefe del Departamento de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

| TOTAL | 41 |
|---|---|

**Cálculo de nuevo plazo contractual**

| N° | Descripción | Nota/Contrato | Fecha de Firma de Nota | Plazos | | Fecha Final de Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meses | Días | |
| 1 | Orden de Inicio | DCV N° 278/2022 | 31/01/2022 | - | - | 01/02/2022 |
| 2 | Fecha de Culminación Contractual | | | 18 | | 01/08/2023 |
| 3 | Prórroga por Inclemencias Climáticas N° 1 (Desde 01/02/2022 a 31/01/2023) | DCV N° 827/2023 | 30/03/2023 | | 63 | 02/10/2023 |
| 4 | Prórroga por Inclemencias Climáticas N° 2 (Desde 01/02/2023 a 31/07/2022) | DCV N° 2163/2023 | 03/10/2023 | | 30 | 01/11/2023 |
| 5 | Prórroga por Inclemencias Climáticas N° 3 (Desde 01/08/2023 a 31/10/2023) | DCV N° 2635/2023 | 17/11/2023 | | 54 | 25/12/2023 |
| 6 | Suspension de plazo | DCV N° 2847/2023 | 12/12/2023 | - | - | 12/12/2023 |
| 7 | Convenio Modificatorio N° 1 | Cto. N° 80/2024 | 21/06/2024 | 3,60 | 13 | 20/10/2024 |
| 8 | Prórroga por Inclemencias Climáticas N° 4 (Desde 01/11/2023 a 12/12/2023) | DCV N° 1464/2024 | 25/07/2024 | | 39 | 28/11/2024 |
| 9 | Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas (Desde 21/06/2024 a 30/09/2024) | | | | 41 | 08/01/2025 |
| | **Fecha de Culminación** | | | | | **08/01/2025** |

Por tanto, considerando la sugerencia realizada por la Fiscalización, con el visto bueno del Supervisor de Obra, se concluye que corresponde otorgar en total 41 (cuarenta y un) días de prórroga por inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias), de conformidad a lo establecido en las Cláusulas N.° 16 de la sección de Condiciones Contractuales del contrato y a la Resolución DNCP N° 1807/2022, por lo que se recomienda su aprobación.

**Ing. Miguel Ángel Rivelli,** Jefe
UEP CAF/FONPLATA

**Ing. Alfredo García González,** Jefe
Departamento de Ejecución

## III. CONCLUSIÓN

Por lo tanto, la Dirección de Caminos Vecinales como Administradora del Contrato, da por aprobada la prórroga por inclemencias climáticas, y remite los documentos a consideración para su gestión a través de las instancias pertinentes.

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

**Ing. Guido Benítez Villate,** Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones