NOTA UEPP/CPI N° 258/2025

Asunción, 11 de junio de 2025

SEÑORES:
PUNTAL CONSTRUCCIONES

Ref.: LOTE 4 – LPN 03/2022 – ID 410114 - Construcción, ampliación y reposición de 79 establecimientos educativos del MEC, en 5 departamentos geográficos del país"

Presente:

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a **LPN N° 03/2022 ID 410114 – "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del mec en asunción y los 17 departamentos geográficos del pais"** se dirige a ustedes a fin de notificar el corrimiento de plazo al 07 de agosto del 2025.

Código	Nombre	Distrito	Departamento	OS N° 02-A Inicio de obra	Plazo (Finalización) 103/180 días	Prorroga (días)	Corrimiento de plazo
1504095	Escuela Básica N° 5925 Don Jorge Gayoso	Villa Hayes	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1504006	Escuela Básica N° 1637 Defensores del Chaco	Villa Hayes	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	Finalizado	Acta de recepción provisoria 28/02/2025
1504005	Escuela Básica N° 3054 y Colegio Nacional Dr. Raúl Peña	Villa Hayes	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1502011	Escuela Básica N° 673 Coronel José Roa Benítez	Benjamín Aceval	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	Finalizado	Acta de recepción provisoria 28/02/2025
1502008	Escuela Básica N° 674 Héroes del Chaco	Benjamín Aceval	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	Finalizado	Acta de recepción provisoria 28/02/2025
1504018	Escuela Básica N° 1271 Capitán de Navío S.R. Ingeniero Zoilo Rodas Ortíz	Nueva Asunción	Presidente Hayes	18/01/2025	30/04/2025	Finalizado	Acta de recepción provisoria 28/02/2025
1506001	Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete y Colegio Nacional San Francisco de Asís	José Falcón	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1504082	Escuela Básica N° 6047 San Antonio	Villa Hayes	Presidente Hayes	06/05/2025	01/11/2025	No solicita prorroga	
1504007	Colegio Nacional Dr. Blás Garay	Villa Hayes	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1501010	Escuela Básica N° 1803 San Juan Bautista de la Salle	Tte. Irala Fernández	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1504001	Escuela Básica N° 125 Presidente Rutherford B. Hayes	Villa Hayes	Presidente Hayes	18/01/2025	30/042025	Finalizado	Acta de recepción provisoria 28/02/2025
1506004	Escuela Básica N° 452 Haydee López de Filippi	José Falcón	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1504109	Colegio Nacional Remansito	Villa Hayes	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025

Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC

Código	Nombre	Distrito	Departamento	OS N° 02-A Inicio de obra	Plazo (Finalización) 103/180 días	Prorroga (días)	Corrimiento de plazo
1501009	Escuela Básica N° 5878 y Colegio Nacional San Juan Bautista	Tte. Irala Fernández	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1505002	Escuela Básica N° 247 y Colegio Nacional Cap. de Nav. Pedro Ignacio Meza	Nanawa	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1504009	Escuela Básica N° 4600 Isla Itá	Benjamín Aceval	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1504068	Escuela Básica N° 4380 Municipal 2	Villa Hayes	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	Finalizado	Acta de recepción provisoria 28/02/2025
1504017	Escuela Básica N° 242 Carlos Fernández	Nueva Asunción	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1502013	Escuela Básica N° 1802 Lilia Leonor Benítez de Argüello	Benjamín Aceval	Presidente Hayes	18/01/2025	16/07/2025	22	07/08/2025
1701004	Escuela Básica N°117 y Colegio Nacional Mayor R. Bejarano	Fuerte Olimpo	Alto Paraguay	18/01/2025	16/07/2025	En suspensión por emergencia departamental	
1702006	Escuela Básica N° 1456 Domingo Martinez de Irala	Carmelo Peralta	Alto Paraguay	No se emitió aun orden 2		En suspensión por emergencia departamental	
1701001	Escuela Básica N° 5865 San Miguel Arcángel	Fuerte Olimpo	Alto Paraguay	18/01/2025	16/07/2025	En suspensión por emergencia departamental	

En este sentido, la Administración del Contrato otorga la prórroga por lluvia en el departamento de Presidente Hayes por 22 días correspondiente al mes de marzo, abril y mayo del 2025

Atentamente.

Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC

Arq. Francisco Schroeder
Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP/MEC

Observación:

- Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.
- Retirado por: ..... Fecha: 12/06/25 Hora: 9:00

Armando Guzman.