32 (treinta y dos)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

LPI 93/21 PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 3

LIBRO DE OBRA Hoja N° 000209

Para: Contratista

De: Fiscalización

Fecha: 07/02/2025

Asunto: Revestimiento vegetal de taludes y hidrosembra.

Referencia:

Solicitamos a la contratista proceder a las reparaciones de los sectores de empastado de taludes donde se observa poca germinación de las semillas de hidrosembra. Proceder a la nueva conformación, rastreada y planado de las semillas a fin de solucionar las erosiones creadas por las lluvias suponiendo que ruinan en zona de obras.

Anexo Se adjunta planilla de lluvias correspondiente al mes de Enero/2025.

Firma - Fiscalización	Firma - Contratista	Firma - Supervisión
Aclaración: Ing. Alcides Prieto V. Residente Fiscalización	Aclaración: Fernando Molinas Ingeniero Civil	Aclaración

2 Tal. - 0291 al 0300 - 11/24 - Imprenta Concepción-

Orig.: Blanco - Dup.: Verde - Trip.: Rosa

Escaneado con CamScanner

Adjunto a LO Nº 209

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

CONSTRUCTORA ACARAY

PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

0+000 (HORQUETA)-Belén - prog: 44+040 (Concepción) (Long: 44,04 km)

ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES SRL

PLANILLA DE LLUVIAS

AÑOS	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Lluvias y consecuencias mm	Días	HE	Días no trabajados	Días trabajados
2025	Enero	R	R	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	B	B	20	25	H	15	H	H	72	4	3	7	18
Totales																																	72	4	3	7	18

Refrencias

R	*Receso*
B	*Bueno*
H	*Humedad*
	Lluvia

Pluviometro ubicado en el Obrador

CONTRATISTA
Juan Del Padre
Jefe de Laboratorio
Constructora Acaray S.A

MOPC
Mauro Aguirre
Fiscalización

SUPERVICIÓN
Miguel Ortiz
Laboratorista
M.O.P.C.

31 (treinta y uno)

Escaneado con CamScanner

30 (treinta)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

LPI 93/21 PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 3

LIBRO DE OBRA Hoja N° 000210

Para: Fiscalización / Supervisión. Fecha: 03/03/2025

De: Contratista.

Asunto: Receso adelantado.

Referencia:

Por la presente informamos que la Contratista saldrá de receso adelantado a partir de la fecha 04/03/2025 y hasta tiempo indefinido, debido a que no hemos recibido pago por parte del M.O.P.C por los trabajos ya ejecutados y en consecuencia no contamos con los recursos necesarios para continuar la obra (falta de pago a casino, subcontratistas y proveedores).

Una vez regularizados los pagos continuaremos con los trabajos pendientes.
Estaremos comunicando el regreso.

Anexo Se adjunta planilla de lluvias correspondiente al mes de Febrero/2025.

Firma - Fiscalización	Firma - Contratista	Firma - Supervisión
Aclaración Alcides Prieto V. Ingeniero Fiscalización	Aclaración Ing. Sante Patrino Oficina Técnica Constructora Acaray S.A	Aclaración

Fernando Matías Civil de Obras

2 Tal. - 0201 al 0300 - 11/24 - Imprenta Concepción.

Orig.: Blanco - Dup.: Verde - Trip.: Rosa

Escaneado con CamScanner

Adjunto a LO N°-210

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

CONSTRUCTORA ACARAY

PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES SRL

PLANILLA DE LLUVIAS

0+000 (HORQUETA)-Belén - prog: 44+040 (Concepción) (Long: 44,04 km)

AÑOS	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Lluvias y consecuencias mm	Dias	HE	Dias no trabajados	Dias trabajados
2025	Febrero	B	B	B	B	B	B	8	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	16	H	B	B	B	5	26	28	H	H				88	6	3	9	19
Totales																																	88	6	3	9	19

Refrencias

R	*Receso*
B	*Bueno*
H	*Humedad*
	Lluvia

Pluviometro ubicado en el Obrador

CONTRATISTA
Juan Del Padre
Jefe de Laboratorio
Constructora Acaray S.A

FISCALIZACIÓN.
Mauro Aguirre
Fiscalización

SUPERVISIÓN
Miguel Ortiz
Laboratorista
M.O.P.C.

29 (veintinueve)

Escaneado con CamScanner

28(veintiocho)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

ELECTROPAR

LPI 93/21 PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 3

LIBRO DE OBRA Hoja Nº 000221

Para: Fiscalización - Supervisión.

De: Contratista.

Fecha: 12/04/2025.

Asunto: Registro de lluvias correspondiente al mes de Marzo/2025.

Referencia:

Por la presente, se adjunta el registro de lluvias correspondiente al mes de Marzo/2025.

Anexo Planilla de lluvias correspondiente al mes de Marzo/2025.

Firma - Fiscalización	Firma - Contratista	Firma - Supervisión
Aclaración: Ing. CRISTOBAL DARIO CABELLO BAEZ, Residente Electropar Ingenieros Consultores S.R.L. Fiscalización	Aclaración: Ing. Sanie Patiño, Oficina Técnica, Constructora Acaray S.A	Aclaración: Ing. Mirta Ramírez

Tel. - 0201 al 0300 - 11/24 - Imprenta Concepción.

Orig.: Blanco - Dup.: Verde - Trip.: Rosa

Escaneado con CamScanner

Adjunto a LO Nº 221.

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

CONSTRUCTORA ACARAY

PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES SRL

PLANILLA DE LLUVIAS

0+000 (HORQUETA)-Belén - prog: 44+040 (Concepción) (Long: 44,04 km)

AÑOS	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Lluvias y consecuencias mm	Días	HE	Días no trabajados	Días trabajados
2025	Marzo	B	5	B	R	R	R	R	R	R	R	10	5	B	B	B	B	B	15	H	B	B	5	B	B	45	H	B	25	H	B	35		145	8	3	11	13
Totales																																	145	8	3	11	13

Refrencias

- R Receso
- B Bueno
- H Humedad
- Lluvia

Pluviometro ubicado en el Obrador

Juan Del Padre
CONTRATISTA
Jefe de Laboratorio
Constructora Acaray S.A

Mauro Aguirre
INSPECCIÓN
Fiscalización

SUPERVISIÓN
Miguel Ortiz
Laboratorista
M.O.P.C.

27 (veintisiete)

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

ELECTROPAR

LPI 93/21 PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 3

LIBRO DE OBRA Hoja N° 000223

Para: Supervisión - Fiscalización.

De: Contratista.

Fecha: 06/05/2025.

Asunto: Registro de lluvias correspondiente al mes de Abril/2025.

Referencia:

Por la presente, se adjunta el registro de lluvias correspondiente al mes de Abril/2025.

Anexo Planilla de lluvias correspondiente al mes de Abril/2025.

Firma - Fiscalización	Firma - Contratista	Firma - Supervisión
ING. CARLOS DARIO CABELLO BAEZ Residente Fiscalización Electropar Ingeniería y Consultores S.R.L.	Ing. Samir Patiño Oficina Técnica Constructora Acaray S.A	Ing. Miguel Vera
Aclaración	Aclaración	Aclaración

2 Tel. - 0201 al 0300 - 11/24 - Imprenta Concepción.

Orig.: Blanco - Dup.: Verde - Trip.: Rosa

Escaneado con CamScanner

Adjunto a LO Nº-223

CONSTRUCTORA ACARAY

PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

PLANILLA DE LLUVIAS

0+000 (HORQUETA)-Belén - prog: 44+040 (Concepción) (Long: 44,04 km)

Años	Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Lluvias y consecuencias mm	Días	HE	Días no trabajados	Días trabajados
2025	Abril	5	H	B	B	B	B	20	H	B	B	B	70	H	H	B	R	R	R	R	R	R	B	83	10	H	H	45	H	H	B		233	6	8	14	10
Totales																																	233	6	8	14	10

Refrencias

R	*Receso*
B	*Bueno*
H	*Humedad*
	Lluvia

Pluviometro ubicado en el Obrador

CONTRATISTA
Juan Del Padre
Jefe de Laboratorio
Constructora Acaray S.A

FISCALIZACIÓN
Francisco Medina
Fiscalización

SUPERVISIÓN
Miguel Ortiz
Laboratorista
M.O.P.C.

25 (veinticinco)

Escaneado con CamScanner

24 (veinticuatro)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

ELECTROPAR

LPI 93/21 PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 3

LIBRO DE OBRA Hoja N° 000227

Para: Fiscalización - Supervisión.

De: Contratista.

Fecha: 05/06/2025.

Asunto: Planilla de lluvias correspondiente al mes de Mayo/2025.

Referencia:

Por la presente, se adjunta el registro de lluvias correspondiente al mes de Mayo/2025.

Anexo Planilla de lluvias correspondiente al mes de Mayo/2025.

Firma - Fiscalización	Firma - Contratista	Firma - Supervisión
Aclaración	Aclaración	Aclaración

ING. CRISTOBAL DARIO CABELLO GAEZ
Ing. Residente
Consultores S.R.L
Especialización
Ingeniería Concepción.

Ing. Giovani Patiño
Oficina Técnica
Constructora Acaray S.A

Ing. Lucia Ramírez

Tal. - 0201 al 0300 - 11/24

Orig.: Blanco - Dup.: Verde - Trip.: Ro

Escaneado con CamScanner

Adjunto a LO Nº 227.

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

CONSTRUCTORA ACARAY

PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

0+000 (HORQUETA)-Belén - prog: 44+040 (Concepción) (Long: 44,04 km)

ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES SRL

PLANILLA DE LLUVIAS

AÑOS	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Lluvias y consecuencias mm	Días	HE	Días no trabajados	Días trabajados
2025	Mayo	B	B	B	B	B	B	B	B	17	H	B	B	B	R	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	82	H	B	B	B	99	2	2	4	22
Totales																																	99	2	2	4	22

Referencias

R	Receso
B	Bueno
H	Humedad
	Lluvia

Pluviometro ubicado en el Obrador

CONTRATISTA
Juan Del Padre
Jefe de Laboratorio
Constructora Acaray S.A.

INSPECTOR
Mauro Aguirre
Fiscalización

SUPERVISIÓN
Miguel Ortiz
Laboratorista
M.O.P.C.

23 (veintitres)

Escaneado con CamScanner