ANDE

Nº 0003657

LICITACIÓN Nº: 1542/2019

CONTRATO Nº 7984/2020 LOTE Nº: 2.

LUGAR Y FECHA: Hinga Guazú, 05 de Junio del 2023.

DESCRIPCION DE LA OBRA: Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 KV.

DE: Contratista CIE S.A.

A: ANDE.

REFERENCIA: Extensión De Plazo Contractual.

En Atención con los Ajustes de la Obra de Referencia y Completar la implementación del Plan de Reasentamiento involuntario elaborado y entregado por ANDE (Libro de Obra Nº 3545 de fecha 07/03/23), concernientes al Cumplimiento Social de la Obra, e implementar la Construcción de Viviendas tipificadas Según Diseño, relevamiento inicial e identificación de posibles afectados, Censo socio económico y análisis obtenidos (realizados en el primer trimestre a la consecución del Plan), se Solicita una Ampliación de Plazo o Prorroga de Plazo Contractual en 360 días, hasta el acompañamiento final del desarraigo de las familias afectadas.

Extendiéndose el Plazo Contractual del 19/06/23 al 13/06/24, Conforme al Plan de Consecución del PARI que se encuentre en su primer trimestre.

Atte:

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

Ing. Marcelo Avalos
UNIDAD LINEAS Y SUBESTACIONES

ORIGINAL: Libro de Obras 1a. Copia: Contratista 2a. Copia: Unidad Administrativa