78 (setenta y Ocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **25122/2024** **FECHA / HORA** 19/06/2024 12:07:29

Datos del Documento

TITULAR: ING. HUGO NAVARRO

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
PABLO NAVARRO	0981615673	

Referencia

LLAMADO MOPC N° 97/2022 - SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

Se remite a:

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: EAYALA
Fecha: 19/06/2024
Hora: 12:07:29

Abg. Diego Mora
Jefe Interino de Departamento
M.E.

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

De nuestra consideración

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar una prórroga del plazo de ejecución de la obra de referencia, dicho solicitud obedece a la cantidad de lluvias caídas en la zona de obra (Cláusula N° 2 de los Aspecto Generales para la Contratación de Obras), la cual produjo inundaciones y clausura de los caminos los cuales han impedido el desarrollo de los programas previstos.

Se adjunta registros de lluvias caída y fotocopias de libro de obras, registros fotográficos como así el nuevo cronograma propuesto.

Sin otro particular me despido de Ud. muy atentamente.

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

MOPC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
Fecha 19 JUN 2024 M:34
Firma

77 (setenta y siete)

HN

ING. HUGO NAVARRO
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROINDUSTRIALES

+595 21 902656
hugonavarroruizciaz@gmail.com
Ita Pirú 2518 entre Simón Bolivar y Héroes del 70, Lambaré - Paraguay.

Asunción, 19 de Junio de 2.024

Sr.
Ing. Julio Ríos, Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.
Presente

Ref: Llamado MOPC N° 97/2022 Mejoramiento de Zonas Críticas con Obras de Drenajes en el Departamento de Presidente Hayes – Región Occidental. ID 419.427

Contrato SG Ministro N°. 562/2022.

De nuestra consideración

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar una prórroga del plazo de ejecución de la obra de referencia, dicho solicitud obedece a la cantidad de lluvias caídas en la zona de obra (Cláusula N° 2 de los Aspecto Generales para la Contratación de Obras), la cual produjo inundaciones y clausura de los caminos los cuales han impedido el desarrollo de los programas previstos.

Se adjunta registros de lluvias caída y fotocopias de libro de obras, registros fotográficos como así el nuevo cronograma propuesto.

Sin otro particular me despido de Ud. muy atentamente.

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

MOPC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
RECIBIDO
Fecha 20 JUN 2024 11:34
Firma

76 (setenta y seis)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Direccion de Caminos Vecinales

FISCALIZACION: M.O.P.C

CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO

LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

Mes	Dias de lluvias	Consecuencias	Lluvias mas consecuencias	Dias No Laborables
	a	b	c = a + b	e = c - d
ene-24	3	3	6	6
feb-24	4	9	13	13
mar-24	4	7	11	11
abr-24	10	17	27	27
may-24	4	27	31	31

TOTAL DIAS NO LABORABLE POR LLUVIAS Y SUS CONCECUENCIAS	**88**

FECHA INICIO	17/1/2024
FECHA FINALIZACION	17/7/2024

PLAZO EJECUCION S/ CONTRATO	6 meses
DIAS DE PRORROGA POR LLUVIA Y SUS CONC.	88
DIAS DE PRORROGA POR FUERZA MAYOR INUNDACION	

NUEVA FECHA DE FINALIZ.	**13/10/2024**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal
Contratista

Ing. Harold Eladio Martinez
Fiscal de Obras
D.C.V. M.O.P.C.

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal