Dictamen Ampliatorio - Reajuste de Precios - Cables Protegidos - Consorcio Artigas

ID : 376534 | **Expediente: 305804**

Fórmula de Reajuste de Cables Protegidos: $Pa = Po(0.40 + 0.60\ \frac{Al1}{Al0})$

Donde:	**Pa =**	Precio Ajustado
	Po =	Precio Ofertado
	Al1 =	Precio Promedio del aluminio en el LME SETTLE correspondiente al mes anterior a la fecha del certificado de aprobación del material emitido por la Contratante
	Alo =	Precio Promedio del aluminio en el LME SETTLE correspondiente a la fecha de presentación y apertura de sobres (17/12/2021)

*Se aclara que el cálculo del Precio Ofertado (Po) utilizado en la fórmula del reajuste, se obtiene al multiplicar la cantidad de cables importados (en metros) de cada entrega por su precio unitario USD CIP presentado en la oferta.

Donde : **Po = cantidad de cable importado (m) x Precio Unitario USD CIP**

Obs : Las cantidades importadas se encuentran en las facturas de cada entrega.
El cálculo del reajuste se realiza por entrega, debido a que cada una está sujeta a un **Acta de Liberación de Embarque (ALE)** con una fecha específica.

Planilla de reajuste de cables protegidos en USD - Consorcio Artigas

Entrega	Fecha de ALE	Factura N°	Material	Precio CIP Unitario (USD)	Cantidad (m)	Po Precio CIP Total (USD)	Precio Ajustado (USD)	Diferencia (USD) a favor de ANDE
1°	30/03/2023	E-006/23	Cable protegido de 185 mm2 XLPE	USD 5,98	89.752 m	**USD 536.716,96**	USD 503.977,23	-USD 32.739,73
2°	19/05/2023	E-012/23	Cable protegido de 70 mm2 XLPE	USD 4,40	55.721 m	**USD 245.172,40**	USD 226.048,95	-USD 19.123,45
3°	26/05/2023	E-042/23	Cable protegido de 185 mm2 XLPE	USD 5,98	98.605 m	**USD 589.657,90**	USD 543.664,58	-USD 45.993,32
4°	26/06/2023	E-019/23	Cable protegido de 70 mm2 XLPE	USD 4,40	26.681 m	**USD 644.533,40**	USD 583.947,26	-USD 60.586,14
			Cable protegido de 185 mm2 XLPE	USD 5,98	88.150 m			
5°	18/07/2023	E-029/23	Cable protegido de 35 mm2 XLPE	USD 3,85	18.000 m	**USD 170.320,14**	USD 150.903,64	-USD 19.416,50
			Cable protegido de 185 mm2 XLPE	USD 5,98	16.893 m			
6°	06/10/2023	E-051/23	Cable protegido de 70 mm2 XLPE	USD 4,40	37.778 m	**USD 166.223,20**	USD 147.273,76	-USD 18.949,44
7°	30/11/2023	E-058/23	Cable protegido de 70 mm2 XLPE	USD 4,40	60.720 m	**USD 267.168,00**	USD 237.512,35	-USD 29.655,65
				Totales		**USD 2.619.792,00**	**USD 2.393.327,77**	**-USD 226.464,23**

Ing. Victor Ruiz Díaz

Ing. Alfredo Velazco

ANDE