MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DCV N° 1773/2017

Asunción, 13 de junio de 2017

Señores
CONSORCIO ICTR
Edificio Inter Express Of. 603, Herrera 195 e/ Yegros
(59521) 498 040
tecnicon@click.com.py

Ref.: **Contrato SG MINISTRO Nº 252/2015.** LLAMADO MOPC Nº 110/2014. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZÚ, ALTO PARANÁ Y CANINDEYU. Programa Nacional de Caminos Rurales, 2ª Etapa, Fase II. Contrato de Préstamo BID Nº 2163/OC-PR y 2164/BL-PR.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en relación al Contrato de referencia, en respuesta a su solicitud expediente MEU Nº 22.334/2017, iniciamos el proceso para las gestiones de aprobación y firma de un Convenio modificatorio de prórroga, que si bien han solicitado 263 días de prórroga, por otro lado, considerando que aun no se firmo el Convenio modificatorio Nº 3 correspondiente a su solicitud según expediente MEU Nº 7.200/2017, en que solicitaron la entrega del Borrador de Informe Final para el 17/03/2017. Por lo que sumados a este nuevo pedido y ajustándonos a las fechas propuestas de entrega del producto 4 al 31/07/2017, los días de prorroga suman 292, a cerrar con un solo Convenio, en este caso el Nº 3, por lo que las fechas finales de entrega quedan según la columna "Nuevas Fechas de Entrega (4)". Se aclara que se han respetado los plazos parciales originales entre productos, siendo la fecha de entrega del Informe Final queda para el 29/09/2017, y la vigencia del contrato para el 28/12/2017.

Informes de Producto	Productos	Plazo de Entrega (Días)	Nuevas Fechas de Entrega (2)	3ra Prorroga en dias	Nuevas Fechas de Entrega (3)	4ta Prorroga en dias	Nuevas Fechas de Entrega (4)
Producto 4	Borrador de Informe Final	180	12/10/2016	156	17/03/2017	136	31/07/2017
Producto 5	Informe Final	240	11/12/2016	156	16/05/2017	136	29/09/2017

Por otro lado, a fin de que prosigan las gestiones de firma de este Convenio, es primordial que renueven las garantías asociadas al servicio y específicamente, el Seguro de Vehículos, Póliza Nº 25.0501.125891, actualmente vencida. Así como también quedamos a la espera del detalle de costos para la elaboración de los diseños de puentes adicionales que suman 92 metros lineales más.

Atentamente,

M. O. P. y C. REPUBLICA DEL PARAGUAY DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. RODOLFO SEGOVIA
Director
Dirección de Caminos Vecinales