01 (UNO)

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

RUC 80114618-6
18 de Julio Nro. 2350 c/ La Esperanza
Asunción - Paraguay

Asunción, 28 de Febrero del 2024.

Señor
Ing. Agr. Pastor Emilio Soria Melo, Presidente
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a la obra ***" DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LABORATORIO DEL SENAVE con ID: 415.082",*** con el objeto de solicitar la prórroga de **15 días** de plazo contractual, en virtud de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato, por motivos de inclemencias climáticas.

Esta solicitud es en consideración de los días afectados por inclemencias climáticas en los meses de Enero y Febrero del presente año los cuales fueron comunicados con anterioridad a la Fiscalización de obra.

Este pedido de prorroga está respaldado con informes climatológicos de la DINAC, quien cuenta con un pluviómetro en la zona.

Resumiendo, los plazos de ejecución quedarían de la siguiente forma:

- Fecha de inicio contractual: **01/11/2022**
- Plazo: 12 Meses
- Fecha de fin contractual: **01/11/2023**
- Fecha de fin modificado por Prorroga 1 Aprobada: **12/01/2024**
- Fecha de fin actualizado Adenda 5 y 6: **28/02/2024**

- **Solicitud de ampliación por Inclemencias climáticas actual: 15 días**

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludar.

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A
RUC: 80011[illegible]

Iniciativas Constructivas S.A.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
SENAVE
MESA DE ENTRADA
Nº 1348
28/02 de 20 24
Hora de Recepción: 12:50
Encargado:
Silvia Solis
Asistente de Mesa de Entrada

02(203)

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

RUC 80114618-6
18 de Julio Nro. 2350 c/ La Esperanza
Asunción - Paraguay

DETALLE DE DIAS AFECTADOS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

ENERO 2024

MES	DIAS DE PRECIPITACION Y SUS CONSECUENCIAS																													DIAS DE LLUVIA	DIAS DE HUMEDAD	DIAS NO LABORABLES
	DIAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ene-24	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	3	4

FEBRERO 2024

MES	DIAS DE PRECIPITACION Y SUS CONSECUENCIAS																													DIAS DE LLUVIA	DIAS DE HUMEDAD	DIAS NO LABORABLES
	DIAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
feb-24	B	B	B	B	B	B	B	LL	LL	H	B	B	LL	LL	H	H	B	B	B	B	B	B	LL	B	B	LL	LL	H				7	4	11

(No se contabiliza el ultimo día del mes por cierre de evaluación de periodo de lluvia antes de fin de mes. Se incluirá en el próximo reporte de lluvias)

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

03 (Enero)

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo	25°20'10,27"	57°31'3,38"	128 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0,1											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	47,2											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,1											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	-											
Total	47,4											
Máx. 24h	47,2											
Día Máx.	10											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorológicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo	25°20'10,27"	57°31'3,38"	128 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		34,9										
14		1,0										
15		1,2										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,5										
24		0,0										
25		0,0										
26		4,8										
27		20,8										
28		-										
29												
30												
31												
Total		63,2										
Máx. 24h		34,9										
Día Máx.		13										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Abg. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

ICSA Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056045-8

MEMORANDO N°: 013/2024

RECIBIDO EN DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Expediente Nº:
Fecha: 28/02/24 Hora:
Firma
NANCY E. CÉSPEDES G.
Dirección de Contrataciones

A : **Lic. Tiburcio Gauto Pérez**, Director
Dirección de Contrataciones

De : **C.P. María P. Valdez M.,** Jefa
Departamento de Contratos y Garantías

Ref. : Solicitud de Informe respecto a Adenda solicitada por ICSA S.A. Quinta prórroga de plazo - Contrato N° 054/2022 "Diseño y Construcción para Laboratorio del SENAVE" – ID N° 415.082

Fecha : 28/02/2024

Se remite el expediente de solicitud de Adenda al Contrato N° 054/2022 "Diseño y Construcción para Laboratorio del SENAVE" – INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. (ICSA).

Al respecto, se solicita a la **UNIDAD DE OBRAS**, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, pueda informarnos respecto a la solicitud de prórroga de plazo presentada en el expediente MEU N° 1348/2024 por la empresa INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.

En este sentido, se trae a colación lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado: **Programa de Ejecución** "*En los casos de variaciones en la ejecución de los trabajos por motivos de Fuerza Mayor o por Inclemencias climáticas, el Contratista deberá presentar un Cronograma actualizado. Además, el Contratista deberá preparar y presentar en porcentaje, la curva de avance físico-financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado".*

Así también, los **Aspectos Generales para la Contratación de Obras** expresa cuanto sigue: ***4. INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.*** *En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato. Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.*

Por tanto, de conformidad a lo expuesto, aguardamos en la brevedad posible el informe con los documentos respaldatorios a fin de analizar la viabilidad de la solicitud y seguir con los trámites de rigor para la elaboración de lo que será la Adenda N° 8 al contrato mencionado.

Atentamente.